

یعنی

نيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

باب البحر و كفر الشيخ

دیر المشروع

الهيئة :

الاستشاري العام
سيسترا للاسترات الهندسية
ياهر نور الدين

مدير المشروع (الاستشاري
مكتب انترانس كونسلتنج
م / هرول

مهندس المكتب الفني (الاستشاري
مكتب انترانس كونسلتاج

الشركة المنفذة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير
مكتب XYZ
1 م

٢٠٢٢ / ٣ / ٩

(٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١)

مستخلص رقم (٨) جاري

تنفيذ: الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهيد
عن عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل - في المسافة من (كم ٢٤١+٠٠٠) كم إلى (كم ٢٤٣+٠٠٠) بطول ٢ كم (الاتجاهين)

عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣-٧-٦

٢٠٢٢ / ٣ / ٩

(٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨١١)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جارى ام نهائى جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	وحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة قرش / جنيه	نوع العمل	رقم البند
اعمال التطهير												
	١٦٨٧٣٠,٠٠	,٠٠	١٦٨٧٣٠	جارى	٣٣٧٤٦	,٠٠	٣٣٧٤٦	٢م	١٠٩٨٧٢	٥,٠٠	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والخلاص منها بالمقاييس العمومية تمهيداً لأعمال الرفع الماسحى لacompleto الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١
اعمال الحفر												
براعي تطبيق نصوص التعاقد النقارير (المبتدئ الآسيوي - الشهري) والبرنامج الزمني متواجدة تواجد عدد (١) سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعي لأجهزة الأشراف والتنيسيات	٣١٥٣٦٩٠,٠٠	,٠٠	٣١٥٣٦٩٠,٠٠	جارى	١٥٦٩٠٠	,٠٠	١٥٦٩٠٠	٣م	١٥٦٩٠٠	٢٠,١٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البليوزر وذلك بناء على توجيهه المنطقية لسرعة فهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بال المياه الاصلولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المودجة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨,٠ جنية لكل في حالة الزيادة او النقصان.	١٢
علاوة ٨,٠ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٥,٠ كم) نضر سبب معاينة بعمل المفتش	٤٣٩٣٢٠,٠٠	,٠٠	٤٣٩٣٢٠,٠٠	جارى	١٥٦٩٠٠	,٠٠	١٥٦٩٠٠	٣م	١٥٦٩٠٠	٢,٨٠		
اعمال تحميل وtorrid ونقل اتربة لاعمال الردم												
لوحات المشروع متواجدة لأفات المشروع متواجدة العلامات الارشادية متواجدة مكاتب جهاز الأشراف والاستشاري متواجدة الاجهزة المساحية والمعدات متواجدة المستلزمات والمهامات متواجدة	٨٧٥٩٩٨٨,٠٠	,٠٠	٨٧٥٩٩٨٨,٠٠	جارى	١٥٣٦٨٤	١٠١٦٠	١٦٣٥٢٤	٣م	٢٠٠٠٠	٥٧,٠٠	بالمتر المكعب اعمال تحميل وtorrid ونقل اتربة صالح للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب ٢ متر وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنطبق لتشكيل الجسر والكتاف (نسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١١%) ورشها بالمياه الاصلولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمل من % ٩٥ يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمل لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل ثقوب وخلط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجرية	١٣
مسافة النقل حتى ١٠ كم محجر مطار غرب سفنكس (١١٠ كم = ١٠٨ كم) علاوة ١,٢ جنية حتى ٢٠٢٢-٥-٣١	٢٤١٧٤٠٢,٨٨	,٠٠	٢٤١٧٤٠٢,٨٨	جارى	١٨٦٥٢,٨	,٠٠	١٨٦٥٢,٨	٣م	٢٠٠٠٠	١٢٩,٦٠		
مسافة النقل حتى ١١ كم محجر مطار غرب سفنكس (١١٠ كم = ١٠٨ كم) علاوة ١,٤ جنية طبقاً للمقاوضة بعد ٢٠٢٢-٥-٣١	١٩٩٩٩٣٢٩,٨٤	,٠٠	١٩٩٩٩٣٢٩,٨٤	جارى	١٣٢٢٧٠,٧	١٠١٦٠	١٢٢١١٠,٧	٣م	٢٠٠٠٠	١٥١,٢٠		
مسافة النقل حتى ٤٤,٥ كم محجر السادس (٤٤,٥ كم = ٤٤,٥ كم) علاوة ١,٢ جنية	١٤٧٤١٠,٧٠	,٠٠	١٤٧٤١٠,٧٠	جارى	٢٧٦٠,٥	,٠٠	٢٧٦٠,٥	٣م	٢٠٠٠٠	٥٣,٤٠		
رسوم الكارتة والموازن لاعمال الاتربة	١٩٩٧٨٩٢,٠٠	,٠٠	١٩٩٧٨٩٢,٠٠	جارى	١٥٣٦٨٤	١٠١٦٠	١٤٣٥٩٤	٣م	٢٠٠٠٠	١٣,٠٠		
قيمة المادة المحجرية للاتربة - مرحلة اولى في نسبة الدمل في نسبة الاستقطاعات (١,١٢ * ١,٢٥ * ٣٠)	١١٠٦٦١,٦٠	,٠٠	١١٠٦٦١,٦٠	جارى	٢٦٣٤,٨	,٠٠	٢٦٣٤,٨	٣م	٢٠٠٠٠	٤٢,٠٠		
قيمة المادة المحجرية للاتربة - المرحلة الثانية في نسبة الدمل في نسبة الاستقطاعات (١,١٢ * ١,٢٥ * ٣٢)	٦٧٦٧٠٠٤,١٦	,٠٠	٦٧٦٧٠٠٤,١٦	جارى	١٥١٠٤٩,٢	١٠١٦٠	١٤٠٨٩,٢	٣م	٢٠٠٠٠	٤٤,٨٠		
اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade)												
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأخجار الصلبة المتدرجة تابع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم والأزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ١١% والتدرج الوراد بالاشراتات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد جهاز لوس أنجلوس عن ٦٣% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقين باستخدام آلات التسوية العادي على لا يزيد سمعك الطبية بعد تمام الدمل عن ٢٥ سم ورشها بالماء الاصلولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد للهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة العادي) ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	١٤											
مسافة النقل حتى ٢٠ كم (٢٠-٧٥ = ٥٥٥ كم) علاوة ١,٢ جنية طبقاً للمقاوضة (كساره الامريكي)	١٠٢٩٠٧٢,٠٠	,٠٠	١٠٢٩٠٧٢,٠٠	جارى	١٥٥٩٢	,٠٠	١٥٥٩٢	٣م	٣٥٤٦٢	٦٦,٠٠		
رسوم الكارتة والموازن لبطاقة التأسيس	٣٨٩٨٠٠,٠٠	,٠٠	٣٨٩٨٠٠,٠٠	جارى	١٥٥٩٢	,٠٠	١٥٥٩٢	٣م	٣٥٤٦٢	٢٥,٠٠		
قيمة المادة المحجرية في نسبة الدمل في نسبة الاستقطاعات (١,١٢ * ١,٣ * ٩٠)	٢٠٤٣١٧٥,٦٨	,٠٠	٢٠٤٣١٧٥,٦٨	جارى	١٥٥٩٢	,٠٠	١٥٥٩٢	٣م	٣٥٤٦٢	١٣١,٠٤		
الشركة المنفذة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهيد												
م/ هيثم رسلان استشاري المساحة مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مكتب انترناس كونسلانج XYZ CONSULTING مشروع التخطيط الترسنيسي - الخطة الأولى	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالجيزة ووكيل الشيخ م/ مجدي عبد السلام	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١
م/ أحمد ابوقيقة م/ أحمد الشاعر التوقيع /	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١
م/ باهر نور الدين م/ باهر نور الدين تم مراجعة الأهمال المقادير صدر لكتاب	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١	٢٠٢٢-٥-٣١

الهيئة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهيد
المنطقة الثالثة عشر

مكتب انترناس كونسلانج

XYZ CONSULTING

مشروع التخطيط الترسنيسي - الخطة الأولى

٢٠٢٢-٥-٣١

مدير المشروع
م/ أحمد ابوقيقة
التوقيع /

م/ أحمد الشاعر
التوقيع /

م/ هيثم رسلان
التوقيع /

م/ باهر نور الدين
التوقيع /

تم مراجعة الأهمال المقادير صدر لكتاب



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع بخصوص : استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - وادى النطرون - العلمين)

من علامة كم (241+000) الى علامة كم (243+000) بطول (2.00 كم)

الشركة المنفذة : الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعهير

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (8) للعملية عاليه عن الاعمال التي تم تنفيذها واستتماره الصرف

(ج. ح 50)

برجاء التكرم بالاحاطة والتبيه بالازم

وتفضوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير المشروع

مهندس / احمد ابو دقيقه

مهندس / احمد الشاعر

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

(البحيرة وكفر الشيخ)

مهندس / مجدي عبدالسلام



الجنة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،، وبعد

الموضوع : مشروع استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 241+000 الى الكم 243+000 بطول 2.00 كم

- عقد رقم 2022/811 -

- تنفيذ شركة / العامة لاستصلاح الارض والتنمية والتعمر

- بخصوص المستخلص رقم (8) جاري

نشرف بالاحاطة بوجود الآتى :-

- تجهيزات المقاول الموقعة
- محل الموقع
- الاجهزة المساحية
- لوحات المشروع عدد (2)
- البرنامج الزمني
- اعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور
- السجلات
- توثيق الموقع
- التقارير الشهرية والاسبوعية
- صور فوتوغرافية + فيديوهات
- معدات ومهندسين المشروع
- بوليصة التأمين
- مكتب الاشراف والاستشاري
- العلامات الارشادية
- لا يوجد عماله

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس / مجدى عبد السلام

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقحة

م/ احمد الشاعر

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : **البنك المركزي المصري**
 رقم : **٣٩٦٧٩٩٥**
 المبلغ المستحق إلى : **البنك المركزي**
 المبلغ المستحق لـ : **البنك المركزي**
 طلب بـ : **البنك المركزي**
 بموجب **{ تحفه رقم ٨٤ جاري }**

صار مراجعته وردد على صحة وتمدّم لاعتماده إدارياً وصرف القبضة بواسطة

[إذن صرف على] : **أصراف الكتروني**
 شيك على البنك المركزي في :

شيك على المارج [صاحب الحق] : **البنك المركزي**
 يسحب باسم :

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : **الأراضي والتنمية والتغير**

بيانات القوائم				
الرقم	التاريخ	جنيه	قرش	جنيه
			٤٢٥٩٧٩٥	
			٤٢٥٩٧٩٥	

الجملة

رقم : _____
 المتم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكاتب المنوط

المتم ذو التاريخ

بروج

رئيس المصلحة

٢٠١

المتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

المتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

المتم ذو التاريخ

٢٠١

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المضم				
	بيانات				
	نوع المضم	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	٤٢٥٩٧٩٥		٤٢٥٩٧٩٥		
	٤٢٥٩٧٩٥		٤٢٥٩٧٩٥		
بيانات الاستقطاعات					عامة
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	٢٠١

- (١) التوار كاتب سجل المدمرات والنزارات : _____
 (٢) يحول لهم القبضة مرتبطة بهم على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسمح الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضام بحساب : _____ الإبرادات _____
 (أو) الإبرادات _____ تاريخ _____
 (أو) الإبرادات _____ الإبرادات _____
 (أو) الإبرادات _____ الإبرادات _____
 (أو) الإبرادات _____ الإبرادات _____

- (ج) تيدنى سجل رقم ٢٠٥٠ ع ٤٠ برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 روج في _____ سنة ٢٠١ _____ شيك
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____ إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

المتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

المتم ذو التاريخ

٢٠١

- (١) رقم المستند (وهو رقم التيدلى الدفتر رقم ٢٢٦ ع ٤٠ ح ١) _____ إمعنا، الكاتب المنوط
 (٢) تيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ إمعنا، موظفى النظم

- (د) سحب _____ إذن صرف _____ إمعنا، الكاتب المنوط :
 تحت رقم _____ إمعنا، الكاتب المنوط :
 رقم _____ إمعنا، الكاتب المنوط :
 (ه) أدرج في كشف _____ المسؤوليات