

مشروع كوبري ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحيري)
مستخلص رقم (4) جاري فروق اسعارمتضمنا كميات مستخلص 6 جاري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

تاريخ الاسناد ٢٠٢٢/٠٣/١٦		
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	سبتمبر-23
الاسمنت	٢٣٢,٣	٢٨٢,٥
الحديد	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦
السولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص		الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات	
				الكمية	قيمة الأعمال									قيمة الأعمال x اجمالي (المعاملات x نسب التعديل)		
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٢٠٠	٣٦٣,٠٠٠	١٥٢٤٦٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	اسمنت	17.8%	٢٣٢,٣	٢٨٢,٥	٠,٠٣٨٤٦٥٧٨	٥٨٦٤٤,٩٢		
			٤٢٠٠	٣٦٣,٠٠٠	١٥٢٤٦٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	١٥٩٠٦,٤٤		
36	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت 450 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل	3م	٢٧٧٥	٢٨,٠٠٠	٧٧٧٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	اسمنت	22.4%	٢٣٢,٣	٢٨٢,٥	٠,٠٤٨٤٠٦٣٧	٣٧٦١,١٨		
			٢٧٧٥	٢٨,٠٠٠	٧٧٧٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨	١٦٢١,٣٢		
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٦٥٠٠	١٠٧,٠٠٠	٢٨٣٥٥٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦	٠,٩٠٣٦٧٤٩٥	٢٥٦٢٣٧٠,٣٢		
			٢٦٥٠٠	١٠٧,٠٠٠	٢٨٣٥٥٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٢٩٥٨٣,٣١		
53	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجري المائى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوي كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقتة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	2م	٢٨٠٠	٢١٢,٠٠٠	٥٩٣٦٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٦١٩٣,١٤		
59	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٣١٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٠٥٤٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٢٣,٦	٠,٩٠٣٦٧٤٩٥	٩٥٢٤٧٣,٤٠		
			٣١٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٠٥٤٠٠٠,٠٠٠	سبتمبر-23	٣٠	١	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٦٥٩٧,٩٥		
														٣٦٣٧١٥١,٩٨		
															الإجمالي إلى	

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة-كفر الشيخ)
م / مجدى عبدالسلام

مدير عام المشروعات
م / كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م / حسام صقر

الاستشاري الهيئة
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية
م / مصطفى فتحى عزام

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / محمد حسن سويد

المكتب الفنى
د.م / حمادة محمد كامل