

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع أعمال إنشاء طريق لربط وصلة البليتا بمطار سوهاج و محور
جرجا علي النيل بطول ٦,٥ كم (أعمال الأتربة والأساس)

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٦ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٩/١

رقم بند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل المسجل	مقدار العمل المتبقي	جمله مقدار الأساس التي تحت إلى الآن	جمله مقدار الأساس التي تحت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١	بالمتر المسطح أصل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب الصومية تمهيدا لأصل الرفع السلمي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندسين المشرفين.	٧,٥	م	٢٢٥٠٠	١٥٠٠٠	٣٧٥٠٠	٢٨١٢٥٠		٢٨١٢٥٠	العلامات الإرشادية والتضريبية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع والكرفلت متواجدة
٢	بالمتر المكعب اصصال تحميل ونقل وتشغيل ترربة مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوانية وتطبيقات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى ٨ كم	٥٨,٩	م	١٣٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٦٠٠٠	٨٠١٣٣٤٥		٨٠١٣٣٤٥	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالمتر المكعب اصصال حجر وتشوين في حلة استخدام بولدوزر في التحجير.	٦	م	١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اصصال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة افي التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البولدوزر	٣٣,٤	م	٢٠٥٠٠	٢٠٠٠	٢٢٥٠٠	٧٥١٥٠٠		٧٥١٥٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المكعب اصصال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الى ٢٠٠) كجم / سم	٧٨	م	٠	٠	٠	٠		٠	براءا خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي والتقديم
٥	بالمتر المكعب اصصال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الى ٣٠٠) كجم / سم	٩٢,٨	م	٠	٠	٠	٠		٠	
٥	بالمتر المكعب اصصال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الى ٤٠٠) كجم / سم	١٠٧,٤	م	٩٤٠٠٠	٩١٧	٩٤٩١٧	١٠١٩٤٠٨٥,٨		١٠١٩٤٠٨٥,٨	
الإجمالي										
خصم ٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد										
الإجمالي بعد الخصم										
١٩٨٩٠٢٢٩,٩										
١٩٨٩٠٢٢٩,٩										

قرن جنية

سبق صرفها إلى المقاول

المعاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها

تحريرا في

يلحق الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م / روماني لرميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

حسن عبد محمد

جشنى المشروع /

م / محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

م / محمد مجاهد

شركة علي احمد عبد العال ابو خروف
ب. ق. : ٨٤٥-٧٤٤-٢١٥
س. ق. : ٦٣٩٠٠
المحاسبة - جرجا

١٩٨٩٠٢٢٩٠٩٠	جملة الاعمال
١٩٤٣٥٠٨٦٠٢٥	السابق صرفه
٤٥٥١٤٣٠٦٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٢٧٥٧.٢	تأمين
١١٣٢٣.٤	دمغات
٥٣٤٥	معمافنا
٧٤٨.٣	%١٤
	جملة الاستقطاعات

ارقام التقارير (٦٧-٦٨-٦٩)

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي