



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،

بخصوص أعمال محور ديروط العلوى على النيل المرحلة الثانية فى المسافة من كم ١+٠٠٠ حتى كم ٣+٠٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم (٢٠٢٢-٢٠٢١-٣٧٨) تنفيذ شركة آية ام أتش .
نتشرف أن نرفق طية مستخلص فروق أسعار طبقا للمعاملات التى وردت من الإدارة (مرفق) من تاريخ أمر الأسناد (٢٠٢١/١١/٢٩) و حتى نهاية العمليه عالية مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ج) .
برجاء التفضل بالأحاطة و التوجيه بعمل اللازم .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

مرفقات: مستخلص

استمارة (٥٠ ع . ج)

رئيس الإدارة المركزية

فروق الأسعار طبقا للمعاملات

المنطقة السابعة (أسسوط و المنيا)


مصطفى على أحمد مسعود

مهندس /



ويرسل إليه بالعنوان الأتى :

२. २

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

Y. Y. in _____

۲.۲ روجع فی ————— سنہ

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



امضاءات موظفي الشطب

(۱)

المختتم ذو التاريخ

امضاء، طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٠٢



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة اسبوط
تحية طيبة وبعد

ايماها الى الدليل المقدم من شركة AMM بخصوص الدراسة الفنية لفروق الاسعار
اعمال الانشائية بالمرحلة الثانية من محور دروبل على النيل
وتم مراجعة المعاملات وفروق الاسعار ونقوسنا للاتي:

البيد	حديدا	سوقا	اسمات
توريد اوتيرة		%١٠	
احلال		%١٠	
التعليق		%١٠	
تكسير وازالة مباني		%١٠	
توريد وتركيب برابح ١م	%١٥	%١٠	%١٥
توريد وتركيب برابح ١,٥م		%٧	%٢٠
الخربانة المسطحة الساوية			

برجي التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم بتطبيق النصاب طبقا لكل بند على ان يتم تحديد سعر
الاساس طبقا لدراسة المنطقة لتوقيتات التنفيذ البلود و تاريخ النفاذ و ذلك الكميات التي بتقدير
عليها صرف فروق الاسعار طبقا للقرار المعتمد لمجلس الوزراء .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تعميرا الى ٢٠١٢/١١/١٢

رئيس الادارة المركزية

اسموت الطموني

٢٠١٢/١١/١٢
"حسام بشر الدين"

مهندس /

ص

١١ واسن دبوسته

١١/١٢

NOHA

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول / أبة أم أنس جروب

مستخلص فروع أسعار طبقا للمعاملات

مشروع أعمال الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم
عقد رقم 378 أتجاه الصعيد الغربي

رقم المستخلص	القيمة
1	1894
2	17889.78
3	11860.27
4	6936.19
الإجمالي ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون جنيها	38580.24

مقاول
AMH GROUP
CONSTRUCTIONS & SUPPLIES

استشاري الهيئة
(شركة بيت الهندسة)
الاسم / د. (المرزوق)
التوقيع /

مهندس المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
الاسم / صابر جيب أمين
التوقيع /

مدير عام المشروعات
الاسم / محمد أحمد
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / مصطفى علي مسعود



تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المنتجات عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

وشهر يناير 2022 تاريخ مستخلص جاري (1) أعمال حتى يناير 2022

مشروع أعمال الأثرية بالمرحلة الثانية من محور دير ووط على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم
عقد رقم 378 اتجاه دير ووط

النسبة	تفصيل	الرقم القياسي عند المقارنة	الرقم القياسي عند الفتح الفني	نسبة الفرق	نسبة الخصم (المدخل) %	الكمية الجارية بمستخلص	قوة البناء	نسبة التقنين	قيمة المدخلات تفصيل
11	أعمال الحفر ما عدا الصخر	327.8	323.7	0,0127	%20	7000	20	%100	355.6
3	أعمال تحميل ونقل حتى 2 كم	327.8	323.7	0,0127	%20	2000	28	%100	142.24
3	أعمال تحميل ونقل حتى 10 كم	327.8	323.7	0,0127	%20	12900	36	%100	1179.58
5	أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمخلفات	327.8	323.7	0,0127	%20	17054	5	%100	216.59
إجمالي المدخلات مستخلص جاري 1 يناير 2022 (فقط ألف مدخلات أربعة وتسعون جنيهاً لا غير)									ج 1894

ممثل الجهة المدركة
الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري البيئة
(شركة بيت البيئة)

الإسم: صياح حسن أ. صبح
التوقيع: 



تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

وشهر مارس 2022 تاريخ مستخلص جاري (2) اعمال مارس

مشروع أعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم عقد رقم 378 أتجاه ديروط

قيمة المعاملات للعنصر	نسبة التقسيط	فئة البند	الكمية الجارية بالمستخلص	نسبة العنصر (المعامل) %	نسبة التغير	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي عند المحاسبة	العنصر	البيان
1837.94	%100	36	20100	%20	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	اصصال تحميل ونقل حتى 10 كم
1303.34	%100	700	93	%15	0.1335	340.9	386.4	حديد تسليح	درط ترابح مواشير سابقة التجهيز
5243.45	%100	700	93	%25	0,3222	176.3	233.1	اسمنت	درط ترابح مواشير سابقة التجهيز
82.46	%100	700	93	%10	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	درط ترابح مواشير سابقة التجهيز
9336.72	%100	1050	92	%30	0,3222	176.3	233.1	اسمنت	درط ترابح مواشير سابقة التجهيز
85.87	%100	1050	92	%7	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	درط ترابح مواشير سابقة التجهيز
17889.78									

إجمالي المعاملات مستخلص جاري 2 مارس 2022 (فقط سبعة عشر ألف ثمانمائة تسعة وثمانون جنيها 100/78 لاغير)



ممثل الهيئة العامة
الهيئة العامة للطرق والكباري
الاسم / سينا جودين
التوقيع /

استشاري البنية
شركة بيت البناء
الاسم / طارق
التوقيع /

تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

وشهر يوليو 2022 تاريخ مستخلص جاري (3) اعمال يوليو 2022

مشروع اعمال الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم

عقد رقم 378 أتجاه ديروط

قيمة المعاملات للعنصر	نسبة التنفيذ	فترة البند	القيمة الجارية بالمستخلص	نسبة القصر (المعامل) %	نسبة القصر	نسبة التغير	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي عند المحاسبة	العنصر	الـ
2032.13	%100	20	5500	%20	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	اعمال الحفر ما عدا الصخر	11
6318.01	%100	36	9500	%20	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	وقود تحميل ونقل حتى 10 كم	3
3510	%100	76	2500	%20	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	اعمال حفر صخر جيد	11
ج11860.27									2سم/400	
إجمالي المعاملات مستخلص جاري 3 يوليو 2022 (فقط أحدي عشر الاف ثمانمائة وستون جنيهاً لا غير)										

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم / صبا جرجس أمين
التوقيع /

استشاري الهيئة
شركة بيت الهندسة

الاسم / الدكتور محمد الزبيدي
التوقيع /

تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المتحدين عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

وشهر سبتمبر 2022 تاريخ مستخلص ختامي (4) اعمال سبتمبر 2022

مشروع اعمال الأتربة بالمروحة الثالثة من محور ديروط على النيل بطلول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطلول 2 كم عقد رقم 378 لتجاة ديروط

رقعة المتطلبات للغمر	نسبة التنفيذ	قوة التربة	الكمية الجارية بالمستخلص	نسبة الغمر %(المعامل)	نسبة التغير	الرقم القياسي عدد الفتح الفني	الرقم القياسي عدد المتخصص	الغمر	التمديد
506.35	%100	20	1370	%20	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	اعمال حفر في تربة عاتية
28	%100	36	42	%20	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	اعمال تحميل ونقل حتى 10 كم
308.25	%100	700	18	%15	0.1631	340.9	396.5	حصى تصليح	مرط رواج مواليد متباعدة التجهيز
1105.7	%100	700	18	%25	0.351	176.3	238.1	اسمات	مرط رواج مواليد متباعدة التجهيز
116.39	%100	700	18	%10	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	مرط رواج مواليد متباعدة التجهيز
1978	%100	1050	17.89	%30	0.351	176.3	238.1	اسمات	مرط رواج المعالجة المواليد
121.5	%100	1050	17.89	%7	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	مرط رواج المعالجة المواليد
2772	%100	100	1500	%20	0.0924	323.7	353.6	وقود سولار	مرط رواج مواليد متباعدة
6936.19									إجمالي المستخلصات مستخلص ختامي 4 سبتمبر 2022 (قبل سنة الاف تسع مائة ستة ثلاثون ألفاً و 100/19 لا غير)

المستشار في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المستشار في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

AMH
GROUP
CONSTRUCTIONS

مستخلص

مستخلص

