



العقد رقم (٦٣٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣) في ١ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٣ كم	٧٣,٢٠	م٢	١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	جاري	٩٨٨٢٠٠,٠٠	٩٨٨٢٠٠,٠٠	٩٨٨٢٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٨٥,٥٠	م٣	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٤٢٠٠٠,٠٠	١٥٤٢٠٠٠,٠٠	١٥٤٢٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٩٥,٠٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٢١٧٢٥٠٠,٠٠	٢١٧٢٥٠٠,٠٠	٢١٧٢٥٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢.	٤٣٢,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقنمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢.	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٦٠,٠٠	١٣٣٢٦٠,٠٠	١٣٣٢٦٠,٠٠
الإجمالي										
٩٩١٩٩٦٠,٠٠										
فقط تسعة مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف وتسعمائة وستون جنيها لا غير										

الشركة المنفذة / م /

التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ) / م /

التوقيع /

استشاري الهيئة / م /

التوقيع /

استشاري الهيئة / م /

التوقيع /

استشاري الهيئة / م /

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطح

مدير عام المشروعات

أحمد عراقي

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطح

مدير عام المشروعات

أحمد عراقي

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج