



كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣٣٠٠٠ الي الكم ٣٤,٥٠٠ بطول ١,٥ كم .

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (٧٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ وتنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد شهر مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ .
١	أعمال تحميل و نقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٣ كم	73.2	م٣		٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٦٤٠٠,٠٠		١٤٦٤٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	385.5	م٣		٤٤٠٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	جاري	١٦٩٦٢٠٠,٠٠		١٦٩٦٢٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٩٥,٠٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	جاري	٣٣٥٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٧٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط خمسة مليون ومائتان الف ومائة جنيها لاغير											٥٢٠٠١٠٠,٠٠
الشركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح	يعتمد ،،،،	م / أحمد الطح	م / أحمد الطح	م / أحمد الطح	م / أحمد الطح