

مشروع رفع كفاءة طريق بلاتة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم  
( ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم ( 02 ) جاري

| العقد رقم                                                                                      | (2023/2022/2114)                                                          | بتاريخ | 30/05/2023     | شركة صالح نوبي جروب للمقاولات |                                          |                                 | 1\06\2023    | حتى                                  | 08/02/2024     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم البند                                                                                      | بيان الأعمال                                                              | الفئة  | المفردات       | مقدار العمل السابق إجراؤه     | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري / نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                |                                                                           | جنيه   |                |                               |                                          |                                 |              | جنيه                                 | جنيه           | جنيه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                              | أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاوية بالرصف الحالي                       | 61.00  | م <sup>3</sup> | 3600.00                       | 5645.31                                  | 9245.31                         | جارى         | 563963.91                            | 0.00           | 563963.91            | 1 - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط .<br>2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .<br>3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .<br>4 - المعمل متواجد<br>5 - السيارة متواجدة<br>6 - اللافتات متواجدة ( 2 لافتة ) .<br>7 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدقيق التقني متواجد .<br>8 - المعدات متواجدة .<br>9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . |
| 5                                                                                              | أعمال توريد وغرس طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات |        |                |                               |                                          |                                 |              |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | مسافة النقل حتى 60 كم                                                     | 353.00 | م <sup>3</sup> | 7500.00                       | 5519.31                                  | 13019.31                        | جارى         | 4595816.43                           | 0.00           | 4595816.43           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | علاوة 1.2 جنيه حتى مسافة نقل 100 كم                                       | 48.00  |                | جارى                          | 624926.88                                | 0.00                            | 624926.88    |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطى 100 كم                                                            | 42.00                                                                     | جارى   |                | 546811.02                     | 0.00                                     | 546811.02                       |              |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                                                                                              | اعمال انشاء طبقة تشريب (M.C.O)                                            | 27.50  | م <sup>2</sup> | 36274.00                      | 21040.00                                 | 57314.00                        | جارى         | 1576135.00                           | 0.00           | 1576135.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9                                                                                              | اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم                    | 143    | م <sup>2</sup> | 35000.00                      | 0.00                                     | 35000.00                        | جارى         | 5005000.00                           | 0.00           | 5005000.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                                                                             | اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم                                     | 9.00   | م <sup>2</sup> | 39190.00                      | 46320.29                                 | 85510.29                        | جارى         | 769592.61                            | 0.00           | 769592.61            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الإجمالي                                                                                       |                                                                           |        |                |                               |                                          |                                 |              |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فقط ثلاثة عشر مليون وستمائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وخمسة وأربعون جنيها وخمسة وثمانون قرشاً |                                                                           |        |                |                               |                                          |                                 |              |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جهاز التنفيذ ( الشركة المنفذة )                                                                |                                                                           |        |                |                               |                                          |                                 |              |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجهة المالكة                                                                                  |                                                                           |        |                |                               |                                          |                                 |              |                                      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول  
تحريراً في : 8/02/2024

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط أعتدت من

تحريراً في : 8/02/2024

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كرومر

