

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جارى تنفيذ كوبرى خور مايو على مسار الخط الاول ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من الكم ٩٣.٩٥٧ حتى الكم ٩٤.٤٧٧ (السخنة - القاهرة- العلمين- مطروح-) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة حسن علام للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١٣

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين


خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٤١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩)

تنفيذ كوبرى خور مايو على مسار الخط الاول ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع
من الكم ٩٣.٩٥٧ حتى الكم ٩٤.٤٧٧ (السخنة - القاهرة- العلمين- مطروح-)
بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة حسن علام للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان
لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف والمنصوص عليها بكراسه الشروط ولا
يشمل على اى محملات اخرى (عمال -حاسب الى - ولا اى محملات اخرى)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١٣
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٨٤٠٤٢٩٧,٥٦	
		٢	
			٨
	الجملة	١٨٤٠٤٢٩٧,٥٦	

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رے سے اصلاح اور اصلاحی امور کے بارے میں

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده ادارياً وصرف القسمة بواسطة

١] إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

یسحب باسم

سل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۲۰ ج ۸

الرئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات، والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

جاری

الإيرادات

الختم ذو التاريخ () قد فرس

3

رو جمع فی

0

مدير أو رئيس القسم

[illegible][illegible]

(١) رقم المستند (٥٠٨٧٩)

(د) (۲) قيد فـ دفاتر الحسابات

[illegible]

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب

()

(۲) فید فی سجل

(٥) أدرج في كشف

رقم البند	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جمله قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حوز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
٢	أ - إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢ ب - علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ ج - علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ د - علاوة إجهاد تربة أكبر من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٨٠٠ كجم/سم ^٢	٨٠٥ ٧٥٥ ١١٠٠ ١٦٦٠	م ^٢ م ^٢ م ^٢ م ^٢	١٨٨٥ ٦١٥ ٦٠٠ ٢٧٠	١٦٨٨,٠٠ ٦١٥,٠٠ ٣١,٠٠ ٣,٠٠	٠,٠٠ ٦١٥,٠٠ ١٧,٠٠ ٠,٠٠	١٦٨٨,٠٠ ٦١٥,٠٠ ٤٨,٠٠ ٣,٠٠	جاري جاري جاري جاري	١,٣٥٨,٨٤٠,٠٠٠ ٤٦٤,٢٥٠ ٥٢,٨٠٠,٠٠٠ ٤,٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	١,٣٥٨,٨٤٠,٠٠٠ ٤٦٤,٢٥٠ ٥٢,٨٠٠,٠٠٠ ٤,٩٨٠,٠٠٠	* عدد ٥ مهندسين متواجدين * عدد ٢ مراقبين موجودين * المكتب موجود * تعليمات الأمن الصناعي موجود * السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات بالهيئة * وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص * التقرير المبني والاسبوعي والشهري موجود * البرنامج الزمني موجود * لوحات كبيرة للمشروع موجودة
٣	بالمتر المكعب حفر في التربة الصخرية وذلك لصل مسطح وطرق خدمة لكل قاعدة للمحاور (X4&X1) حتى الوصول الى منسوب التأسيس للقاعدة ولخول وخروج المعدات لتنفيذ الخوازيق والقواعد المسلحة لهذه المحاور والقواعد حتى طبقة للمنطق على الطبيعة .	١٢٠	م ^٣	٩٥٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	جاري	١,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب ترديد ورمل نظيفه حول الأساسات وحول جسم الكوبري ومرد من خارج الموقع من مسافة لا تقل عن ٥٠ كم للوصول إلى أماكن كل قاعدة حسب منسوب المسطح الخاص بها وذلك طبقاً لمواصفات المشروع وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	٢٠٠	م ^٣	١٥٠٠٠	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	جاري	١٧,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٢٠٠,٠٠٠	
٥	بالعد نقل خارجي وتركيب وفك مكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والادوات اللازمة لتلك التركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطرق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٠٥٥	عدد	٧	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	١,٠٥٣,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٣,٨٥٠,٠٠٠	
٦	بالعد نقل داخلي وتركيب وفك مكينة الخوازيق داخل الموقع بين المحاور حسب منسوب مسطح كل محور والسعر يشمل المعدات والادوات اللازمة لتلك التركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥٠٧٦٠	عدد	٧	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٥٢,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢,٢٨٠,٠٠٠	
٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٥٠ سم بآبار في جميع أنواع التربة محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكي على الابل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واسفلة السيليكافيوم والحار بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) أقل من ١٢٠ سنة للعصر والصب باستخدام المضخات المتحركة واتباع كل المواصفات المعتمدة لمثل هذه المشاريع والقواعد عالمياً للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسومات الدائمة ولا تشمل نقل مكينة الخوازيق											
٨	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢ ب - علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠% ج - علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠% د - علاوة إجهاد تربة أكبر من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ٨٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠%	٨٣٠٥ ٤٠١٥ ٧٠٤٠ ١١٦٦٠	م ^٢ م / ط م / ط م / ط	٩٠٠٠ ٣٤٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠	٦٨٤٢,٢٠ ١٩٤٧,٠٠ ١٦١,٠٠ ٠,٠٠	٠,٠٠ ٤٧٥,٠٠ ١٧٩,٠٠ ٠,٠٠	٦٨٤٢,٢٠ ١٩٤٧,٠٠ ٣٤٠,٠٠ ١٠,٠٠	جاري جاري جاري جاري	٥٦,٨٢٤,٤٧١,٠٠٠ ٩,٧٢٤,٣٣٠,٠٠٠ ٢,٣٩٣,٦٠٠,٠٠٠ ١١٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٥٦,٨٢٤,٤٧١,٠٠٠ ٩,٧٢٤,٣٣٠,٠٠٠ ٢,٣٩٣,٦٠٠,٠٠٠ ١١٦,٦٠٠,٠٠٠	
٩	بالعد عمل تجربة تحميل على خاويق غير عامل مفرد قطر ١٥٠ سم وحمل التجربة (٢٠٠ %) من حمل التشغيل والفئة تشمل ترديد ونقل الاواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية (غير طرق الخدمة المنفذة إلى المسطح المطلوب إجراء الاختبار عليه) أو أي وسيلة تحميل أخرى اعلي تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكفالت اللازمة لزوم أعمال النقل ذهاب وعودة وتوريد الاجهزة اللازمة لإجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهات الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا تماماً طبقاً لأصول الصناعة. البند غير شامل خاويق التجربة وغير شامل حديد التسليح .	١١٠٠٠٠	عدد	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٠	نفس البند السابق ولكن تجربة تحميل على خاويق عامل مفرد قطر ١٥٠ سم وحمل التجربة (١٥٠ %) من حمل التشغيل	٩٠٠٠٠	عدد	٣	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١١	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاويق قطر ١٥٠ سم بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملاً باستخدام ماسير مجلفنة بكامل طول الخاويق بالقطر المطلوب واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠٠	عدد	٣٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٣,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠	



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المنطقة الأولى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية



قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعتمدة بظهورها وقدرها

تحريراً في

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير أعمال المشروع

م / اسماء طي

م / جهاد محمد

التوقيع :

ص ١

مهندس المشروع

م / محمود مجدي

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

م / مصطفى عذب

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنفذة - المكتب الفني

م / عمرو الطنبول

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :



استقطاع ٢٥ % لحين الرفع.

مدير عام الشؤون المالية
والادارية

والاداريه

م / طيارة، الحز

التوقيع:

२३

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
نجاح / مصطفى محمد شهاب الجبالي

جنہ

.....يبقى صرفها للمقاول.

حائب / ..

123

الحساب / نهانیا

الواردة بصك الشرو

يَعْتَدُ

لجنة العامة للطرة، والكباري،

مدير أعمال المشروع مدير عام المشروعات

م / جها

154

التوقيع :

ص ۲

ص ۲

مهندس المشروع

1 / محمود مجدي

1000

• 3. 11

الاستشارة العامة

شركة سيمسترا SYSTRA

Eng/Luis Sousa مصطفى عزب

التوقيع :

التوقيع :

7

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م/ عمرو الطنبولي

2

التوقيف :

الشركة المنفذة -

المكتب الفني

کریم سامی حامد

مفرد

التوقيع :

2

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت: ٢٦٠٤١١ م.جس: ٤١٠٠-٣٨-٥
ب.ض: ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

رقم البند	نوع العمل	الكمية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري										
٢٠	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح (باطول حتى ١٢ م) B500 DWR لزيادة الممتطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الخوازيق والقواعد وأعدة محوري (X1 , X7) والهيكل الطولي بالبنء رقم (١٨) فقط لا غير . والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٩٥٠٠	٥٤٩٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٥٥٢٢,٠٠٠	جاري	٢٦١٦٠,٤٧٥,٠٠٠	٣٩٢٤٠,٧١,٢٥٠	٢٥٧٦٨٠,٦٧٨,٧٥٠	استقطاع ١,٥ % لحين الاعتماد النهائي للوحات التنفيذية.
٢١	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح (باطول حتى ١٢ م) B500 DWR لزيادة الممتطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الأعدة المصلاقة لياقي محاور الكوبري ونظام العريث الكابولية المتحركة والـ Stump بارتفاعات تصل إلى ٩٠ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	١٣٠٠٠	٥١٠٢,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٥١٩١,٠٠٠	جاري	٢٤٦٩٦١٨٢٥,٠٠٠	٣٧٠,٤٤٢٧,٣٧٥	٢٤٣٢٥٧٣٩٧,٦٢٥	استقطاع ١,٥ % لحين الاعتماد النهائي للوحات التنفيذية.
٢٢	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح (أطول من ١٢ م) B500 DWR لزيادة الممتطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم قواعد الكوبري . والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهء العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٢٠٠	١٢٥,٧٤٧	٠,٠٠٠	١٢٥,٧٤٧	جاري	٦٠٢٠,١٣٧,٦٢٥	٩٠٣,٠٢,٠٦٤	٥٩٢٩٨٣٥,٥٦١	استقطاع ١,٥ % لحين الاعتماد النهائي للوحات التنفيذية.
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشء وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولي للكوبري بنظام العريث الكابولية المتحركة والتثبيت المؤقت لها Law Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm وذلك على ارتفاع حتى ٩٠ م من سطح الأرض باستخدام الأوتاش البرجية اللازمة للمنولة	٩٥٠	٢٨٤,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٣٢٢,٠٠٠	جاري	٣٧٠,٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٠,٣٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقة عزله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهء العمل نهواً كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقاً لمواصفات المشروع وكل ما يلزم لنهء العمل نهواً كاملاً والقياس هنس طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٨٥٠٠	٥٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٨,٠٠٠	جاري	٣٥٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦٢٠,٠٠٠	
٢٩	بالمقطوعة عمل دراسة جيوفيزيائية في منطقة شرق مدينة ١٥ مايو في مسار الخط السريع بموقع الكوبري بمعرفة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية باستخدام الرادار الأرضي والكهربائية الأرضية لبيان التكوين الأرضي شامل تخرج التربة والتجاويف المتواجدة بها	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٧٢٦١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٦١٧٠,٠٠٠	
٣٠	بالحدود توريد وتركيب ركائز Spherical طبقاً للمواصفات واشترائط الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل التركيب على ارتفاع من ٤٠ م إلى ٧٠ م والحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعي المناسبة لهذه الارتفاعات ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الأفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهء العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف و السعر يشمل تقديم شهادات الاختبارات المعملية الغير متلفة طبقاً للمواصفات .									
	أ - حمولة ٢٥٢٥ طن (Free , Guided)	١٦٥٩٩٩٠	١,٩٨٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٠	جاري	٣٢٨٦٧٨٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٨٦٧٨٠,٢٠٠	
٣٤	أعمال نظام تأريض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعتمدة والتركيب على ارتفاعات تصل إلى ٩٠ م وتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعي المناسبة لهذه الارتفاعات والبند يشمل الاعمال المسلمية وعمل كل ما يلزم لنهء العمل وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ .	٣٠٤	٨٥	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	١٥٢٠,٠٠٠	٦٠٨,٠٠٠	٩١٢,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائي لنظام التأريض.
	أ - بالمتر الطولي كامل لحسن غير معزول قطاع ٧٠ م شامل اعمال اللحام	٧١٠	٣٧	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٦٣٩٠,٠٠٠	٢٥٥٦,٠٠٠	٣٨٣٤,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائي لنظام التأريض.
	ج - بالحدود Double plate U clamp	١٠٠٠	٢١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائي لنظام التأريض.
	د - بالحدود Earth point 1 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M						٨٣٥٤٢٤٩١٤,٦٧٥	١٢٤١٠,٣١٤,٦٨٩	٨٤٤٩٦٥٠,٤٩١	
إجمالي قيمة الأعمال										
يصرف اج - قيمة الأعمال بنسبة ٩٥ % لحين المفاضلة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										
إجمالي قيمة الأعمال بنسبة ٩٥ %										
القيمة الحالية للمستخلص جاري (١٤)										



مدير عام الشؤون المالية والإدارية



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقتدة بظهوره و قدرها
تحريراً في
المحاسب /
قرش
بنسبة للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط وأصحت من
يحدد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / محمود مجدي
التوقيع :
مدير أعمال المشروع
م / اسماء علي
التوقيع :
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سبيسترا SYSTRA
Eng/Luis Sousa
التوقيع :
م / مصطفي عزب
التوقيع :
م / عمرو الطنبولي
التوقيع :
م / عمرو عثمان
التوقيع :
م / كريم منامي حامد
التوقيع :

الشركة المنفذة - المكتب
م / كريم منامي حامد
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / عمرو الطنبولي
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير الأعمال
م / عمرو عثمان
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير الأعمال
م / مصطفي عزب
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير الأعمال
م / جهاد محمد
التوقيع :

