

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة 50 ع. ح و حساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)

مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتي مدخل الصحراوي
الغربي (القنادلة) مركز ادفو - محافظة أسوان بطول 3 كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
(بالامر المباشر).

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - العقد رقم (2024/2023/88)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

1- فروق الاسعار

4- استمارة 50 ع. ح

تحريراً في : / / 2025

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



مهندس /

٤٩٨٦٠

المصلحة : الهيئة العامة للغرق والكبار

قسم : شؤونه مالية
المبلغ المستحق إلى : شركة النقل العامة لإدشاء الطرق

بموجب } الطلبات طيه ، أو :
المنحكة لمقتة (مفروق) لمقتة (مفروق) (5/6) جاري عالية
مع كفاية الطريق (لنراة الفهم) من افوقه منزل الصعود (النزول) (القتادة)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتمادة إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : } ليصل حوالي 30 كم

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة النيل العامة للنشاء الطرقة
يسحب باسم
ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم: _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

١٠٠

2.5

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكائن المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	فرع	جنيه
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	رسم الدمغة		صافي القيمة المطلوب صرفها		
	١٣٢٠٧,٦٧		٤٤٢٥,٨٩		

المختتم ذو التاريخ

٩٢٠

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
 جاري
 الادارات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب


شيك

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ . ح ») ————— امضاء الكاتب الموط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المُنوط : _____
اذن صف

الشكايات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : (٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

٢٠٢ سنة ف _____

فم، _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

" مذكرة بخصوص فروق أسعار

مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنابلة) بطول حوالى ٣ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

بيان باجمالى فروق اسعار (بيتومين - سولار - اسمنت - حديد)

وفقا لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨

ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

رقم المستخلص	التاريخ	المبلغ
م ٤ ج	٢٠٢٤/٠٦/٢٤	٦٢٨٦١٠.٠١
م ٥ خ	٢٠٢٤/٠٧/١٦	٩٧٧٢٠.٦٠
الاجمالى		٧٢٦٣٣٠.٦١

مدير الأعمال

مهندس الهيئة

الاجمالى بعد خصم ٢٠٠٠
مع التعاقد

مهندس الشركة

مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنالة) بطول حوالى ٣ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٢٤

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٣/٠١/١٧	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٣/٠١/١٧
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤		الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ابريل+مايو+يونيه ٢٠٢٤
البيوتومين		٥٦٦	٧٦٢		١٠٧٩.١
السولار		٣٥٣.٦	٤٨٠.٤		٤٨٠.٤
بيانات التعاقد		المستخلص		رقم البند	
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	رقم البند
١ اعمال كشط ازالة المسطحات المنهاره	م٢	١٦.٧٥	١٦٠٠٠	٢٦٨٠٠٠	١
٢ اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.O	م٢	٣١.٥	٣٠٠٠	٩٤٥٠٠.٠	٢
٣ اعمال توريد ورش طبقة لصق R . C	م٢	١٠.٧٥	٣٠٠٠	٣٢٢٥٠.٠	٣
٤ توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	م٢	١٦٦.٢٥	٣٥٠٠	٥٨١٨٧٥.٠	٤
٥ توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	م٢	١٨٩	٣٠٠٠	٥٦٧٠٠٠.٠	٥
٦ صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة	م٢	١٣	٣٣٠٠٠	٤٢٩٠٠٠.٠	٦
الاجمالى		٤٩٨٦٥		٦٢٨٦١٠.٠١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مستخلص رقم (٠٤) جاري

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٨

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوي الغربي (القنادلة) بطول حوالي ٣ كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

٢٠٢٤/٠٦/٢٤

حتى

٢٠٢٣/٠٨/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوحجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	بلمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة واتخاذها والمتوجة بسك ٥ سم	١٦,٧٥	٢م	٤٥,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٢١,٧٥٠	٠	١,٠٢١,٧٥٠	١- يراعى تصوص التفتق وكراية الشروط . ٢- ثلاثت متواجدة (٢ لافنة) . ٣- شتم الجهد الخفي لشركة متواجد . ٤- العمل متواجد . ٥- التقدير الاسوعية وتشهيرة و البرنامج الزمني متواجد . ٦- المعدات متواجدة . ٧- وستل تفتق سلامة حرور متواجدة . ٨- العملية غير محضر عنها سيرة
٢	بلمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفل متوسطة التظاير MCT٠	٣١,٥٠	٢م	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٣٩,٥٠٠	٠	١,٠٣٩,٥٠٠	
٣	بلمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC ٣٠٠٠	١٠,٧٥	٢م	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٤,٧٥٠	٠	٣٥٤,٧٥٠	
٤	بلمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الدك	١٦٦,٢٥	٢م	٢٩٥,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٥,٤٨٦,٢٥٠	٠	٥,٤٨٦,٢٥٠	
٥	بلمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد الدك	١٨٩,٠٠	٢م	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٦,٢٢٧,٠٠٠	٠	٦,٢٢٧,٠٠٠	
٦	بلمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بشجرير	١٣,٠٠	٢م	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٩,٠٠٠	٠	٤٢٩,٠٠٠	
الإجمالي											
يتم خصم ٥٠٪ من اجمالي قيمة التعاقد											
الإجمالي بعد الخصم											
فقط أربعة عشرة ملايين واربعمائة وخمسة وتسعون ألفا واربعمائة وشاتية وجنيتها وخمسة وسبعون قرشا											
أثر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقررها سبق صرفها إلى المقاول											
تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤											
بدفق للمقاول مبلغ											
ملحوظة: الفئات..... غير الواردة تحت شروط العقد											
تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤											

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

م / حسام محمود مصطفى

التوقيع : م / حسام محمود مصطفى

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)

م / مصطفى احمد مصطفى

التوقيع : م / مصطفى احمد مصطفى

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

المقاول (الشركة المنفذة)

م / هادي ابراهيم رزق الله

التوقيع : م / هادي ابراهيم رزق الله

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

فقط أربعة عشرة ملايين واربعمائة وخمسة وتسعون ألفا واربعمائة وشاتية وجنيتها وخمسة وسبعون قرشا

أثر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقررها سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤

بدفق للمقاول مبلغ

ملحوظة: الفئات..... غير الواردة تحت شروط العقد

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/٢٤



رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عبد الحميد كرم

٤٩٨٩٥

مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنالة) بطول حوالى ٣ كم

تنفيذ: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٥) خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/٢٥ حتى ٢٠٢٤/٧/١٦

المنطقة العاشرة - اسوان

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٣/٠١/١٧	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٤ تنفيذ الأعمال أبريل ومايو + يونيو ٢٠٢٤	
البيتومين		٥٦٦	١٠٧٩.١
السولار		٣٥٣.٦	٥٤١.٥

رقم المستخلص		خ ٥	
تاريخ المستخلص		٢٠٢٤/٠٧/١٦	

بيانات التعاقد		المستخلص		الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التعديل	قيمة التعويض أو الخصم =
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									
١	اعمال كشط ازالة المسطحات المنهاره	م٢	١٦,٧٥	١٠٠٠	١٦٧٥٠.	٦	٠.٢٧٣	٠.٢٠	٣٥٣.٦	٤٨٠.٤	٠.٠٧١٧٢	٣٢٨
						١٦	٠.٧٢٧	٠.٢٠	٣٥٣.٦	٥٤١.٥	٠.١٠٦٢٨	١٢٩٥
٢	اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.O	م٢	٣١.٥	٤٣٣.٩	١٣٦٦٧.٩	٦	٠.٢٧٣	٠.١٠	٣٥٣.٦	٤٨٠.٤	٠.٠٣٥٨٦	١٣٤
						١٦	٠.٧٢٧	٠.١٠	٣٥٣.٦	٥٤١.٥	٠.٠٥٣١٤	٥٢٨
						٢٢	١	٠.٦٥	٥٦٦	١٠٧٩.١	٠.٥٨٩٢٥	٨٠٥٤
						٦	٠.٢٧٣	٠.١٠	٣٥٣.٦	٤٨٠.٤	٠.٠٣٥٨٦	٤٦
٣	اعمال توريد ورش طبقة لصق R . C	م٢	١٠.٧٥	٤٣٣.٩	٤٦٦٤.٤	١٦	٠.٧٢٧	٠.١٠	٣٥٣.٦	٥٤١.٥	٠.٠٥٣١٤	١٨٠
						٢٢	١	٠.٦٥	٥٦٦	١٠٧٩.١	٠.٥٨٩٢٥	٢٧٤٩
						٦	٠.٢٧٣	٠.١٠	٣٥٣.٦	٤٨٠.٤	٠.٠٣٥٨٦	٧٠٥
٤	توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	م٢	١٦٦.٢٥	٤٣٣.٩	٧٢١٣٥.٩	١٦	٠.٧٢٧	٠.١٠	٣٥٣.٦	٥٤١.٥	٠.٠٥٣١٤	٢٧٨٨
						٢٢	١	٠.٥٥	٥٦٦	١٠٧٩.١	٠.٤٩٨٦٠	٣٥٩٦٧
						٦	٠.٢٧٣	٠.١٠	٣٥٣.٦	٤٨٠.٤	٠.٠٣٥٨٦	٨٠٢
٥	توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	م٢	١٨٩	٤٣٣.٩	٨٢٠٠٧.١	١٦	٠.٧٢٧	٠.١٠	٣٥٣.٦	٥٤١.٥	٠.٠٥٣١٤	٣١٦٩
						٢٢	١	٠.٥٥	٥٦٦	١٠٧٩.١	٠.٤٩٨٦٠	٤٠٨٨٨
٦	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة	م٢	١٣	٩٣,٩	١٢٢٠,٧	٦	٠.٢٧٣	٠.١٥	٣٥٣.٦	٤٨٠.٤	٠.٠٥٣٧٩	١٨
						١٦	٠.٧٢٧	٠.١٥	٣٥٣.٦	٥٤١.٥	٠.٠٧٩٧١	٧١
الاجمالى												٩٧٧٢٠.٦٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنطرة) بطول حوالى ٣ كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

مستخلص رقم (٥٥) ختامى
العقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٣ / ٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٨

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بشتر المسطح اعتم كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بسمك ٥ سم	١٦,٧٥	٢م	٦١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠	ختامى	١,٠٣٨,٥٠٠	.	١,٠٣٨,٥٠٠	١ - براعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ - اللامنت متواجده (٢ لافئة) . ٣ - طقم الجهاز الفنى للشركة متواجد . ٤ - المعمل متواجد . ٥ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمنى متواجد . ٦ - المعدات متواجده . ٧ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجده . ٨ - العملية غير محمل عليها سيرة
٢	بشتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين الاسفل متوسط التطهير MC٣٠	٣١,٥٠	٢م	٣٣,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,٩٠	٣٣٤٣٣,٩٠	ختامى	١,٠٥٣,١٦٨	.	١,٠٥٣,١٦٨	
٣	بشتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC ٣٠٠٠	١٠,٧٥	٢م	٣٢,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,٩٠	٣٢٤٣٣,٩٠	ختامى	٣٥٩,١١٤	.	٣٥٩,١١٤	
٤	بشتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفنتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٦٦,٢٥	٢م	٣٣,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,٩٠	٣٣٤٣٣,٩٠	ختامى	٥,٥٥٨,٣٨٦	.	٥,٥٥٨,٣٨٦	
٥	بشتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفنتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٨٩,٠٠	٢م	٣٣,٠٠٠,٠٠	٤٣٣,٩٠	٣٣٤٣٣,٩٠	ختامى	٦,٣١٩,٠٠٧	.	٦,٣١٩,٠٠٧	
٦	بشتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة وتسويتها بالتجريد	١٣,٠٠	٢م	٣٣,٠٠٠,٠٠	٩٣,٩٠	٣٣٠٩٣,٩٠	ختامى	٤٣٠,٢٢١	.	٤٣٠,٢٢١	
الإجمالي											
يتم خصم ٥٠% من اجمالى قيمة التعاقد											
الإجمالي بعد الخصم											
نقط أربعة عشرة ملايين وستمئة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمئة واثنين جنيهاً وسبعة وأربعون قرشاً											
جهاز الإشراف (الهيئة)											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)											
شركة النيل العامة للانشاء والطرق											
المقاول (الشركة المنفذة)											
م / هنى ابراهيم رزق الله											
التوقيع :											
مهندس المشروع (الهيئة)											
م / حسام محمود مصطفى											
التوقيع :											
مدير المشروع (الهيئة)											
م / أحمد السيد عبدالرؤف											
التوقيع :											
مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)											
م / مصطفى احمد مصطفى											
التوقيع :											
تدريراً فى : ٢٠٢٤/٠٧/١٦											
تدريراً فى : ٢٠٢٤/٠٧/١٦											
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قهرها سبق صرفها الى المقاول											
المحاسب											
تدريراً فى : ٢٠٢٤/٠٧/٢٦											
يُدفع للمقاول مبلغ											
ملحوظة: الفئات.... غير الواردة بصف الشروط اعتمدت من											
تدريراً فى : ٢٠٢٤/٠٧/٢٦											
رئيس الإدارة المركزية											
مهندس /											
عبد يحيى كرومر											