

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
أولاً: اعمال الطرق (ورقه 1)											
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المتهاة بالرصف الحالي	٦١.٠٠	م	٥٠٠.٠٠	١٨٧.٥٥	١٨٧.٥٥	١١٤٤٠.٥٥	١١٤٤٠.٥٥	٠.٠٠	١١٤٤٠.٥٥	يراعي تطبيق شروط التعاقد
٢	اعمال تكسير وازالة مباني وخرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش	٨٠.٠٠	م	١٠٠٠.٠٠	١٧٤١.٥٢٥	١٧٤١.٥٢٥	١٣٩٣٢٢.٠٠	١٣٩٣٢٢.٠٠	٠.٠٠	١٣٩٣٢٢.٠٠	مهندسا العملية متواجدين والمعمل موجود
٣	نقل وازالة اشجار ونخيل ونقلها للاماكن التي تحددها الهيئة	١٥٠.٠٠	بالعدد	٢٤٠٠.٠٠	٢٢٣٦.٠٠	٢٢٣٦.٠٠	٣٣٥٤٠٠.٠٠	٣٣٥٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٥٤٠٠.٠٠	علامات الارشاد والتحذير موجودة
٤	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومي	٥.٢٥	م	٧٠٠٠.٠٠	٦٢٧٩٥.٢٠	٦٢٧٩٥.٢٠	٣٢٩٦٧٤.٨٠	٣٢٩٦٧٤.٨٠	٠.٠٠	٣٢٩٦٧٤.٨٠	وثيقة التأمين متواجدة
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية	٢٠.٠٠	م	٤٠٠٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات -مسافة النقل لا تقل عن 225 كم	٣٤٠.٠٠	م	١٠٥٨٢٧.٥٠	٤٥٨٧٣.٢٩	٦١٢١.٩٥	١٧٦٧٨٣٨١.٣٨	١٧٦٧٨٣٨١.٣٨	٠.٠٠	١٧٦٧٨٣٨١.٣٨	اللافتات موجودة
٧	اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز) احجار مختلفة صالحة لقطاعات الاحلال من 10 الى 30 سم	٤٤٠.٠٠	م	٢٥٠٠.٠٠	١٩٠٥٦.٩٤٠	٣٨٧٦.٠٠	١٠٠٩٠٤٩٣.٦٠	١٠٠٩٠٤٩٣.٦٠	٠.٠٠	١٠٠٩٠٤٩٣.٦٠	مكاتب الاشراف موجودة
٨	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٤٦٩.٠٠	م	٥٠٠٠.٠٠	٦٥٠٦.٠٠٠	١٣٤٠.٦٧	٣٦٨٠٠٨٨.٢٣	٣٦٨٠٠٨٨.٢٣	٠.٠٠	٣٦٨٠٠٨٨.٢٣	
٩	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل 2 كجم/م ²	٤٠.٠٠	م	١٠٠٠٠.٠٠	٧٠٣٢.٥٠٠	٧٠٣٢.٥٠	٢٨١٣٠٠.٠٠	٢٨١٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨١٣٠٠.٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي المستورد جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة	٦٠.٠٠	م	٢٠٠٠.٠٠	٧٠٨٠.٠٠	٧٠٨٠.٠٠	٤٢٤٨٠٠.٠٠	٤٢٤٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٤٨٠٠.٠٠	
٢٣	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ	١٤٥٠.٠٠	م	٣٢٠.٠٠	٢١٧.٨٧٠	١٠٢.١٣	٤٦٤٠٠٠.٠٠	٤٦٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٦٤٠٠٠.٠٠	
٢٤	اعادة تشغيل طبقة الاساس القائم بجسم الطريق	٨٠.٠٠	م	١٠٠٠.٠٠	٤٤٨.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٤٠.٠٠	٣٥٨٤٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٤٠.٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتركيب ورش التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية	٢٧٥٠٠.٠٠	طن	١.٠٠	٠.٧٩٠	٠.٢١	٢٧٥٠٠.٠٠	٢٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥٠٠.٠٠	
٢٦	اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز (مواسير قطر 50 سم)	٧٥٠.٠٠	م/ط	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠٠.٠٠	٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠٠.٠٠	
٢٦	اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز (مواسير قطر 60 سم)	٩٥٠.٠٠	م/ط	٥٠.٠٠	٢٧.٠٠٠	٠.٠٠	٢٥٦٥٠.٠٠	٢٥٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٦٥٠.٠٠	
٢٩	اعمال تحميل ونقل اترية اعلى شريحة الاتصالات	٣٥.٧٠	م	١٣٠٠.٠٠	٧٥٢.٣٤٠	٠.٠٠	٢٦٨٥٨.٥٤	٢٦٨٥٨.٥٤	٠.٠٠	٢٦٨٥٨.٥٤	
٣٠	اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلزلية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري ولزوم طبقة التعمية فوق البلدرز واسفل الخرسانة العادية للعديات	٣٤٥.٠٠	م	١٢٠٠.٠٠	٢٥١.٧٦٠	٢٣٩٠.٢٦	٩١١٤٩٦.٩٠	٩١١٤٩٦.٩٠	٠.٠٠	٩١١٤٩٦.٩٠	
٣١	اعمال ازالة تربة سطحية غير صالحة بسمك لا يقل عن 30 سم	٧.٥٠	م	٦٥٤٥٥.٠٠	٤١٧٦٠.٤٠٠	٠.٠٠	٣١٣٢٠.٣٠٠	٣١٣٢٠.٣٠٠	٠.٠٠	٣١٣٢٠.٣٠٠	

٣٥٦٥٠.٤٤٩.٠٠	اجمالي الاعمال
٢٩٨٣١٤٧٠.٥٥	اجمالي السابق
٥٨١٨٩٧٨.٤٥	اجمالي المستحق

سبق صرفها الى المقاول
يدفع للمقاول على الحساب

٥٨١٨٩٧٨.٤٥ جنيه فقط

مهندس الاستشاري:
مهندس الهيئة:
مدير المشروع:
رؤس فوجد على صحة:

تحريرا: 2025 / 1 / 1

أقر بصحة ذلك:

المقاول:

مدير عام المشروعات



رئيس الادارة المركزية

بلدر عبد التواب بلدر

مهندس /

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للطرق والكباري

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

مستخلص ٣ جاري

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة النيل العامة للطرق والكباري

ويُرسَل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	٥٨١٨٩٧٨	٤٥
	5818978	45

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠


فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات	بند	فصل	فرع	5818978	45
شركة النيل العامة للطرق والكباري	قيمته المستخلص رقم ٣ جاري للمقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٧٢				
إجمالي الأصل				5818978	45
بيانات الاستقطاعات				جنية	
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها



رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر

علامة

سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
الإمضاء :
جاري :
بتاريخ :
بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رُوجع في سنة ٢٠

شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

جـر أو رئيس الحسابات

سنة ٢٠

في

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

الختم ذو التاريخ