



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة (50 ع. ح) بمبلغ 569709,92 (فقط
خمس مائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة جنيها واثان وتسعون قرشا) قيمة
التعويضات من مستخلص رقم (1-2-3) للمشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي
أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من كم 28.4 الي 33.4 بطول 5 كم مركز
ديروط محافظه أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم: 1183 / 2022 / 2023

تنفيذ: فتحى فراج حسن فراج

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: 13 / 2 / 2025

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا"

12/12/2024

اسلام محمد فوزى



12/12/2024

يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٦٩٧.٩٩	
		نصفه	
		خمسة وتسعة وستون	
		الف واربعمائة	
		وتسعة مئة	
		١٠٠	
	الجملة	٥٦٩٧.٩٩	

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات		نوع الخصم					
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
		إجمالي الأصل					
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
				عادى إضافى دمغة توقيع			
				قرش جنيه قرش جنيه قرش			
		رسم الدمغة					
		صافى القيمة المطلوب صرفها					

رئيس المصلحة

فی ————— سنه ۲۰۲

(او) بان المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات

يعتمد سحب

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ



شركة فتح للمقاولات

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى
(المنطقة السابعة اسيوط المنيا)

تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص : عملية ازدواج الطريق الزراعى اسيوط / ديروط فى القطاع من الكم 28.4 حتى
الكم 33.4 بطول 5 كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد رقم : (2023-2022-1183)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص تعويضات للمشروع عالىه .

وتفضلو سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ,,,,,,,,,

الشركة المنفذة

م/ إبراهيم الفان
ع

م. محمد عبد الواسع
٢٠٢٥
١٢

المقاول:-
شركة فتيحي فراج حسن فراج

بيان المستخلصات المستحق لها حساب فروق الأسعار المعاملات المتغيرة أو تعويضات المقاولين

اسم العملية: اعمال ازدواج أسبوط / دبروط القطاع الثالث في المنطقة من ٢٨+١٠٠ إلى ٣٣+١٠٠ بطول ٥ كم مركز دبروط محافظة أسبوط ضمن الميغارة الرئيسية "حياة كريمة"
عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠١١/١٨٢
تأليف: شركة فتيحي فراج حسن فراج

رقم المستخلص	تاريخ بداية المستخلص	تاريخ نهاية المستخلص	أيام العمل			بنود الأعمال										
			مدة عمل المستخلص	شهور عمل المستخلص	أيام العمل مثل شهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	
جاري (١)	٢٠٢٣/٠١/١٩	٢٠٢٣/٠١/٣١	١٢	يناير ٢٠٢٣	١٢	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٥٥٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	
						٢٥٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٥٥٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	
جاري (٢)	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١٥٥	فبراير ٢٠٢٣	٢٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	٢٧٠٩,٦٨	
						٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠
						٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢
						٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠
						٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢	٢٩٠٣,٢٢
						٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧	٤٨٣,٨٧
ختمى (٣)	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/١١/٢٩	١٣٩	يوليو ٢٠٢٣	٢٦	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	١١٥,٤١	
						١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠
						١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧	١٣٣,١٧
						١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠
						١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠
						١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠	١٣٧,٦٠

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

مهندس شركة فتيحي فراج حسن فراج
م/ إبراهيم العارف بالله

مهندس الهيئة
م/ عطا زايد عطا

مدير المشروع
م/ محمد سيد عبد الرحمن

مدير عام الصيانة
م/ محمود عبد القتي

مهندس/

رئيس الإدارة المركزية
م/ محمد





المقاول:-
شركة فتحى فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحى فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(1) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023/01/19
	حتى 2023/01/31
	شهر يناير 2023
	عدد الأيام 12

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال			
1	مطر في جسر الوادى القوية	م ³	55.00	25000.00	1375000.00	2.30%	31625.00	31625.00
3	تطهير الموقع من مخلفات	م ²	5.25	75000.00	393750.00	2.30%	9056.25	9056.25
4	تسليم مونة وخامات ومواد حصى	م ³	80.00	200.00	16000.00	2.70%	432.00	432.00
5	تسليم وحل لثمة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	25500.00	3421080.00	2.30%	78684.84	78684.84
5	تسليم وحل لثمة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	28000.00	3795680.00	2.30%	87300.64	87300.64
5	تسليم وحل لثمة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	8000.00	1095680.00	2.30%	25200.64	25200.64
5	تسليم وحل لثمة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	32000.00	4427520.00	2.30%	101832.96	101832.96
5	تسليم وحل لثمة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	20000.00	2795200.00	2.30%	64289.60	64289.60
5	تسليم وحل لثمة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	4500.00	635220.00	2.30%	14610.06	14610.06
17	زكاة شحيد ونظير	عدد	100.00	1000.00	100000.00	2.30%	2300.00	2300.00
الإجمالي								
415331.99								

تحت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل العالاق "الهيئة العامة للطرق والكباري"

يعتمد



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
إسلام محمد فوزي

مدير عام الصيانة
م/ محمود عبدالغني

مدير المشروع
م/ محمد سيد عبدالرحمن

مهندس المشروع
م/ عطا زايد عطا

أقر بصحة ذلك
شركة فتحى فرج حسن فراج

مهندس الشركة
م/ إبراهيم العارف بلله

المقاول:-
شركة فتحي فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحي فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(2) جرى
تاريخ المستخلص	من 2023/02/01
	حتى 2023/07/05
شهر	فبراير 2023
عدد الأيام	28

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				قيمة الأعمال	الكمية المنقذة خلال الشهر			
1	حفر في جميع أنواع التربة	م ³	55.00	2709.68	149032.26	4.20%	6259.35	6259.35
3	تجهيز الموقع من المستلزمات	م ²	5.25	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
4	كسر صخر وتخرست وتوسيع	م ³	80.00	0.00	0.00	4.70%	0.00	0.00
5	تسليط ونقل تربة مسفة 50.4 كم	م ³	134.16	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
5	تسليط ونقل تربة مسفة 51.4 كم	م ³	135.56	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
5	تسليط ونقل تربة مسفة 52.4 كم	م ³	136.96	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
5	تسليط ونقل تربة مسفة 53.4 كم	م ³	138.36	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
5	تسليط ونقل تربة مسفة 54.4 كم	م ³	139.76	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
5	تسليط ونقل تربة مسفة 55.4 كم	م ³	141.16	993.55	140249.29	4.20%	5890.47	5890.47
17	زودة شجر ونخل	عدد	100.00	0.00	0.00	4.20%	0.00	0.00
الإجمالي								
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكيد من نسب التعويض بالمجارة								
12149.83								

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

رئيس الإدارة المركزية

مهندس المشروع
م/ عطا زيد عطا
م/ محمد سيد عبدالرحمن
م/ محمود عبدالقوي
مدير عام الصيانة

أقر بصحة ذلك
شركة فتحي فرج حسن فراج

مهندس الشركة
م/ إبراهيم العارف بالله



المقاول:-
شركة فتحى فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحى فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(2) جارى
من	2023/02/01
حتى	2023/07/05
شهر	مارس 2023
عدد الأيام	31

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال × نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالى (قيمة الأعمال × نسبة التعويض)
				الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال			
1	حفر في جميع انواع التربة	م ³	55.00	3000.00	165000.00	6.29%	10378.50	10378.50
3	تطهير المواقع من المخلفات	م ²	5.25	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
4	تسوية مباتي وخرسانة وتبجيرسي	م ³	80.00	0.00	0.00	7.12%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	1100.00	155276.00	6.29%	9766.86	9766.86
17	إزالة أشجار وتغيل	عدد	100.00	0.00	0.00	6.29%	0.00	0.00
الإجمالي								
20145.36								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

أقر بصحة ذلك
شركة فتحى فرج حسن فراج

مهندس الشركة
م / إبراهيم العارف بالله

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى

مدير المشروع
م / محمد سيد عبد الرحمن

مهندس المشروع
م / عطا زايد عطا

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
اسلام محمد عزت



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العنونة: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتح حسن فراج

رقم المستخلص	(2) جري
تاريخ المستخلص	من 2023/02/01
	حتى 2023/07/05
	شهر أبريل 2023
	عدد الأيام 30

رقم البند	بيان البند	الوحدة	معدل التكلفة	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				قيمة الأعمال	النسبة المنفذة خلال الشهر			
1	بدر في جميع أنواع التربة	م ³	55.00	159677.42	2903.23	6.58%	10506.77	10506.77
3	تغير شوارع من مسطحات	م ²	5.25	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
4	تسوية ممرات وحفرات ونحوها	م ³	80.00	0.00	0.00	7.41%	0.00	0.00
5	تسوية ونقل تربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
5	تسوية ونقل تربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
5	تسوية ونقل تربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
5	تسوية ونقل تربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
5	تسوية ونقل تربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
5	تسوية ونقل تربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	1064.52	150267.10	6.58%	9887.57	9887.57
17	زكاة شحار وتل	عدد	100.00	0.00	0.00	6.58%	0.00	0.00
الإجمالي								
20394.35								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكيد من نسب التعويض بالإشارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

اسماء كندوز

مدير عام الصيانة

م/ محمود عبدالقوي

مدير المشروع

م/ محمد سيد عبدالرحمن

مهندس المشروع

م/ عطا زكي عطا

أقر بصحة ذلك
شركة فتح حسن فراج

مهندس الشركة

م/ إبراهيم العارف بالله



٣٥٨٨

المقاول:-
شركة فتحي فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحي فرج حسن فراج

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
(2) جاري	2023/02/01	2023/07/05
	شهر	عدد الأيام
	مايو 2023	31

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				الكمية المفعلة خلال الشهر	قيمة الأعمال			
1	حفر في جميع أنواع التربة	م ³	55.00	3000.00	165000.00	7.26%	11979.00	11979.00
3	تجهيز الموقع من المظلات	م ²	5.25	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
4	تسوية مبنى وخرسانات وتوجيه	م ³	80.00	0.00	0.00	8.09%	0.00	0.00
5	نمىل ونقل تربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
5	نمىل ونقل تربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
5	نمىل ونقل تربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
5	نمىل ونقل تربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
5	نمىل ونقل تربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
5	نمىل ونقل تربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	1100.00	155276.00	7.26%	11273.04	11273.04
17	إزالة شحار ونحل	عدد	100.00	0.00	0.00	7.26%	0.00	0.00
الإجمالي								
23252.04								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
شركة فتحي فرج حسن فراج



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
اسم كمنوت

مدير عام الصيانة
م/ محمود عبد الغني

مهندس المشروع
م/ عطا زايد عطا

مهندس الشركة
م/ إبراهيم العارف بالله

المعاليق
شركة فتح فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتح فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(2) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023/02/01
	حتى 2023/07/05
	شهر يونيو 2023
	عدد الأيام 30

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				قيمة الاعمال	الكمية المنقذة خلال الشهر			
1	ملح في جميع أنواع التربة	م ³	55.00	159677.42	2903.23	9.05%	14450.81	14450.81
3	تجهيز الموقع من مستلزمات	م ²	5.25	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
4	تسوير مبيلى ومرسقات وتوجيه جرس	م ³	80.00	0.00	0.00	9.88%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	150267.10	1064.52	9.05%	13599.17	13599.17
17	زراعة شجر وتقليم	عدد	100.00	0.00	0.00	9.05%	0.00	0.00
الإجمالي								
28049.98								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
شركة فتح فرج حسن فراج



رئيس الإدارة المركزية

يعتمد

مدير عام الصيانة

م/ محمود عبدالغنى

مدير المشروع

م/ محمد سيد عبدالرحمن

مهندس المشروع

م/ عطا زايد عطا

مهندس الشركة

م/ إبراهيم العارف بالله

المقاول:-
شركة فتحى فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحى فرج حسن فراج

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
(2) جارى	من 2023/02/01
	حتى 2023/07/05
	شهر يوليو 2023
	عدد الأيام 5

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				قيمة الأعمال	الكمية المنفذة خلال الشهر			
1	حفر في جميع أنواع خربة	م ³	55.00	26612.90	483.87	9.38%	2496.29	2496.29
3	تشجير شوارع من شجيرات	م ²	5.25	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
4	تشجير دولي وخرسك ونوجرسى	م ³	80.00	0.00	0.00	10.21%	0.00	0.00
5	تسليم ونقل تربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
5	تسليم ونقل تربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
5	تسليم ونقل تربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
5	تسليم ونقل تربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
5	تسليم ونقل تربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
5	تسليم ونقل تربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	25044.52	177.42	9.38%	2349.18	2349.18
17	إزالة شجار ونقل	عدد	100.00	0.00	0.00	9.38%	0.00	0.00
الإجمالي								
4845.47								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية



مهندس / م / محمد بن عبد الله

مدير عام الصيانة

م / محمود عبد الغنى

مدير المشروع

م / محمد سيد عبد الرحمن

مهندس المشروع

م / عطا زايد عطا

أقر بصحة ذلك
شركة فتحى فرج حسن فراج

مهندس الشركة

م / إبراهيم العارف بالله

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحي فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(3) ختامي
تاريخ المستخلص	من 2023/07/06
	حتى 2023/11/21
	شهر يوليو 2023
	عدد الأيام 26

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				قيمة الاعمال	الكية المنفذة خلال الشهر			
1	حفر في جميع أنواع تربة	م ³	55.00	6347.55	115.41	9.38%	595.40	595.40
3	تطهير المولع من الشبكات	م ²	5.25	2553.24	486.33	9.38%	239.49	239.49
4	تكسير مبهتي وخرسانات وتبجديسي	م ³	80.00	0.00	0.00	10.21%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل تربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	8783.14	65.47	9.38%	823.86	823.86
5	تحميل ونقل تربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	8874.79	65.47	9.38%	832.46	832.46
5	تحميل ونقل تربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	8966.45	65.47	9.38%	841.05	841.05
5	تحميل ونقل تربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	9058.10	65.47	9.38%	849.65	849.65
5	تحميل ونقل تربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	7842.65	56.12	9.38%	735.64	735.64
5	تحميل ونقل تربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	10561.61	74.82	9.38%	990.68	990.68
17	ترابطة لشجار ونخيل	عدد	100.00	1122.30	11.22	9.38%	105.27	105.27
الإجمالي								
6013.50								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
شركة فتحي فرج حسن فراج

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
إسلام محمد فوزي

مهندس المشروع
م / عطا زايد عطا
مدير المشروع
م / محمد سيد عبدالرحمن
مدير عام الصيانة
م / محمود عبدالغني

المقاول:-
شركة فتحى فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحى فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(3) ختامي
تاريخ المستخلص	من 2023/07/06
	حتى 2023/11/21
	شهر أغسطس 2023
	عدد الأيام 31

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال			
1	حفر في جميع أنواع التربة	م ³	55.00	137.60	7568.24	13.56%	1026.25	1026.25
3	تطهير الموقع من المخلفات	م ²	5.25	579.86	3044.24	13.56%	412.80	412.80
4	تنسيق مبهلى وخرسقات وتوجيه رسي	م ³	80.00	0.00	0.00	15.37%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل التربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	78.06	10472.20	13.56%	1420.03	1420.03
5	تحميل ونقل التربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	78.06	10581.48	13.56%	1434.85	1434.85
5	تحميل ونقل التربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	78.06	10690.76	13.56%	1449.67	1449.67
5	تحميل ونقل التربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	78.06	10800.04	13.56%	1464.49	1464.49
5	تحميل ونقل التربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	66.91	9350.85	13.56%	1267.98	1267.98
5	تحميل ونقل التربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	89.21	12592.69	13.56%	1707.57	1707.57
17	زراعة اشجار ونخيل	عدد	100.00	13.38	1338.13	13.56%	181.45	181.45
الإجمالي								
10365.08								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للمطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك
شركة فتحى فرج حسن فراج



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / م / محمد عبد الغنى

مدير عام الصيانة

م / محمود عبد الغنى

مدير المشروع

م / محمد سيد عبد الرحمن

مهندس المشروع

م / عطا زايد عطا

مهندس الشركة

م / إبراهيم العارف بالله



المقاول:-
شركة فتحي فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحي فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(3) ختامي
تاريخ المستخلص	من 2023/07/06
	حتى 2023/11/21
	شهر سبتمبر 2023
	عدد الأيام 30

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الأعمال			
1	حفر في جميع أنواع حربة	م ³	55.00	133.17	7324.10	13.93%	1020.25	1020.25
3	تطهير الموقع من المخلفات	م ²	5.25	561.15	2946.04	13.93%	410.38	410.38
4	تسوير مبنى وفرشك ونوجرسى	م ³	80.00	0.00	0.00	15.74%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل اترية مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	75.54	10134.39	13.93%	1411.72	1411.72
5	تحميل ونقل اترية مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	75.54	10240.14	13.93%	1426.45	1426.45
5	تحميل ونقل اترية مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	75.54	10345.90	13.93%	1441.18	1441.18
5	تحميل ونقل اترية مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	75.54	10451.65	13.93%	1455.92	1455.92
5	تحميل ونقل اترية مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	64.75	9049.21	13.93%	1260.55	1260.55
5	تحميل ونقل اترية مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	86.33	12186.47	13.93%	1697.58	1697.58
17	وزن اشجار ونخل	عدد	100.00	12.95	1294.96	13.93%	180.39	180.39
الإجمالي								
10304.42								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة

ممثل المالك "الهيئة العامة للمطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك
شركة فتحي فرج حسن فراج

مهندس الشركة
م/ إبراهيم العارف بالله

مدير عام الصيانة
م/ محمود عبد الغنى

مدير المشروع
م/ محمد سيد عبدالرحمن

مهندس المشروع
م/ عطا زايد عطا

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس/



٣٠٨٨

المقاول:-
شركة فتحى فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحى فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(3) ختامي
تاريخ المستخلص	من 2023/07/06
	حتى 2023/11/21
	شهر أكتوبر 2023
	عند الأيام 31

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالي (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				الكمية المتفدة خلال الشهر	قيمة الاعمال			
1	حفر في جميع شوارع قشمة	م ³	55.00	137.60	7568.24	14.13%	1069.39	1069.39
3	تنظيف الشوارع من الممتلكات	م ²	5.25	579.86	3044.24	14.13%	430.15	430.15
4	تسليم مبنى وخرسنت ونوجيرسى	م ³	80.00	0.00	0.00	15.94%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل تربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	78.06	10472.20	14.13%	1479.72	1479.72
5	تحميل ونقل تربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	78.06	10581.48	14.13%	1495.16	1495.16
5	تحميل ونقل تربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	78.06	10690.76	14.13%	1510.60	1510.60
5	تحميل ونقل تربة مسافة 53.4 كم	م ³	139.36	78.06	10800.04	14.13%	1526.05	1526.05
5	تحميل ونقل تربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	66.91	9350.85	14.13%	1321.27	1321.27
5	تحميل ونقل تربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	89.21	12592.69	14.13%	1779.35	1779.35
17	إزالة أشجار وتقليم	عدد	100.00	13.38	1338.13	14.13%	189.08	189.08
الإجمالي								
10800.78								

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
إسلام محمد فوزي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

مدير عام الصيانة
م / محمود عبدالغنى

مدير المشروع
م / محمد سيد عبدالرحمن

مهندس المشروع
م / عطا زايد عطا

أقر بصحة ذلك
شركة فتحى فرج حسن فراج

مهندس الشركة
م / إبراهيم العارف بالله



المقاول:-
شركة فتحى فرج حسن فراج

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

اسم العملية: أعمال ازواج أسسوط / ديروط القطاع الثالث في المسافة من 28+400 إلى 33+400 بطول 5 كم مركز ديروط محافظة أسسوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: 2023/2022/1183
تنفيذ: شركة فتحى فرج حسن فراج

رقم المستخلص	(3) ختلى
تاريخ المستخلص	من 2023/07/06
	حتى 2023/11/21
شهر	نوفمبر 2023
عدد الأيام	21

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة الأعمال x نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم = إجمالى (قيمة الأعمال x نسبة التعويض)
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال			
1	حفر في جميع أنواع التربة	م ³	55.00	93.22	5126.87	15.56%	797.74	797.74
3	تجهيز الموقع من مستنقعات	م ²	5.25	392.81	2062.23	15.56%	320.88	320.88
4	تسوير مباتى وخرسانات ونو جرسى	م ³	80.00	0.00	0.00	17.37%	0.00	0.00
5	تحميل ونقل تربة مسافة 50.4 كم	م ³	134.16	52.88	7094.07	15.56%	1103.84	1103.84
5	تحميل ونقل تربة مسافة 51.4 كم	م ³	135.56	52.88	7168.10	15.56%	1115.36	1115.36
5	تحميل ونقل تربة مسافة 52.4 كم	م ³	136.96	52.88	7242.13	15.56%	1126.88	1126.88
5	تحميل ونقل تربة مسافة 53.4 كم	م ³	138.36	52.88	7316.16	15.56%	1138.39	1138.39
5	تحميل ونقل تربة مسافة 54.4 كم	م ³	139.76	45.32	6334.45	15.56%	985.64	985.64
5	تحميل ونقل تربة مسافة 55.4 كم	م ³	141.16	60.43	8530.53	15.56%	1327.35	1327.35
17	إزالة شجار ونشيل	عدد	100.00	9.06	906.47	15.56%	141.05	141.05
الإجمالى								
تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من نسب التعويض بالإدارة								
8057.13								

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
إسلام محمد فوزي

مدير عام الصيانة
م / محمود عبدالغنى

مدير المشروع
م / محمد سيد عبدالرحمن

مهندس المشروع
م / عطا زايد عطا

أقر بصحة ذلك
شركة فتحى فرج حسن فراج

مهندس الشركة
م / إبراهيم العارف بالله