

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع استكمال أعمال إنشاء طريق لربط وصلة البلينا بمطار سوهاج و محور جرجا علي النيل بطول ٦,٥ كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١٢/١٤

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

المعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٤

رقم ليند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل المسلق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
١	العتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوانية وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٨ كم	٦١	م³	٢٧٧.٠٠٠	٢٢٩.٠	٢٧٩٢٩.٠	١٧.٣٦٦٩.٠		١٧.٣٦٦٩.٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة تجهيزات الموقع و الكرفلات متواجدة
٢	بالعتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلنوزر في التججير.	٦	م³	٢٦٢٥.٠	٢٥٠.٠	٢٦٥٠.٠	١٥٩.٠٠٠		١٥٩.٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالعتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة افي التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلنوزر	٣٤,٤	م³	١.٠٠٠	٢٢٥.٠	١٢٢٥.٠	٤٢١٤.٠		٤٢١٤.٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالعتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الى ٢٠٠) كجم / سم²	٨٠,٣٥	م³	٠	٠	٠	٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
	بالعتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الى ٣٠٠) كجم / سم²	٩٥,٦	م³	٠	٠	٠	٠		٠	
	بالعتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الى ٤٠٠) كجم / سم²	١١٠,٦	م³	٨٠٠.٠	٥٠.٠	٨٥٠.٠	٩٤٠.١٠٠		٩٤٠.١٠٠	
	الإجمالي						١٩٩٨٨١٩.٠		١٩٩٨٨١٩.٠	
	خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة						٩٩٩٤٠,٩٥		٩٩٩٤٠,٩٥	
	الإجمالي بعد الخصم						١٩٨٨٨٢٤٩,٠٥		١٩٨٨٨٢٤٩,٠٥	

قرش جنيه

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريراً في

تحريراً في: / / ٢٠٢٣

على الحساب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس عماد حسين

يدفع الي المقاول مبلغ

الجهة المالكة


مهندس المشروع

حسن عبيد محمد

جشنى المشروح

م/ محمد عبد العاطي

تحريراً في



١٩٨٨٨٢٤٩.٠٥	جملة الاعمال
١٩٦.٢٢٩٦	السابق صرفه
٢٨٥٩٥٣.٠٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٤٢٩٧.٧	تأمين
٧٢٦٢.٩	دمغات
	جملة الاستقطاعات

براعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية





	الاستقطاعات
	الصافى