

مستخلص رقم (٢) ختامي عن رفع كفاءة طريق ساقنته / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الرابع بطول ٤ كم
من كم ٢٤+٠٠٠ حتمي كم ٢٨+٠٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

شركة / محمود علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢٩

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٥ مع الهيئة العامة لسوق الكهرباء											
بند	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل المباشر لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	البقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	٤٦٠	م ^٣	٥٠٠	٠	٥٠٠	نهائي	٢٣٠,٠٠٠		٢٣٠,٠٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المسطح إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تنويز طبقات الاسفلت والاساس القائمة .	٨٤	م ^٢	٥١٠٠٠	٠	٥١٠٠٠		٤,٢٨٤,٠٠٠		٤,٢٨٤,٠٠٠	
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات .	٢٨٥٠	طن	١٤٠٠	١٠٦	١٥٠٦		٤,٢٩٢,١٠٠		٤,٢٩٢,١٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسائل متوسط التطاير m.c.o بمعدل ٠,٧٥ كجم / م ^٢ .	٣٦,٢٥	م ^٢	٣١٥٠٠	٠	٣١٥٠٠		١,١٤١,٨٧٥		١,١٤١,٨٧٥	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣١٩	م ^٢	٣١٥٠٠	٠	٣١٥٠٠		١٠٠,٠٤٨,٥٠٠		١٠٠,٠٤٨,٥٠٠	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
الإجمالي											
خصم ٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											
١٩,٩٩٦,٤٧٥,٠٠٠											
٩٩٩٨٢,٣٧٥											
١٩٨٩٦٤٩٢,٦٣											
جنيه											

سابق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرأها
تحريرا في
يوقع الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني أرميا

الجهة المالكة
مهندس المشروع
م/ أحمد عبد الباسط
جشنى المشروع
م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد الوتيدى

م/ محمد علي احمد عبد العال ابو خروف
ت. ٧١٤٧٦
ف. ٤٣١-٥١٧-٨٠٠

١٩٨٩٦٤٩٢.٦٣	جملة الاعمال
١٩٥٩٥٩.٣.١٣	السابق صرفه
٣٠.٥٨٩.٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٥٠.٢٩.٥	تأمين
٧٦.١٤.١	دمغات
٢٨٦٠	معمل قنا
٤٠٠.٤	%١٤
	جملة الاستقطاعات

	الاستقطاعات
	الصافي