

مستخلص رقم (٢) ختامي عن رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الثالث بطول ٤ كم من كم ١٣+٥٠٠ حتي كم ١٧+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

شركة / ابناء أبو خروف لإنشاء الطرق والتوريدات العموميه

المنطقة الثامنة - قنا

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٢٨

ملاحظات	البقي بعد الإستقطاع		إستقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار العمل الصليق إجرأه	الوحدة	الفئة	نوع العمل	م. ليد
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه						جنيه		
براعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة	٨,١٧٣,٣٥٠			٨,١٧٣,٣٥٠	مستلم	١٨٤٥٠	٢٥٠	١٨٢٠٠	م ٣	٤٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسرات	١
	٥,٠٤٠,٠٠٠			٥,٠٤٠,٠٠٠		٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	م ٢	٨٤	بالمتر المسطح انشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة .	٢
مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة	٥,٥١٩,٨٨٠			٥,٥١٩,٨٨٠		١٩٣٦,٨	٨٦,٨	١٨٥٠	طن	٢٨٥٠	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات .	٣
التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد	١٢٦,٨٧٥			١٢٦,٨٧٥		٣٥٠٠	٠	٣٥٠٠	م ٢	٣٦,٢٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الاسفلت المسائل متوسط التناير m.c.o بمعدل ٠,٧٥ كجم / م٢ .	٤
تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة	١,١١٦,٥٠٠			١,١١٦,٥٠٠		٣٥٠٠	٠	٣٥٠٠	م ٢	٣١٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٥
	١٩,٩٧٦,٦٠٥,٠٠			١٩,٩٧٦,٦٠٥,٠٠		الإجمالى						
	٩٩,٨٨٣,٠٣			٩٩,٨٨٣,٠٣	خصم ٥٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد							
	١٩,٨٧٦,٧٢١,٩٨			١٩,٨٧٦,٧٢١,٩٨	الإجمالى بعد الخصم							

سبق صرفها إلى المكاو

فرش

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية

عماد حسین

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

م/ أحمد عبد الباسط

جشنی المشروع /

م/ محمد عبد العاطي

يدفع الي المقابل مبلغ

ملاحظة الفئات غير واردة بصفك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني أحمد

تحریر افی : / / ۲۰۲۴

الشركة المنفذة

م/ محمد الوتیدی

شركة

لا يزال في

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ب.ض: ۷۵۳-۰۸۸-۵۸۷

سورة: ٢٣٢٨

100

مديرية زانكداري والتوريدات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١٩٨٧٦٧٢١.٩٨	جملة الاعمال
١٩٥٢.٣٨٢.٦٣	السابق صرفه
٣٥٦٣٣٩.٣٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٧٨١٧.٠	تأمين
٨٩٥٢.١	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي

