



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة رافد الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كوبري البورصة حتي بلطيم (القطاع الأول - اتجاه بلطيم) بطول ٢٠ كم (نظام تدوير طبقات الرصف FDR) .

- عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٩) .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) ختامي للعملية عالية وذلك من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المرفقات :-

- عدد (١) نسخة حصر ختامي
- عدد (١) صورة مستخلص ختامي
- عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع
- عدد (٢) شهادات الختام
- محضر الاجتماع
- مدير إدارة المشروعات

محضر التقييم

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المهندس /

مجدى عبد السلام عامر

المهندس/كارم إمام

مستخلص رقم (٤) ختامي

مستخلص رقم (٤) ختامي
م (نظام تدوير طبقات الرصف FDR) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٩) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٠٤/٠٣

عملية: أعمال تطوير ورفع كفاءة رافد الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كوبري البورصة حتي بلطيم (القطاع الأول - اتجاه بلطيم) بطول ٢٠ كم (نظام تدوير طبقات الرصف FDR) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٩) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٠٤/٠٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس المعمول بها	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع او الحجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الإحجار الصلبة ... إلخ	٤٢٥	٠	م	٥٠٠	٠	١٠٠,٠٠	ختامي	٤٢٥٠٠					١- يراعي تطبيق جميع بنود التعاقد
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك ٢٥ سم ... إلخ	٥٥	٠	م	١١٤٠٠٠	١٠٩٩٠٠	٧,١٠	ختامي	٦٠٤٤٨٩٠,٥					٢- المهندسون ومدير المشروع متواجدون
٣	أعمال توريد وإضافة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات ... إلخ	١٥٧٥	٠	طن	٣٠٤٠	٢٩٠٠	٢٦,٢٨	ختامي	٤٦٠٨٨٩١					٣- وثيقة التأمين متواجدة وسارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤
٤	أعمال توريد وإنشاء حلوز من الخرسانة العادية (تيوجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم ... إلخ	٦٤٠	٠	م	١٧٠٠	١٤٤٠	١٦٧١,٠٠	ختامي	١٠٦٩٤٤٠					٤- لافتات الصلبة متواجدة
٦	أعمال توريد وصب بلاطت من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم ... إلخ	١٣٢	٠	م	١٧١٢٠	٣٢٣٠	٣٤٧,٦٠	ختامي	٤٧٢٢٤٣,٢					٥- مكتب جهاز الإشراف متواجد
٧	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 ... إلخ	٢٥	٠	م	١١٤٠٠٠	١٠٩٩٠٠	٧,١٠	ختامي	٢٧٤٧٦٧٧,٥					٦- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٩	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم ... إلخ	١١٨	٠	م	١١٤٠٠٠	١٠٩٩٠٠	٧,١٠	ختامي	١٢٩٦٩٠٣٧,٨					٧- فني تأمين سلامة المرور متواجد
									٢٧٩٥٤٦٨٠					٨- يراعي خصم رسوم اتلوة المحاجر والمناجم
									قيمة مستخلص (٤) قبل الخصم					
									قيمة مستخلص (٤) بعد خصم قيمة ٥٠,٥ % طبقا للتعاقد					٩- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
									٢٧٨١٤٩٠,٦					١٠- المعمل متواجد
									٢٥٠٠					١١- التقرير المبدئي والتقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
									٣٢٩٧٢١,٣					١٢- وسائل نقل العينات متواجدة ووسيلة نقل ممثل الهيئة متواجدة مع مراعاة مراجعتها مع إدارة المركبات
									٣٣٢٢٢١,٣					١٣- البرنامج الزمني متواجد
									٢٨١٤٧١٢٧,٩٠٠					١٤- العمال (ملحق رقم ١) متواجدون
									٢٧٨٦٦٩٨١,٧٠٠					١٥- يراعي خصم مبلغ (٢٨٥٧٩,٨٠) ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيها وثمانون قرشا قيمة اجراء تجارب بمعمل المنطقة
									٢٨٠١٤٦,٢					١٦- يراعي تطبيق خصومات لجنة الاستلام والتقييم

٢٨١٤٧١٢٧,٩٠

الجملة قرش جنيه

سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريرا في سنة ٢٠٠٠
على حساب المحاسب /

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات

تحريرا في ٢٠٢٤/٠١/٢١

المنطقة الثالثة عشر (الجديدة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدي عبد السلام عامر

م / كرام امام

مدير إدارة المشروعات

تمت لراصد مكتب
من منطقة

مهندسين العملية

م / أحمد عارف

مهندسين المركبة
م / هشام أحمد