




السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية مجمع مسخلصات فروق اسعار من رقم (١) جارى إلى رقم (٩) جارى عدا رقم (٥) جارى ورقم (٨) جارى لعملية تطوير طريق وادى النطرون العلمين بالطريق الرئيسى إتجاه العلمين بطول ١٠ كم مقولة شركة يونى بيلد للصناعة والمقاولات بتعاقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٦ وكذا استمارة ٥٠ ع . ح .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

مدير عام المشروعات

مهندس العملية

م / كرم إمام

م /


رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر منطقة البحيرة
م / مجدى عبد السلام عامر

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين
الطريق الرئيسي إتجاه العلمين
تنفيذ شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٦



اجمالي قيمة مستخلصات فروق الأسعار للطريق الرئيسي إتجاه العلمين



رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	قيمة فروق الأسعار
١	٢٠٢٢/٠٨/٢٠	٥٩٦,٩٤٤,٦٠
٢	٢٠٢٢/٠٩/٢٥	٣١,٤٤٤,٨٨
٣	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٥٠٥,٦٠٩,٩٤
٤	٢٠٢٢/١١/١٥	٨٤٣,٧٤٧,٨٤
٦	٢٠٢٢/١١/٢٢	٨٧٦,٦٥٣,٤٣
٧	٢٠٢٢/١٢/٠٥	١,٣٢٠,٤١٩,٦٦
٩	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٣٠٣,١٣٦,٦١
الاجمالي		٤,٤٧٧,٩٥٦,٩٥ ✓
الاجمالي بعد خصم نسبة ٥,٥ % طبقاً للمفاوضة		٤,٤٥٥,٥٦٧,١٧ ✓

الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة البحيرة (١٢)

ع/محمد زهاير
مدير المكتب الهندسي

الشركة المنفذة

ع/عبد الله
مدير

الأجمل

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحير - مسكن الشيخ)

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الشريك

م. امجدی عبد السلام

ح/كازم امام

م/ أحمد الشاعر

م/ محمد شعبان

م. أحمد الشاعر
من الصفحة العجيب و ص
وطريقة للمخلص

مستخلص رقم (٣) جاري

شاملة المدة من ٢٠٢٢/٠٩/٢٦

إلى

٢٠٢٢/٠٩/٢٥

رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الأيام	أقصى عدد الأيام	نسبة المدة	كمية المستخلص	القيمة خلال المدة	سعر وحدة طبقا للمواصفة	المواد الموزعة في البند	نسب أوزان عناصر التسليم	النسبة الموزعة	الرقم القياسي عند التوقيع	الرقم القياسي في المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص	مبلغ الزيادة
٥ - ٢	بالمتر الطولي إزالة حواجز خرسانية	م.م	٣٠ سبتمبر	٥	٣٠	٠,١٦٧	١٤٥,٠٠٠	٢٤,١٧٠	٢٥	أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٩٩٩
										حديد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٣٩٦,٥	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										بيتومين	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										سولار	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%١,٨٤٧٤	١,٩٩٩	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
			٢٥ أكتوبر	٢٥	٣٠	٠,٨٣٣	١٤٥,٠٠٠	١٢٠,٨٣٠	٢٥	حديد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٩٩٩
										بيتومين	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										سولار	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%١,٨٤٧٤	١,٩٩٩	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
١ - ٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب MC	م.م	٣٠ سبتمبر	٥	٣٠	٠,١٦٧	٣٤٠,٣٦٨,٠٠	٥٠,٧١١,٣٣	٢٥	حديد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٣٩٦,٥	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٥٢,٠٢
										بيتومين	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%١,٠٥٢٨٦	١٥,٠٣٣,١٤	
										سولار	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%٠,١٢٣٧	١,٣١٨,٨٨	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	
			٢٥ أكتوبر	٢٥	٣٠	٠,٨٣٣	٣٤٠,٣٦٨,٠٠	٢٨,٥٥٦,٦٧	٢٥	حديد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٧٦٠,١٢
										بيتومين	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%١,٠٥٢٨٦	٧٥,١٦٥,٧١	
										سولار	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%٠,٩٢٣٧	٦,٥٩٤,٤١	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	
١ - ٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة أسفلت رابط ٦ سم	م.م	٣٠ سبتمبر	٥	٣٠	٠,١٦٧	٢٩,٨٨٢,٠٠	٤,٩٨٠,٣٣	١٣٥,٥	حديد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٣٩٦,٥	%٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٩١٦,٣٠
										بيتومين	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%١,٢٢٢٨	٦٩,٣٠٦,٢٢	
										سولار	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%٠,٨٣١٣	٥٦٦,٠٠٨	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	
			٢٥ أكتوبر	٢٥	٣٠	٠,٨٣٣	٢٩,٨٨٢,٠٠	٢٤,٩٠١,٦٧	١٣٥,٥	حديد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٥٨١,٥٠
										بيتومين	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%١,٢٢٢٨	٣١١,٥٣١,١٢	
										سولار	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%٠,٨٣١٣	٢٨٠,٥٠٠,٣٨	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	١٦٤,٥	٢٣٢,٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	
										أسمنت	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣٤٠,٩	٤٠٣,٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	

مهندس الشركة

م/ محمد شعان

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

مدير عام المشروعات

م/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م/ محمد عبد السلام



٥٠٩٢٥

[illegible]

مدير عام المشروقات

11-3-11

مجلسه ۱۰۰

۲۰. مکتبہ مدنیہ مکتبہ

2/6/23

212

وليس الامارة العربية للعنقطة الثالثة عشر (الجمهور على الشيخ

Should be made

12

٧٠

مستخلص رقم (٦) جاري															شاملة المدة من ٢٠٢٢/١١/١٧ إلى ٢٠٢٢/١/٢٢				
لم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة المدة	كمية المستخلص	الكمية خلال المدة	سعر البند طبقاً للمفاوضة	المواد المعروضة في البند	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المنفردة	الرقم القياسي عدد القترح الثاني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص	صافي الزيادة				
٢ - ٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لصق RC	م ^٢	٢٢-توفمبر	٦	٩,٠٠٠	٦٣,١٢٠,٠٠	٦٣,١٢٠,٠٠	٨,٣٥	أسمنتات	%٠,٠	١٦٤,٥	٢٥٣,٤	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠	٦٠,٣٥٩,٧٥				
									حديد	%٠,٠	٣٤٠,٩	٤٤٢,٢	%٠,٠٠٠٠	-٠,٠٠					
									بيتومين	%٦٥,٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%١٠,٥٢٨٦	٥٥,٤٩٦,٤٠					
									مولار	%١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%٠,٩٢٣٧	٤,٨٦٨,٣٥					
٢ - ٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة أسفلت سطحية سم	م ^٢	٢٢-توفمبر	٦	٩,٠٠٠	٦٣,١٢٠,٠٠	٦٣,١٢٠,٠٠	١٢٨,٥	أسمنتات	%٠,٠	١٦٤,٥	٢٥٣,٤	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠	٨١٦,٢٩٣,٦٧				
									حديد	%٠,٠	٣٤٠,٩	٤٤٢,٢	%٠,٠٠٠٠	٠,٠٠					
									بيتومين	%٥٧,٠	٤٨٧,١	٥٦٦,٠	%٩,٢٣٢٨	٧٤٨,٨٦٥,٥٤					
									مولار	%٩,٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%٠,٨٣١٣	٦٧,٤٢٨,١٣					
الإجمالي															٨٧٦٦٥٣,٤٣				

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة-كفر الشيخ)

مدير عام المشروعات

مهندس الشركة

م / أحمد الشاعر

م / محمد شعبان

م / كارم إمام

م / محمد عبد السلام

ملت م احصة الكليات



0.92

تحت المراجعة منك من المنظمة
ع. فكيك مدير مكتب

ع. هاربع
ع. المحرزهار

[illegible]

三

(Handwritten signature)

المجلس الامارة الك

م/مجدى عبد السلام



عملية تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النظرون - العلمين
الطريق الرئيسي إتجاه العلمين
تعاقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥

تفليذ شركة :- يوني بيلد للصناعة والمقاولات

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	نسبة المدة	كمية المستخلص	الكمية خلال المدة	سعر البند طبقاً للمقوضه	المواد المؤثرة في البند	نسب أرزان عناصر الكتلة للبنود المتغيرة	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص	صافي الزيادة
٢ - ٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس مسافه نقل ٢١٧ كم	م٣	٣١-ديسمبر	١٧	٢٤٥	٠,٠٦٩	٢٩,٩٧٧,١٤	٢,٠٨٠,٠٥	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%١,٣٨٥٥	١٢,٨٢٤,٨٦	١٢,٨٢٤,٨٦
			٣١-يناير	٣١	٢٤٥	٠,١٢٧	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٧٩٣,٠٣	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%١,٣٨٥٥	٢٣,٣٨٦,٥٢	٢٣,٣٨٦,٥٢
			٢٨-فبراير	٢٨	٢٤٥	٠,١١٤	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٤٢٥,٩٦	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	%١,٣٨٥٥	٢١,١٢٣,٣١	٢١,١٢٣,٣١
			٣١-مارس	٣١	٢٤٥	٠,١٢٧	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٧٩٣,٠٣	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	%٢,٠٣٨٩	٣٤,٤١٤,٩٤	٣٤,٤١٤,٩٤
			٣٠-أبريل	٣٠	٢٤٥	٠,١٢٢	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٦٧٠,٦٧	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	%٢,٠٣٨٩	٣٣,٣٠٤,٧٨	٣٣,٣٠٤,٧٨
			٣١-مايو	٣١	٢٤٥	٠,١٢٧	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٧٩٣,٠٣	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٧١,٣	%٢,٢٠٥٧	٣٧,٢٣٠,٧١	٣٧,٢٣٠,٧١
			٣٠-يونيو	٣٠	٢٤٥	٠,١٢٢	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٦٧٠,٦٧	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	%٣,٣٥٩٦	٥٤,٨٧٧,٢٠	٥٤,٨٧٧,٢٠
			٣١-يوليه	٣١	٢٤٥	٠,١٢٧	٢٩,٩٧٧,١٤	٣,٧٩٣,٠٣	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	%٣,٣٥٩٦	٥٦,٧٠٦,٤٤	٥٦,٧٠٦,٤٤
			١٦-أغسطس	١٦	٢٤٥	٠,٠٦٥	٢٩,٩٧٧,١٤	١,٩٥٧,٦٩	٤٤٥	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	%٣,٣٥٩٦	٢٩,٢٦٧,٨٤	٢٩,٢٦٧,٨٤
الإجمالي																٣٠٣,١٣٦,٦١

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة (البحيرة) (البحيرة)
م/ محمد شحان

مدير عام المشروعات
م/ كازم إمام

مدير المشروع

مهندس الشركة

م/ محمد شحان

م/ أحمد الشاعر
م/ محمد شحان

م/ محمد شحان
م/ محمد شحان

٥٠٩٢٠

[illegible]

[illegible][illegible]

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature and the date "1/1/19".

1. प्रश्न 1. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका विस्तृत उत्तर दीजिए।
 (क) प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
 (ख) प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
 (ग) प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
 (घ) प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
 (ङ) प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं?

[illegible]

عن الشركة المتعلق: بولي بيليد للصناعة والمعالجات
مدير مكتب المصنوع: محمد علي
مدير المشروع: ١٢ - محمد صالح
عن الاستشاري: المكتب الاستشاري الهنيسي ا.د. خالد قنديل
مدير المشروع الاستشاري: د. عبد الحميد ١٣
مهندس/ احمد الشاعر

الموافق لهذا الحساب صحيح ومصدق
بالتوقيع
بديع النعادل
ملاحظة
الغرفة من

مدير عام المشروعات
كاظم ابراهيم

[illegible]