



رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		بند	جنيه					بند	جنيه	بند	جنيه	
	ما قبله											
٤٠	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع	١٢٠٠	عدد	٠	٠	٢,٠٠	٢,٠٠				٢,٤٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ "	٢٢٠	عدد	٤	٤	١٧,٠٠	١٣,٠٠				٣,٧٤٠,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ "	١٨٥	عدد	٢٤	٢٤	٨٢,٠٠	٥٨,٠٠				١٥,١٧٠,٠٠	
٤٣	توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤"	٧٠٠	عدد	٣	٣	٥,٠٠	٢,٠٠				٣,٥٠٠,٠٠	
٤٦	المتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ "	٣٥٠	م ط	٧	٧	١٩,٠٠	١٢,٠٠				٦,٦٥٠,٠٠	
٤٧	المتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ "	٤٥٠	م ط	٠	٠	٢,٠٠	٢,٠٠				٩٠٠,٠٠	
٤٨	العدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والخلاط	٣٧٠٠	عدد	٥	٥	٥,٠٠	٠,٠٠				١٨,٥٠٠,٠٠	
٤٩	المتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ "	٢٣٠	م ط	٠	٠	١١,٠٠	١١,٠٠				٢,٥٣٠,٠٠	
٥٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ "	٣٠٠	م ط	٠	٠	٤,٠٠	٤,٠٠				١,٢٠٠,٠٠	
٥١	توريد وتركيب مرايات ٦م	٨٠٠	م	٠	٠	٢,٠٠	٢,٠٠				١,٦٠٠,٠٠	
٥	اعمال الكهرباء											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية عدد ١٢ مفتاح احدى	١٩٠٠٠	عدد	٤	٤	٥,٠٠	١,٠٠				٩٥,٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج ( انارة - مروحة )	١٣٥٠	عدد	٥٠	٥٠	١٠٥,٠٠	٥٥,٠٠				١٤١,٧٥٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج ( بريزة - شفاط )	١٦٠٠	عدد	٤٠	٤٠	١١٠,٠٠	٧٠,٠٠				١٧٦,٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج ( تكييف )	٣٢٠٠	عدد	٩	٩	١٨,٠٠	٩,٠٠				٥٧,٦٠٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	١٩٥٠	عدد	٣	٣	٤,٠٠	١,٠٠				٧,٨٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	١٣٥٠	عدد	٣	٣	٥,٠٠	٢,٠٠				٦,٧٥٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وتثبيت مخرج تليفون	٢٣٠٠	عدد	٣	٣	٩,٠٠	٦,٠٠				٢٠,٧٠٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالأسقف (بلفونيرة)	١١٠٠	عدد	٢٢	٢٢	٣٨,٠٠	١٦,٠٠				٤١,٨٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ x ٦٠ سم	٤٥٠٠	عدد	٣٣	٣٣	٥١,٠٠	١٨,٠٠				٢٢٩,٥٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ امير	٢١٠٠	عدد	١١	١١	٢٠,٠٠	٩,٠٠				٤٢,٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احدى ماجيك قطعه واحدة	٣٢٠	عدد	٢٣	٢٣	٤٥,٠٠	٢٢,٠٠				١٤,٤٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك	٥٢٠	عدد	١٣	١٣	٣١,٠٠	١٨,٠٠				١٦,١٢٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي	٦٢٠	عدد	٢	٢	٣,٠٠	١,٠٠				١,٨٦٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٦	٣٢٠	عدد	٥١	٥١	١٣٠,٠٠	٧٩,٠٠				٤١,٦٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون	٣١٠	عدد	٣	٣	٥,٠٠	٢,٠٠				١,٥٥٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار ذر جرس	٤٠٠	عدد	٣	٣	٦,٠٠	٣,٠٠				٢,٤٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت واختبار جرس	٨٠٠	عدد	٣	٣	٥,٠٠	٢,٠٠				٤,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون	٣١٠	عدد	٣	٣	١٠,٠٠	٧,٠٠				٣,١٠٠,٠٠	
٢٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٠ سم	٢٢٥٠	عدد	٠	٠	٥,٠٠	٥,٠٠				١١,٢٥٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	٩٠٠٠	عدد	٠	٠	٢,٠٠	٢,٠٠				١٨,٠٠٠,٠٠	
إجمالي المستخلص												
٢,٨٩٣,٤٧٠,٠٠												
قيمة المستخلص السابق												
١,٤٩٣,٩٠٥,٠٠												
صافي قيمة المستخلص الحالي												
١,٣٩٩,٥٦٥,٠٠												

المهندس: .....  
 روجع فوجده على صحة  
 تقر بان هذا الحساب صحيح ومضمون وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها  
 تقر بصحتها الى المقبول  
 سنة ٢٠٢٢  
 قريش  
 جنيته

المقاول: .....  
 اقر بصحة ذلك  
 ملاحظة الفئات  
 على الحساب / قنانيا  
 غير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من:  
 يعتمد  
 يعتمد  
 سنة ٢٠٢٢  
 قريش  
 جنيته

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٢  
 تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٢  
 تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزيه لتنفيذ وصيانة الكباري

(  
 مهندس / أيمن محمد متولي  
 )

٢٠٢٢

تحريرا في سنة ٢٠٢٢