

ملف رقم : ١٥ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تاریخ طبرستان و سوادکوه . . .


نتشرف بان نرفق لسيادتكم عليه فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس
/ الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوو / الاخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية
{ القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
تفليذ شركة لاين للمقاولات - جمال محمد عبد الرحمن محمود - ب.ق.م / ٧٧ - ٩٠٩ / ٩٠٢ .
والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٦ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣
وذلك بعد عمل المطلوب .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتبنيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحریر آہی : ۲۰۲۵ / ۵ / ۱۲

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سیکوی سامی صالح



(ب) الكاتب المنوط _____

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع فى ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)


يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وکیل الحسابات مدیر او رئیس الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إضاء الكاتب المشرط : _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إضاءات موظفى الشطب

المحتم ذو التاريخ (٢) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المبرور : _____

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : امضاء الكاتب المنط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢

[illegible]

استلام موقع ۲۰۲۲/۱۲/۲۰
مستخلص ۳ جاری
۲۰۲۳/۵/۲۵ حتی ۲۰۲۳/۳/۰۸

تاريخ التعاقد ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

[illegible]

1000

3.3.3.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

مستخلص ٤ جاري
٢٠٢٣/٠٥/٢٦ حتى ٢٠٢٣/٦/١٥
استلام موقع ٢٠/١٢/٢٠٢٢

تاريخ التعاقد ١١/١٧/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أعمال تطهير (سولار)	٥٠	٥	٢١	مايو-٢٢	٦	٠.٢٨٥٧١٤٢٩	٧١.٤٣	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٠٠٠.٧٥٠.٨٤٨٤	٠.٥٤
		٥٠	٥	٢١	يونيو-٢٢	١٥	٠.٧١٤٢٨٥٧١	١٧٨.٥٧	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٨٠.٧١٢٦٧	٣.٢٣
٣	أثرية (سولار)	١٣٥٠	١٤٤	٢١	مايو-٢٢	٦	٠.٢٨٥٧١٤٢٩	٥٥,٥٤٢.٨٦	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٠٠.١١٣١٢	٥٥٦.٠٦
		١٣٥٠	١٤٤	٢١	يونيو-٢٢	١٥	٠.٧١٤٢٨٥٧١	١٣٨,٨٥٧.١٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.٢٤٠.٩٥٠.٢٣	٣,٢٤٥.٧٧
٦	أساس (سولار)	١٢٧٠	٣٨٥	٢١	مايو-٢٢	٦	٠.٢٨٥٧١٤٢٩	١٣٩,٧٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٥٢.٦	٠٠٠.٧٥٠.٨٤٨٤	١,٠٤٨.٩٤
		١٢٧٠	٣٨٥	٢١	يونيو-٢٢	١٥	٠.٧١٤٢٨٥٧١	٣٤٩,٢٥٠.٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٨٠.٧١٢٦٧	٦,٣١١.٣٩
	الإجمالي												١١,٢٦٥.٩١

مستخلص ٥ جاري
٢٠٢٣/٠٦/١٦ حتى ٢٠٢٣/٦/١٧
استلام موقع ٢٠/١٢/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أثرية (سولار)	١٠٠٠	١٤٤	١	يونيو-٢٢	١	١	١٤٤,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.٢٤٠.٩٥٠.٢٣	٣,٤٦٩.٦٨
٧	تشريب (سولار)	١٢٥٠٠	٢٧.٧٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٣٤,٦٨٧.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٢٠.٤٧٥١١	٤,١٧٨.٩٨
	تشريب (بيتيومين)	١٢٥٠٠	٢٧.٧٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٣٤,٦٨٧.٥٠	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠.٦٤٣١.٩٥٤	٢٢,٣٠٧.٨٦
	الإجمالي												٢٩,٩٥٦.٥٣

مستخلص ٦ ختافي
٢٠٢٣/٠٦/١٧ حتى ٢٠٢٣/٦/١٨
استلام موقع ٢٠/١٢/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أعمال تطهير (سولار)	٢٥	٥	١	يونيو-٢٢	١	١	١٢٥.٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٨٠.٧١٢٦٧	٢.٦٦
٢	حفر (سولار)	٢١.٥٨	١٧	١	يونيو-٢٢	١	١	٣٦٦.٨٦	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٨٠.٧١٢٦٧	٦.١٣
٣	أثرية (سولار)	١٢٣.٢٤	١٤٤	١	يونيو-٢٢	١	١	١٧,٦٠٠.٩٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.٢٤٠.٩٥٠.٢٣	٤٢٧.٩٥
٤	تشريب (سولار)	٢.٧٥	٨٠	١	يونيو-٢٢	١	١	٢٢٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.٢٤٠.٩٥٠.٢٣	٥.٣٠
٦	أساس (سولار)	١.٢٧	٣٨٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٤٨٨.٩٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٨٠.٧١٢٦٧	٨.٨٤
٧	تشريب (سولار)	٧٩٥	٢٧.٧٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٢٢,٠٦١.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٢٠.٤٧٥١١	٣٦٥.٧٨
	تشريب (بيتيومين)	٧٩٥	٢٧.٧٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٢٢,٠٦١.٢٥	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٠.٦٤٣١.٩٥٤	١,٤١٨.٧٨
١٤	خرسانة عادية أساسات (سولار)	٠.٣٩	١٥٥٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٦١٤.٢٥	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٤٤٥٧.١٤	٨.٨٨
	خرسانة عادية أساسات (اسمنت)	٠.٣٩	١٥٥٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٦١٤.٢٥	٠.٣٢	٢٧٣.٨	٢٥٢.٤	٠٠٠.٢٥٧٦١.٤٢	١٥.٨٢
١٥	خرسانة مسلحة أساسات (سولار)	٠.٥٩	١٥٥٥	١	يونيو-٢٢	١	١	٩٢٩.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٢.٦	٠٠٠.١٢٠.٤٧٥١١	١١.٢٠
	خرسانة مسلحة أساسات (اسمنت)	٠.٥٩	٢٢.٥	١	يونيو-٢٢	١	١	١٣,٠٠٠.٩٥	٠.٢٥	٢٧٣.٨	٢٥٢.٤	٠٠٠.٢٠.١٢٢٢٨٣	٦٦.١٨
	حديد (سولار)	٢.٤٥	٢٣.٠٠٠	١	يونيو-٢٢	١	١	٥٦,٣٥٠.٠٠	٠.٠٣	٣١٧.٧	٢٥٢.٦	٠٠٠.١١٩١٢٦.٨٦	١٣.٧٨
	حديد (حديد)	٢.٤٥	٢٣.٠٠٠	١	يونيو-٢٢	١	١	٥٦,٣٥٠.٠٠	٠.٦٥	٩١٢.٦	٤٤٢.٢	٠٠٠.٦٩٢٩١.٧٥٥	٣٩,٠٤٦.٦١
	الإجمالي												٤١,٣١١.١٧

١٨٨٠,٠٠٠.٧٥

مستخلص ٥ جاري

مستخلص ٦ ختافي

مستخلص ٧ جاري

مستخلص ٨ جاري

مستخلص ٩ جاري

مستخلص ١٠ جاري

مستخلص ١١ جاري

مستخلص ١٢ جاري

مستخلص ١٣ جاري

مستخلص ١٤ جاري

مستخلص ١٥ جاري

مستخلص ١٦ جاري

مستخلص ١٧ جاري

مستخلص ١٨ جاري

مستخلص ١٩ جاري

مستخلص ٢٠ جاري

مستخلص ٢١ جاري

مستخلص ٢٢ جاري

مستخلص ٢٣ جاري

مستخلص ٢٤ جاري

مستخلص ٢٥ جاري

مستخلص ٢٦ جاري

مستخلص ٢٧ جاري

مستخلص ٢٨ جاري

مستخلص ٢٩ جاري

مستخلص ٣٠ جاري

مستخلص ٣١ جاري

مستخلص ٣٢ جاري

مستخلص ٣٣ جاري

مستخلص ٣٤ جاري

مستخلص ٣٥ جاري

مستخلص ٣٦ جاري

مستخلص ٣٧ جاري

مستخلص ٣٨ جاري

مستخلص ٣٩ جاري

مستخلص ٤٠ جاري

مستخلص ٤١ جاري

مستخلص ٤٢ جاري

مستخلص ٤٣ جاري

مستخلص ٤٤ جاري

مستخلص ٤٥ جاري

مستخلص ٤٦ جاري

مستخلص ٤٧ جاري

مستخلص ٤٨ جاري

مستخلص ٤٩ جاري

مستخلص ٥٠ جاري

مستخلص ٥١ جاري

مستخلص ٥٢ جاري

مستخلص ٥٣ جاري

مستخلص ٥٤ جاري

مستخلص ٥٥ جاري

مستخلص ٥٦ جاري

مستخلص ٥٧ جاري

مستخلص ٥٨ جاري

مستخلص ٥٩ جاري

مستخلص ٦٠ جاري

مستخلص ٦١ جاري

مستخلص ٦٢ جاري

مستخلص ٦٣ جاري

مستخلص ٦٤ جاري

مستخلص ٦٥ جاري

مستخلص ٦٦ جاري

مستخلص ٦٧ جاري

مستخلص ٦٨ جاري

مستخلص ٦٩ جاري

مستخلص ٧٠ جاري

مستخلص ٧١ جاري

مستخلص ٧٢ جاري

مستخلص ٧٣ جاري

مستخلص ٧٤ جاري

مستخلص ٧٥ جاري

مستخلص ٧٦ جاري

مستخلص ٧٧ جاري

مستخلص ٧٨ جاري

مستخلص ٧٩ جاري

مستخلص ٨٠ جاري

مستخلص ٨١ جاري

مستخلص ٨٢ جاري

مستخلص ٨٣ جاري

مستخلص ٨٤ جاري

مستخلص ٨٥ جاري

مستخلص ٨٦ جاري

مستخلص ٨٧ جاري

مستخلص ٨٨ جاري

مستخلص ٨٩ جاري

مستخلص ٩٠ جاري

مستخلص ٩١ جاري

مستخلص ٩٢ جاري

مستخلص ٩٣ جاري

مستخلص ٩٤ جاري

مستخلص ٩٥ جاري

مستخلص ٩٦ جاري

مستخلص ٩٧ جاري

مستخلص ٩٨ جاري

مستخلص ٩٩ جاري

مستخلص ١٠٠ جاري

تاريخ إلتزام ١١ / ١٧ / ٢٠٢٢



وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
مجلس الوزراء

١٦٩٤
٢٢٢ ٢ ٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

ايما الى كتاب المنطقة الثالثة - شرق الدلتا بخصوص فروق اسعار عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية/الملكين البحرية/الست هو/قهوبنة/الاخوة/الكباشنة حتى طريق فاقوس/الصالحية (القطاع الرابع) بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ شركة لابين للمقاولات جمال محمد عبد الرحمن محمود

بالفحص تبين الاتي:

- ورد كتاب سيادتكم مرفق به دراسة فروق اسعار للعملية عالية وتم اعداد الدراسة على الارقام القياسية (اسمنتت وجديد في شهر يناير ٢٠٢٢) وبند البيتومين علي يوليو ٢٠٢٢
- طبقا لنص المادة ٤٧ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تلتزم الجهة الادارية في نهاية كل ثلاثة اشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او تاريخ التعاقد المني على امر الاسناد بالاتفاق المباشر بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة او النقص
- رجاء التكرم بالتنبية على السادة المختصين نحو تعديل الارقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد في نوفمبر ٢٠٢٢ وليس طبقا للتاريخ الوارد بالدراسة حتى يتسنى لنا المراجعة والصرف
- مرفق طيه صورة مذكرة رد فروق الاسعار (صورة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

() التوقيع

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية للشئون

المالية والإدارية والموارد البشرية

LINE

CONTRACTING

لاين للمقاولات

مهندس / جمال عبد الرحمن

عملية: رفع كفاءة طريق الملكين - البحرية - الست هو - قهيونة - الأخيود .
الكباشية حتى طريق فاقوس / الضاحية (القطاع الرابع) بطول 2 كم.
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل

م	البند	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد تسليح
1	اعمال تطهير مزروعات		15%		
2	اعمال الحفر		15%		
3	اعمال توريد و تشغيل اترية رملية		20%		
4	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة		20%		
5	اعمال الكشط		20%		
6	اعمال توريد و فرش طبقة اساس		15%		
7	اعمال تشريب	65%	10%		
8	اعمال طبقة رابطة 6 سم	55%	10%		
9	اعمال لصق	65%	10%		
10	اعمال طبقة سطحية 5 سم	60%	10%		
11	اعمال توريد و صب برتونة من الخرسانة العادية		10%	35%	
12	اعمال توريد و تركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 م		10%	15%	20%
13	اعمال توريد و تركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 70 سم		10%	15%	15%
14	اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية		12%	32%	
15	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية		10%	25%	
18	اعمال حديد تسليح		3%		65%
19	اعمال تكاسي من الدبش		10%	30%	
20	اعمال حائط ساند من الدبش		10%	30%	
21	اعمال خرسانة عادية اسفل مواسير البرايخ		12%	32%	

لاين للمقاولات
م/ جمال عبد الرحمن



عضو الاتحاد المصري للمقاولي التشييد والبناء رقم 62601

شارع القومية - برج زمزم (برج الهايبر) - بجوار مستشفى جوارش - الزقازيق

@ gamal_alkadi@hotmail.com

+20111 036 50 30

+971 56 383 76 16