




السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات



تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١٥) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٣٧+٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٥/٠٢/٢٨ م

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة م / احمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

م / كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة

م/م
مجدي عبدالسلام عامر

अनुसूचित जाति : 1200

بيانات العوائق			
رقم	الدارين	حجيرة	متر
	٢٦٥٩٤٦١		
	٢٦٥٩٥٦١		

وغير القسم

2

ب) از کتب مربوط

2292

رئيس المصلحة

...

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد

(او ۱) بان المبلغ مضای بحساب : —

الحتم ذو التاريخ

٢٠. راجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یہ تمام صاحب
شیک
| ذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— منة ۲۰۱ بمبلغ

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد لدى الدختر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

إمضات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

مجلس (۲)

شبهه
افزون صرف

م

إمضاء الكاتب المنوط :

(1) قيد له سجل

الشركات
المعالمات

11.


[illegible]

(۵) ادرج فی کتب

الشيكات
المسؤولات

—

الحمد لله



مستخلص رقم (15) جاری من بدء العمل إلى 2025/02/28 م (عن شهر ديسمبر- 24 و شهر يناير- 25 و شهر فبراير- 25)

ميدرم (۱۷) مع قولة على مبلغ
وفكرة (دوم ۵) لحسنه التفاهم
والمحبه اليه وهو له
الاجابة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المعقّدة بظهوره و قدرها فقط مائتان وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وواحد و تسعون ألفاً وثلاثة و عشرون جنيهاً مصرياً لا غير سبق صرفها للمعاول.

تحريراً في/...../.....

المحاسب /.....

قرش جنية

يدفع للمعاول مبلغ على الحساب / تهايا

ملاحظة الفات : غير الواردة بصك الشروط و اعتدت من معتد

<u>مدير إدارة المشروعات</u> م / كرام امام  التوقيع :	<u>الهيئة العامة للطرق و الكبارى -مدير المشروع</u> م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو ديقه  	<u>الاستشارى العام</u> شركة سيسترا SYSTRA م / احمد عاشور م / احمد ابو عافيه   التوقيع : التوقيع :	<u>الشركة المنفذة</u> مدير المشروع م / يحيى شفيق  التوقيع :	<u>مدير المكتب الفنى</u> م / احمد سيد  التوقيع :
---	---	---	---	---

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جباري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه			جنيه		جنيه	
أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة													
	الإجمالي السري السابق												
19	بالمتر المكعب توريد وتنفيد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهات I-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط	8932	م3	3210	2961.00	184	3145.00	98%	جباري	27,529,317.20	-	62,777,558.00	
أ	ارتفاع الأعمدة حتى 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة .												
20	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS من منسوب الأرض الطبيعية	4190	م3	3300	827	1324	2151	100%	جباري	9,012,690.00			
ب	ارتفاع حتى 09 م من منسوب الأرض الطبيعية												
21	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبربارتفاع اعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	5408	م/ط	1100	620	291	911	65%	جباري	3,202,347.20			
أ	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية												
22	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر	41478	بالطن	3329	2661	586	3247	100%	جباري	134,679,066.00			
24	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 15.7mm 1860 MPA with diameter ...	121870	بالطن	200	172	19	191	98%	جباري	22,811,626.60			
27	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعات	63	م2	3750	3700	0	3700	100%	جباري	233,100.00			
بند اضافي 31	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترائط الموضحة	900000	عدد	19	19	0	19	85%	جباري	14,535,000.00			
أ	Fixed Spherical Bearings												
ب	Guided Spherical Bearing												
ج	Free Spherical Bearings												
	إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض												
	إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض												
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق												
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى 15)												

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقدة بظهوره و قدرها لفظ مانئان وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير سبق صرفها للمقاول.

تحريراً في / /
المحاسب /
على الحساب /
غير الواردة بهك الشروط و اعتدت من
ملاحظة الفئات :
يعد ..

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
م/ مجدي عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد أبو دقيقة
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ أحمد عاشور
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م/ يحيى شفيق
م/ أحمد أبو عافية
التوقيع :

٥٠٩٢٠