

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
مشروع : أعمال تأمين وسلامة المرور بأماكن متفرقة بالجمهورية

شاملة المدة من بدء العمل حتى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠

عقد رقم : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٩٧

مستخلص رقم : (١) ختامي

رقم البند	توصيف البند	الفئة		الكمية بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جار أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١	بالمتر المسطح أعمال توريد وتنفيذ أعمال تخطيط البوابة المرورية العاكسة على البارد(الصف رقم ١ سريع الجفاف) على أن يكون عرض الخط المستمر (٢٠ سم) أو عرض الخط المتقطع ١٥ سم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط ومواصفات واشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون.	١١٨	١٠٧٢٣	٢م	١٠٧٢٣	١٠٧٢٣	١٠٧٢٣	١٢٦٥٣١٤,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢٦٥٣١٤,٠٠	إجراءات الأمن و السلامة موجودة	
٢	بالمتر المسطح توريد ودهان أسفلت أنقى فويل عازل للمواد البترولية بالمواصفات الآتية: أ- نسبة التركيز للمادة الفعالة ٦٢% ب- درجة اللزوجة ٣٠ ت- زمن الجفاف بعد الدهان من ١٥ - ٣٠ دقيقة ث- تستخدم كطبقة حماية للأسطح الإسفلتية	١٣	٧٤٢٢٥	٢م	٧٤٢٢٥	٧٤٢٢٥	٧٤٢٢٥	٩٦٤٩٢٥,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٦٤٩٢٥,٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٣	بالمتر الطولى توريد ودهان البردورات باللون المناسب طبقاً لتعليمات المنطقة المشرفة.	٢١	١٧٠١٠	م.ط	١٧٠١٠	١٧٠١٠	١٧٠١٠	٣٥٧٢١٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٥٧٢١٠,٠٠	مهندسي الشركة متواجدين	
٤	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية(عين قط)من مادة الألكريك بخابور والمضاف عليها مادة(U.V.S)سطح العاكس مقاس ١٠ x ١٠ سم والخابور بطول ٥سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (6طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى(قص) للخابور لا يقل عن(600كجم) مزود بشريحة عدسات بللورية لا يقل عن ٣١ عدسة أو على شكل مستطيل ١٥x٧٥ مم ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل.	٥٠	٢٢٠	عدد	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١١٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات موجود	
٥	بالعدد توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد ٢ مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٤٧	١٦٠	عدد	١٦٠	١٦٠	١٦٠	٣٩٥٢٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٩٥٢٠,٠٠		
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وتنفيذ علاج سطح البلاطات الخرسانية التى بها نحر وذلك بفرد طبقات من دهانات بلمورية بسمك حتى ٢مم ذات أساس أسمنتي عالية المقاومة للإحتكاك ذات قدرة عالية على الالتصاق بسطح الخرسانة القديم ومحمل على البند جميع ما يلزم انهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٢٠	٩١٠٠	٢م	٩١٠٠	٩١٠٠	٩١٠٠	١٠٩٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٩٢٠٠٠,٠٠		
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وتنفيذ علاج البلاطات الخرسانية المتهالكة وذلك بفرد طبقة مونة ايبوكسية بسمك حتى ٥سم ومحمل على البند دهان طبقة تحضيرية اسفل طبقة المونة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٥٠٠	٢٠	٢م	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠	خصم ٥٠٠٠ (خمسة آلاف جنيها) سوء مصنعية طبقا لتعليمات المنطقة المشرفة	
إجمالي المستحق صرفه عن المستخلص رقم (١)										٣٧٥٩٩٦٩,٠٠					
إجمالي ما سبق صرفه من مستحقات										٠,٠٠					
القيمة الإجمالية الكلية للأعمال										٣٧٥٩٩٦٩,٠٠					
فقط و قدره..... جنيهاً و لا غير															



٤٩٦٣٥

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
استاذ / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات /
مهندس / محمود مصطفى الشيخ

المحاسب /

مهندس جهة الإشراف /
مهندس / إسلام أشرف أحمد

مدير التنفيذ /
مهندس /

المكتب الفني /
مهندس /