

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكترونية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( مسطرد - بهتيم - شبرا بنها ) بالأمر المباشر  
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧) من بدء العمل حتى تاريخ (١٠/٥/٢٠٢٥)

العقد رقم (١٦٨٧) / ٢٣

مستخلص جاري رقم (٥)

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا بنهها) بالأمر المباشر من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠١٥/٥/١٠)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

### مستخلص جاري رقم (٥)

ملاحظات	باقي بعد الإستقطاع	استقطاع أو حجز	اجمالي قيمة الاعمال	جارى أم نهائى	كمية الاعمال المنفذة			الفئة	الكمية	الوحدة	نوع العمل	رقم البند
					الاجمالي	الحالية	السابقة					
<b>اجمالي ما سبق</b>												
استقطاع ٣ % لحين نهائى الملاحظات	٢,٩٨٧,٢٣٢	١٤٨,٣٨١	٣,١٣٥,٦١٣	جارى	٤٠٠	.	٤٠٠	٤٢٥٧	٦٠١	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج ( سعودي بوند او بليبوند او ما يماثلها ) لزوم الواجهات الخارجية.	٥-٤-٢
	١٨,٥٨١,٨٠٥	٥٧٤,٦٩٥	١٩,١٥٦,٥٠٠	جارى	٦٠	.	٦٥٠	٤٥٢٧	٨٤٣	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٦*٣ سم سمك ١,٥ مم.	٧-٤-٢
<b>أعمال الأبواب والنوافذ</b>												
استقطاع ٣ % لحين نهائى الملاحظات	٤,٢٣٦,٩٦٠	١٣١,٠٤٠	٤,٣٦٨,٠٠٠	جارى	٥٦٠	.	٥٦٠	٧٨٠٠	٨٥٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدنى للتثبيت على شاسيهات معدنية مع العزل اللازى للحوافظ والزجاج مزدوج من انتاج شركة سفنكس او ما يماثلها	١-٢-٤
	٢٠٩,٠٠٠	١١,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	جارى	٤	.	٤	٥٥٠٠٠	٦	٢م	أعمال الأبواب المعدنية:	٤-٤
استقطاع ٥ % لحين نهائى الملاحظات	٢٥٦,٥٠٠	١٣,٥٠٠	٢٧٠,٠٠٠	جارى	٥	.	٥	٥٤٠٠٠	٩	بالعدد	بالعدد ضلعة واحدة مقاومة للحرق .	١-٤-٤
	٢٠٩,٠٠٠	١١,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	جارى	٤	.	٤	٥٥٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد ضلعين مقاومة للحرق.	٢-٤-٤
<b>أعمال الهاندريل:</b>												
استقطاع ٣ % لحين نهائى الملاحظات	٥٦٧,٤٥٠	١٧,٥٥٠	٥٨٥,٠٠٠	جارى	١٣٠	.	١٣٠	٤٠٠	٢١٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات.	١-٥-٤
	٥٦٢,٢٩٢	١٧,٣٨٨	٥٧٩,٦٠٠	جارى	١١٥	.	١١٥	٥٠٤٠	١٩٤	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب درابزين لزوم سالم المحطة بارتفاع ٩٠ سم.	٣-٥-٤
<b>الاجمالي</b>												

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

اقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام المشروعات المالية والإدارية  
مدير عام المشروعات  
التوفيق /  
م/ محمود الشيخ  
أحمد عبد الجود

مهندس المشروع  
التوفيق /  
م/ محمد جابر  
م/ محمود المحمدي

مدير المشروع /  
المكتب الفنى /  
الرئيس /  
الاستشارات الهندسية  
El Raled For Consulting Engineering  
مشروع BRT (أتوبيس الترددى)

مهندس المشروع /  
التوفيق /  
م/ محمد الشوربجي

المكتب الفنى /  
المكتب المشروع /  
التوقيع /  
م/ مصطفى سعيد  
التوقيع /  
م/ الامير سعيد محمد

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكترونية لعدد (٣) محطات للأتوبوس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( مسطرد - بهتيم - شبرا بنها ) بالأمر المباشر  
العقد رقم (١٦٨٧) تاريخ (٢٠٢٤/٢٠٢٣) بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٥/١٠)

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة : الرابعة عشر - الدايرى ومحاؤره

مستخلص جاري رقم (٥)

للمالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الاستئثار بالحمد و ع

أقر بصحة ذلك : الشهادة المنفذة

وزير عام المشروعات  
وزير الشئون المالية والإدارية  
التوقيع / ١٤٣٦  
السيد محمود الشهري  
أحمد عبد الجبار

مهندس المشروع  
التوقيع /  
م / محمد جابر  
التوقيع /  
م / محمود المحامي



مهندس المنشئ /  
التاريخ /  
م / محمد الشوريجي



تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكترونية لـ(القطار)(٣) محطات لأنظبيس التردد السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( مسطرد - بهتيم شبرا بنها ) بالأمر المباشر من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٥/١٠) (٢٠٢٤/٢٢/١٦٨٧) العقد رقم

مستخلص جاري رقم (٥)

الملحوظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أو حجز	اجمالي قيمة الأعمال	جارى أم نهائى	كمية الأعمال المنفذة			الفترة	الكمية	الوحدة	نوع العمل	رقم البند
					الاجمالى	الحالية	السابقة					
	٤٣,٣٥٤,٨٧٣	٢,٠٢٥,٤٩٠	٤٥,٣٨٠,٣٦٣		<b>اجمالي ما سبق</b>							
<b>اعمال التكيف</b>												
استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	٣٧٦,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	جارى	٢	٢	٠	٢٣٥٠٠	٢	عدد	- (AXIAL INLINE FAN) EX.SM.F-01 بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية حائطية (راجحة/راجحة)	١-١
	٥٤,٤٠٠	١٣,٦٠٠	٦٨,٠٠٠	جارى	٤	٤	٠	١٧٠٠٠	٤	عدد	-(AXIAL INLINE FAN) EX-02 بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية خطية	٢-١
استقطاع ٥ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	١٧٠,٢٤٠	٨,٩٦٠	١٧٩,٣٠٠	جارى	٥٦	٠	٥٦	٣٢٠٠	٥٦	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار مروحة تهوية حائطية WALL FAN انتاج شركة Prifix .	٣-١
استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	٢٦٤,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	جارى	٢	٠	٢	١٦٥٠٠	٢	طن	توزيع وتركيب واختبار اعمال مجاري الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج الاسود سمك ٢ مم والمدهون بطبقتين من البرايمر .	٥-١-٢
<b>اعمال الكهرباء ومخارات التيار الخفيف الخاصة بالمحطات</b>												
استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	٢٤٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جارى	١	٠	١	٣٥٠٠٠	٣	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	١-١
	١٨٩,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	جارى	٣	٠	٣	٩٠٠٠	٣	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P1) ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٢-١
	١٤٧,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	جارى	٣	٠	٣	٧٠٠٠	٣	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P2) ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٣-١
	١٢٦,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جارى	٣	٠	٣	٦٠٠٠	٣	عدد	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-L1) ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٤-١
<b>مخارج الإنارة</b>												
استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	٤٠,٠٢٠	٨,٥٨٠	٤٨,٦٠٠	جارى	١٣	٠	١٣	٢٢٠٠	٢٥٠	عدد	توزيع وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم .	١-١-٣
	١٤,٤١٠	٦,٩٠	٢٠,٣٠٠	جارى	٧	٠	٧	٢٩٠٠	٢٥٠	عدد	بالعدد توريد و تركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف او الحائط .	٣-١-٣
<b>وحدات الإنارة</b>												
استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	٤٦٩,٣٥٠	٢٠١,١٥٠	٦٧٠,٥٠٠	جارى	١٤٩	٠	١٤٩	٤٥٠٠	١٧٠	عدد	توزيع وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 - L1 ) ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مماثل لهم	١-٢-٣
	٣١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جارى	٧٢	٠	٧٢	٦٢٥٠	٨٥	عدد	توزيع وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W (L1E) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات .	٢-٢-٣
	٢٨,٣٥٠	١٢,١٥٠	٤٠,٥٠٠	جارى	٦	٠	٦	٦٧٥٠	٢٧	عدد	توزيع وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 60x60cm - 42W (L3B) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات .	٥-٢-٣
<b>البرائز ومخارج القوى</b>												
استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	١٨٦,٥٥٠	٧٩,٩٥٠	٢٦٦,٥٠٠	جارى	٨٢	٠	٨٢	٣٢٥٠	٢٣٧	عدد	توزيع وتركيب واختبار برزة أحادية الطور (1P+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16 أمبير - ٢٢٠ فولت ) بأسلاك ٤*٣ مم نحاس .	١-٤
	٥,٠٤٠	٢,١٦٠	٧,٢٠٠	جارى	٢	٠	٢	٣٦٠٠	٩	عدد	كالبند السابق ولكن برزة أحادية الطور (1P+N+E) من النوع مقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم نحاس (١٠ عدد )	٢-٤
	١٩,٦٠٠	٨,٤٠٠	٢٨,٠٠٠	جارى	٨	٠	٨	٣٥٠٠	١٢	عدد	كالبند السابق ولكن برزة أحادية الطور (1P+N+E) دوبلكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم نحاس (١٠ عدد )	٣-٤
استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملحوظات	٢٥٩,٢٠٠	١٧٢,٨٠٠	٤٣٢,٠٠٠	جارى	٢٤	٠	٢٤	١٨٠٠	٣٦	عدد	توزيع وتركيب واختبار علبة توزيع كهربائية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع مقاوم للماء والأتربة من أجود الخامات والماركات .	٥-٤
	٤٦,٢٤٣,٨٣٣	٣,١٣٧,٣٣٠	٤٩,٣٨١,١٦٣		<b>الاجمالي</b>							

المالك : الهيئة العامة لطرق و الكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية والإدارية  
م/ محمود الشيشي  
التاريخ / ٢٠٢٤/٠٥/١٠  
أحمد عبد الجاد

مدير عام اعمال الكهرباء  
م/ هبة ناج الدين  
التاريخ / ٢٠٢٤/٠٥/١٠  
م/ محمود الشيشي



مستخلص جاري رقم (٥)

ملاحظات	باقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	اجمالي قيمة الاعمال	جاري أم نهائى	كمية الاعمال المنفذة		الغنة	الكمية	الوحدة	نوع العمل	رقم البند
					الاجمالي	الحالية					
اجمالي ما سبق											
استقطاع ٣٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات	٤٦,٢٤٣,٨٣٣	٣,١٣٧,٣٣٠	٤٩,٣٨١,١٦٣								٥
استقطاع ٢٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات	٩٣,٦٠٠	٢٣,٤٠٠	١١٧,٠٠٠	جري	٥٦	.	٥٦	٣٠٠	٦٣	عدد	٢٠٥
	١٠٠,٨٠٠	٢٥,٢٠٠	١٢٦,٠٠٠	جري	١٨	.	١٨	٧٠٠	١٨	عدد	٣٠٥
استقطاع ٢٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات											
شبكة البيانات											
استقطاع ٢٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات	٢٨٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جري	١٧٥	.	١٧٥	٢٠٠	٢٠٤	عدد	٢٠٩
استقطاع ٢٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات	٨٩,٦٠٠	٢٢,٤٠٠	١١٢,٠٠٠	جري	٥٦	.	٥٦	٢٠٠	٩٦	عدد	١٠
استقطاع ٢٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات	٧٥٦,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠	جري	٨٠٠	.	٨٠٠	١٣٥٠	١٢٦٠	م.ط	٧-١٤
	٦١٦,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	جري	٨٠٠	.	٨٠٠	١١٠٠	١٢٠٠	م.ط	٩-١٤
استقطاع ٣٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات											
استقطاع ١٠% لحين نهو الاعمال والملاحظات	٤٢٩,٦٦٤	٤٧,٦٩٦	٤٧٦,٩٦٠	جري	٥٤٢	.	٥٤٢	٨٨٠	٧٥٠	م.ط	١-١٦
	٨٢٩,٤٤٠	٩٢,١٦٠	٩٢١,٦٠٠	جري	١١٥٢	.	١١٥٢	٨٠٠	٩٥٠	م.ط	٢-١٦
	١,٣٤٤,٤٣٠	١٤٩,٣٧٠	١,٤٩٣,٧٠٠	جري	٢٢٩٨	.	٢٢٩٨	٦٥٠	٣٦٠	م.ط	٣-١٦
	٥٢,٧١,٣٧٢	٤,٦٦٩,٢٠١	٥٦,٧٤٠,٥٧٣								
الاجمالي											

المالك: الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

مدير عام المنشآت المالية والإدارية

التواقيع /  
م/ محمود الشيخ

أحمد عبد الجاد

مدير عام اعمال الكهرباء

التواقيع /  
م/ هبة تاج الدين



مهندس المشروع /

التواقيع /  
م/ كيرلس توفيق



المكتب التقني /

التواقيع /  
م/ الامير سعيد احمد

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكترونية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطورة - بهتيم - شبرا بنها) بالأمر المباشر  
من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٥/١٠) العقد رقم (٢٠٢٤/٢٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة: الرابعة عشر - الدائري ومحواه  
المنطقة: الرابعة عشر - الدائري ومحواه

مستخلص جاري رقم (٥)

ملاحظات	باقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	اجمالي قيمة الاعمال	جارى أم نهائى	كمية الاعمال المنفذة			الفئة	الكمية	الوحدة	نوع العمل	رقم العقد
					الاجمالى	الحالية	السابقة					
	٥٢,٧١,٣٧٢	٤,٦٦٩,٢٠١	٥٦,٧٤٠,٥٧٣		اجمالي ما سبق							
الاعمال الصحيحة												
استقطاع ٢٠ % لحين تبؤ الاعمال والملحوظات	١٧٠,١٤٤	٤٢,٥٣٦	٢١٤,٦٨٠	جارى	٢	.	٢	١٠٦٣٤٠	٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع صرف صحى اوتوماتيكية جاهزة ماركة SFA او ما يماثلها طراز SANISPEED .	٤
استقطاع ٥ % لحين تبؤ الاعمال والملحوظات	١٤,٥٣٥	٧٦٥	١٥,٣٠٠	جارى	١	.	١	١٥٣٠٠	١	مقط	ببارة مقاس ١*١ متر بعمق صافى ١ م (الفنه لاتشمل حديد التسلیج). (واحد بالمقطوعية)	٦,١
	٧,٦٠٠	٤٠٠	٨,٠٠٠	جارى	١٠	.	١٠	٨٠٠	١٠	م.م.م	قطر ٤ بوصة (عشرة متر طولي)	٢-٨
	٧٦,٦٠٨	٤,٠٣٢	٨٠,٦٤٠	جارى	١٤٤	.	١٤٤	٥٦٠	٣٥٠	م.م.م	قطر ٢٢ مم (ثلاثة وخمسون متر طولي)	١-١٠
	٣٩,٣٦٨	٢,٠٧٢	٤١,٤٤٠	جارى	١٤٨	.	١٤٨	٢٨٠	٥٤٠	م.م.م	قطر ٢٥ مم (خمسة واربعون متر طولي)	١٢,١
	١,٢٥٤	٦٦	١,٣٢٠	جارى	٦	.	٦	٢٢٠	١٥	م.م.م	قطر ٢٠ مم (خمسة عشر متر طولي)	٢-١٢
	٥,٢٢٥	٢٧٥	٥,٥٠٠	جارى	١٠	.	١٠	٥٥٠	١٠	م.م.م	قطر ٣ بوصة (عشرون متر طولي)	٢-١١
اعمال الحريق												
استقطاع ٢٠ % لحين تبؤ الاعمال والملحوظات	٥٧٦,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	جارى	٨	.	٨	٩٠٠٠	٩	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق (١+٢.٥) من انتاج بافاريا او ما يماثلها	١
استقطاع ٢٠ % لحين تبؤ الاعمال والملحوظات	١١٧,٦٠٠	٢٩,٤٠٠	١٤٧,٠٠٠	جارى	٢١	٢١	.	٧٠٠٠	٢٤	عدد	بالعدد توريد وتثبيت طفافية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم	٢
استقطاع ٢٠ % لحين تبؤ الاعمال والملحوظات	٢٣٧,٦٠٠	٥٩,٤٠٠	٢٩٧,٠٠٠	جارى	٥٤	.	٥٤	٥٥٠٠	٢٣٦	م.م.م	مواسير صلب قطر ٤ بوصة.	٢-٣
استقطاع ٥ % لحين تبؤ الاعمال والملحوظات	٥٤٨,٣٤٠	٢٨,٨٦٠	٥٧٧,٣٠٠	جارى	٢٦٠	.	٢٦٠	٤٤٢٠	٢٦٠	م.م.م	مواسير HDPE قطر ٤ بوصة.	٢-٥
	٥٣,٨٦٥,٦٤٦	٤,٩٨١,٠٠٧	٥٨,٨٤٦,٦٥٣		الاجمالي							
	٥٣,٨٦٥,٦٤٦				اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص							
	٤٧,٠٠٢,٨٩٧				مasic، صرفه حتى المستخلص رقم (٤)							
	٦,٨٦٢,٧٥٠				صافي المستخلص رقم (٥)							

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات / التوقيع / م/ محمود الشيخ  
م/ محمد جابر / م/ محمود المحامى  
م/ منشأة الاداره المركزية للطرق الدائري ومحواه  
م/ منشأة السيد عبدالله

الاداره المركزية للطرق الدائري ومحواه

م/ منشأة السيد عبدالله

</