



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ::::

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤٠).

لعملية : اعمال الجسر الترابي لوصلة ورشة محطة العاصمة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠,٩٠٦ الى الكم ٠٠,٩٠٦ بطول ٠,٩٠٦ كم المسار path02

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٤٢٨) في ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٣

بمبلغ : ١٥٠,١٢٢,١٩ جنيها (فقط تسعة عشرة مليون ومائتان واثنا عشر الف ومائة وخمسون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتبيه باللازم .

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريراً في ٢٠٢٥/٨٥/٢٠

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص جاري(١)
- ١ استماراة ٥٠ ع . ح .
- ٢ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ حصر المبولي الخرسانية للجانبين
- ١ محضر مسافة نقل الأساس
- ١ محضر مسافة اعمال اردم
- ١ محضر استلام الموقع



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الجريدة العامة للطرق والآبارى

قسم : لجنة إعادة عش - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : المؤسسة المصرية للمهندسة والجارة

الطلبات طيه ، أو :

بموجب **{ مستخلص حارى / اعمال الحرس البرازي لوطنه ورقة مخطوطة }** ممن مسروق
القطار الاهرباى السريع الخط الاول (العيد السخنة - العاصمة الادارية - العالمين - مطروح)
لتحقيق المصالحة من الامر رقم ٩٠٧، طول ٩٠,٩٧ كم امسار رقم PATH ٥٢

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو :

يسحب باسم **{ المؤسسة المصرية للمهندسة والجارة }**

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

القا


دورة

تفيد في السجل برقم :

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش

النفاذ ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط

النفاذ ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في ٢٠٢ سنة

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : الإيماء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإيماء :


(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيماء

بتاريخ _____

النفاذ ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رجوع في ٢٠٢ سنة _____ روايات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات

في ٢٠٢ سنة مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأمريكية ٤٦٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») إيماء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إيماءات موظفى الشطب

(٣) سحب

شيك
إذن صرف

النفاذ ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل


الشيك
الحوالات

(٥) أدرج في كشف

الشيك
الحوالات

(٦) استلمت

شيك
إذن صرف



في ٢٠٢ سنة

إيماء طالب أو كاتب التصدير

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص اعمال الجسر الترابي لوصلة ورشة محطة العاصمة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠,٩٠٦ الى الكم ٠٠,٩٠٠ بطول ٦ كم المسار path02
تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٤٢٨) في ٢٠٢٥....

نترى ان نرفق لسيادتكم مقاييس معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٨٥/١٨ .



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لوصلة ورشة محطة العاصمة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠ الى الكم ٠,٩٠٦ بطول ٠,٩٠٦ كم المسار path02

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٤/٨٧٣) في ٢٠٢٥/٤/٢٨ ... ٢٠٢٥/٢٠٢٤)

تم اسناد العملية عاليه علي : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

بموجب عقد: (٢٠٢٤/٨٧٣) في ٢٠٢٥/٤/٢٨ ... ٢٠٢٥/٢٠٢٤) بمبلغ: ١٩,٩٩٩,٨٤١ جنيهها.

● استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٩

● تمت الموافقة على المقايسة للعقد بمبلغ: ١٩,٩٩٩,٨٤١ جنيهها.

● تم اعداد مقاييس معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تتفايزه علي الطبيعه بعد

نهو أعمال الردم .

لذا نأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم نحو الموافقه على المقاييس المعدلة للعملية عاليه بمبلغ

١٩,٩٧٦,٧٦٣ جنيهها (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وسته وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وستون لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٥/٥/١٨ .



١٢



مشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة ورشة محطة العاصمة) شركة/ المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة Path 02 من الكم .+٠٠٠ .إلى الكم .٦٩٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتنة	الجمل
١	اعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتخصصة عدا التربة الصخرية (يستخدم الدبوز) وتسوية السطح بالات التسوية والرمل الجيد بالهراستات ل الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة الفصوصي ومحمل على البند تحويل ونقل الاتية الازلة لمسافة ٥٠٠ م مهور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للنماذج المقتصدة والمطاعات المرسية الموجبة و الرسومات التقنية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢٣	٥٨,١٩١.٩١	٣٦.٠٠	٢,٠٩٤,٩٠٨.٧٦
٢	اعمال الردم				
٢-١	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اتية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية سهل لا يزيد عن ٥٠ سم حي منقوش ٢٠ متر و سهل لا يزيد عن ٧٥ سم لاسكتان المنسوب التصميمي لتشكيل الحسر والاكاف (نسبة تحمل كأقيoria لا تقل عن ٦٥٪) و رشها بالياه الاصولية ل الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات ل الوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة الفصوصي ويتبع التنفيذ طبقاً للنماذج المقتصدة والمطاعات المرسية الموجبة و الرسومات التقنية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.				
٢-٢	ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل من ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمل لكل ٦٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم - و يتم احتساب علامة ١,٨٠ جنيه لكل ١ كم و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,٠٠ جنيه لكل ١ كم زاده عن مسافة ١٠٠ كم - الكبيات المفتوحة حتى اكتوبر ٢٠٢٤ - السعر يشمل التخليط بمشون و اعادة النقل و الاختبارات Plate Load Test				٦,٩١٢,٠٠٠.٠٠
٢-٣	مسافة نقل ٦ كم				
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اتية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية سهل لا يزيد عن ٥٠ سم حي منقوش ٢٠ متر و سهل لا يزيد عن ٧٥ سم لاسكتان المنسوب التصميمي لتشكيل الحسر والاكاف (نسبة تحمل كأقيoria لا تقل عن ٦٥٪) و رشها بالياه الاصولية ل الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات ل الوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة الفصوصي ويتبع التنفيذ طبقاً للنماذج المقتصدة والمطاعات المرسية الموجبة و الرسومات التقنية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.				
٢-٥	ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل من ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمل لكل ٦٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم - و يتم احتساب علامة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زاده عن مسافة ١٠٠ كم - الكبيات المفتوحة من ١٨ اكتوبر ٢٠٢٤ - السعر يشمل التخليط بمشون و اعادة النقل و الاختبارات Plate Load Test				
٣	طبيعة التأسيس				
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاجهار الصلبة المتدلية ناتج تكسير الكسارات والطاقة لمواصفات وقى حجم الحبيبات ١٠ - ١٠٠ مم والا زيد نسبة الماء من منقاش ٢٠٠ عن ١٢٪ و التدرج الاراد الاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كأقيoria عن ٥٪ و الا زيد نسبة الفاقد بجهاز لومن اجلحوس عن ٣٪ و الا زيد الاصتصاص عن ٦٪ و الا يقل عامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجاپاسكل و يتم فرده على طبقتين باستخدام الات التسوية الجديدة على لا يزيد سهل المقدمة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم و رشها بالياه الاصولية ل الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و المدك الجيد للهراستات ل الوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة الجافة الفصوصي و يتبع التنفيذ طبقاً للنماذج المقتصدة والمطاعات المرسية الموجبة و الرسومات التقنية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تغير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف	٢٣			٤,٦٩٩,٣٢١.٣٠
٣-٢	- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - و يتم احتساب علامة ٢,٧ جنيه لكل ١ كم و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زاده عن مسافة ١٠٠ كم - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية				٢,٦٧٧,١٩٦.٧٦



استشاري مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
م.م. مصطفى معوض





مشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة ورشة محطة العاصمة) شركة/ المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة 02 Path من الكم .+٠٠٠ .+٩٠٦

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتنة	الاجمالى
٤	طبقات الأساس				
٤-١	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاجهار الصبلية المترابطة لائق تكسير ويزيد نسبة الماء من متر قبل ٢٠ عن ٦% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا يقل نسبة تحمل كاليبورني عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة [EV2] من تجربة لوح التج محل عن ١٠٪. وجهاز اوتوكلاف يزيد نسبة المقادير بجزء من سبع الملايين عن ٩٥٪ والا يزيد الانصاف عن ١٠٪ و يتم فرها على طبقتين باستخدام الات النسوزية الجديدة على ان لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم و ريشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة الطلوبة والعمل الجيد للهرباس للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠٪) من الكثافة المعملية والقادة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زوايد عن مسافة نقل ٠٠٠ كم - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية</p>	٢٣			
٥	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				مسافة نقل ١٠٠ كم
٥-١	<p>بالمتر المسطوح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سلم ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحماية الأكتاف والمويل الجانبي تتكون من ٣ م سـن دولوميت متدرج ٤ + ٣ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير + سـك) على ان يكون السن تغليف ومسحوق ورأول حال من الشوائب والفاللة والخلاص ومواد الفرينة مع وضع قوم (بالتفاصيل) بسلسل ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب زبرة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تتحقق الخرسانة إيجاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سـم وتشطيب السطح ومهـنة الفواصل بالتوسيع الممول وتنفيذه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)</p>	٢٣	٣,١٩٣.٥٧	٥٧٧.٥٠	١,٨٤٤,٢٨٦.٦٨
٥-٢	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لخدمات الحمامات والمويل الجانبي تتكون من ٣ سـن دولوميت متدرج ٤ + ٣ م رمل حرش + ٢٨٠ كجم استن بوروناتندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير + سـك) على ان يكون السن تغليف ومسحوق ورأول حال من الشوابن والفاللة والخلاص ومواد الفرينة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب زبرة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تتحقق الخرسانة إيجاد لا يقل عن ٢٠ كجم / سـم وتشطيب السطح وتنفيذه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)</p>	٢٣	٣,٥٤٥.٠٠	٥٧٢.٠٠	١,٤٣٠,٠٠٠.٠
الأجمالي					



سيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

تنفيذ : اعمال الجسر الترابي لوصلة ورشة محطة العاصمة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠,٩٠٦ الى الكم ٠٠,٩٠٦ بطول ٠,٩٠٦ كم المسار path02

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٤٢٨) في ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٣

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي:-

- السيارة طبقاً لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محمولات اخرى طبقاً للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤/١٠/١٨

مرفقات : عدد: ()

١٢



مهندس /

أحمد الطهان

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	جارى ١
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البดوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	53,191.91
2	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و سماك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١,٨٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم مسافة نقل ٦ كم - حتى ١٨ أكتوبر/ ٢٠٢٤	٢م	80,000.00
3	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و سماك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ٦ كم - ما بعد ١٨ أكتوبر/ ٢٠٢٤	٢م	49,466.54
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم و الا يزيد نسبة الماء من مدخل ٢٠ .٠ و الندرة الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٥% و الا يزيد مساحة الفاقد بجهاز بوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل عامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجاپاسكل و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠.٩ كم	٢م	4,692.72
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١.٥ مم و الا يزيد نسبة الماء من مدخل ٢٠ .٠ و الندرة الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% و الا يقل عامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن ١٢٠ ميجاپاسكل و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز بوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩١%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠.٩ كم	٢م	3,193.57
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سماك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحماية الأكاف والمول الجانبي تكون من ٣٠،٨ سن دولوميت متدرج +٤،٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومسنوف والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالناصيل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى مناسب التربة التصميمية على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالتوبرمين المرمل وتنفيذ طبقة لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	2,500.00
7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادي لخدمات المحميات والمول الجانبي تكون من ٣٠،٨ سن دولوميت +٤،٤ ،٣ رمل حرش +٢٨،٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومسنوف والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى مناسب التصميمية على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و تشطيب السطح وتنفيذ طبقة لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات المنشورة و تعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	90.00

مهندس الهيئة

استشاري (مكتب الرائد)

مهندس الشركة المنفذة

E.C.E.T



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٥-٠٥-١٠

اسم المشروع : مشروع وصلة ورشة العاصمة الادارية (0+000 to 0+906)

شركة : المؤسسة المصرية للهندسة والت商贸

عقد: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٣

ملاحظات	الكمية	الوحدة	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	اسم الوصلة	م
مسافة نقل ٦ كم	58191.91	٣م	اعمال ردم احلال	0+906	0+000	Path 02	1
	58191.91	٣م	اعمال قطع احلال				2
مسافة نقل ٦ كم	71,274.63	٣م	اعمال ردم				3
مسافة نقل ١٠.٩ كم	4692.72	٣م	Prepared Subgrade				4
مسافة نقل ١٠.٩ كم	3193.57	٣م	Subballast				5

مهندس الهيئة

استشارى المساحة

مشعل عاصم
رقم: ٢٢٧٤٧٩٣٩٨٩٤٣٩
استشعار انتاهة
٩٠٤٥٣٦٥٩٤٢٩٤٢٧٤٩٧٢





محضر حصر كميات الميول الخرسانية

Path 02 : 0+000 - 0+740

شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد : ٢٠٢٤/٨٧٣ / ٢٠٢٥

التاريخ : ٢٠٢٥ / /

اسم المشروع : وصلة ورقة محطة العاصمة الادارية

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	الاجمالى ٣ م	الاجمالى ٢ م	الكمية ٣ م	الكمية ٢ م	الاتجاه	مسطاح / ميل	م
111.00	6,035.40		0.00	740.00	الأيمان	قديمة علوية	1
			0.00	4,698.20		ميل أول	2
			0.00	360.00		مسطاح أول	3
			0.00	237.20		ميل ثانى	4
			111.00	0.00		قديمة سفلية	7


ملاحظات : -

حصر رقم (١٠) ميول خرسانية

مهندس الهيئة

استشاري مكتب الرائد

مصطفى محمود



الشركة المنفذة



محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره .
 رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٧٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ بشأن اسناد اعمال الجسر الترابي لوصله ورشه محطة العاصمه ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافه من الكم ٠+٩٠٦ ، الي الكم ٠+٠٠٠ ، بطول ٩٠٦ كم المسار PATH 02 (بالأمر المباشر) لتنفيذ المشروع عليه .


فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ بحضور كلاً من :

ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
 ممثل الاستشاري (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)
 مدير المشروع - شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره - الشركة المنفذة

و قامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه و وجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) و عليه يكون تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه و اقفل المحضر على ذلك .

التوقعات :

الأسم	الوظيفة	التوقيع
م/ رامي سمير	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
م/ محمد عاصم ناصر محمد	ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
م/ عاصم ناصر محمد	مدير المشروع الشركة	





محضر معاينة

مسافة نقل لاعمال اساس

التاريخ : - / - / 2025

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (وصله ورشة العاصمه الاداريه)
تم رصد احداثيات الكساره الخاص بشركة / المؤسسه المصريه للهندسة والتجارة .

بحضور كلا من:-

(ممثل الهيئة العامه للطرق و الكباري)

م/ ابراهيم عبد الرحيم

(ممثل الاستشاري العام سيسترا)

م/ ابراهيم مختار

(ممثل الشركه المنفذه)

م/ عصرو احمد اكينى

و كانت احداثياته كالتالي:

الشمال	الشرق	الكساره
737382.707	720030.380	كساره العمار الجلاله
737454.341	719864.588	
736831.353	719870.350	
736758.611	720036.161	

ملاحظات:-

و كانت المسافة من الكساره الى قطاع الشركة المنفذة بمسافة 109 كم.

مهندس الهيئة العامه
للطرق و الكباري


الاستشاري العام
سيسترا

A. Mokhtar

- Transportation bonuses
matching the quantities
must be provided

- to be submitted

مهندس الشركة المنفذة





محضر معاينة

مسانه نقل لاعمال الردم

التاريخ : / ٢٠٢٥ /

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (وصله ورشه العاصمه الاداريه)
تم رصد احداثيات المحجر الخاص بشركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة .

بحضور كلا من :-

(ممثل الهيئة العامه للطرق والكباري)

١-م/ ابراهيم سعيد عبد الرحيم

(ممثل الاستشاري العام سيسترا)

٢-م/ أحمد مختار

(ممثل الشركه المنفذه)

٣-م/ عاصم ناصر

و كانت احداثياته كالتالي :

ـ الشمال	ـ الشرق	ـ رقم المحجر
796300.621	689636.505	P1
796268.648	690546.554	P2
796387.141	690573.934	P3
796470.570	689619.734	P4

ملاحظات:-

وكانت المسافة من المحجر الي قطاع الشركة المنفذة مدق ممهد بمسافة ٦٠ كم.

مهندس الهيئة العامه
للطرق والكباري

الاستشاري العام
سيسترا
A. Mokhtar

مهندس الشركة المنفذة

Path 02 : 0+000 - 0+740 - Right

شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتقيا

ملاحظات	أجتال المسطح (٢)	قمة سفلية			مسطح أول			قمة علوية			إلى محطة من محطة
		مilen (٣)	الكتبة (٢)	الكتبة (٢)	الطول (٢)	عرض (٢)	المسطح (٢)	الطول (٢)	عرض (٢)	المسطح (٢)	
	79.30	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.97
	85.70	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.29
	93.40	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.67
	101.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.05
	111.80	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.59
	115.60	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.78
	118.20	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.91
	113.20	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.66
	99.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.95
	103.50	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.18
	123.50	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.18
	137.20	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.86
	134.40	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.07
	134.70	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.74
	138.30	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.92
	141.40	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.07
	147.50	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	11.47
	154.30	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	11.72
	158.80	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.14
	162.60	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.75
	166.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	13.43
	168.80	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	13.80
	168.60	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.94
	170.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	7.72
	198.40	3.00	0.50	0.30	20.00	0.10	0.01	20.00	0.00	20.00	7.44
	197.20	3.00	0.50	0.30	20.00	0.10	0.01	20.00	0.00	20.00	7.13
	166.10	3.00	0.50	0.30	20.00	0.10	0.01	20.00	0.00	20.00	7.30
	161.90	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	148.80
	195.60	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	148.60
	245.50	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	150.00
	268.50	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	158.30
	272.80	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	157.10
	268.20	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	162.20
	256.80	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	162.20
	243.00	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.04	20.00	0.00	20.00	8.11
	232.20	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.50	20.00	0.00	20.00	8.11
	202.40	3.00	0.50	0.30	20.00	0.00	0.14	20.00	0.00	20.00	159.70
	6035.40	111.00			237.20			360.00			740.00
											إجمالي الكمية

استشاري مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

جعفر محمد حمود

