

مستخلص (٢) ختام

عن أعمال رقم كفأة طرية، استنـا / السـاعـة الـزـارـيـ الغـرـيـ (الـقطـاعـ الرـابـعـ) بـطـولـ ٣ـ٢ـ كـمـ
مركز استـنا مـحـافـظـةـ الأـقـصـىـ ضـمـنـ الـبـادـرـةـ الرـئـاسـيـةـ "ـ حـيـةـ كـرـيمـةـ"

تنفيذ شركة / احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

عن المدة من ٢٠٢٤/٧/١٥ حتى ٢٠٢٤/٧/٣١

بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤

ملاحظات	الملاحة	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او عجز	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	جارى او نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الوحدة	الفترة جنبيه	كمية المقايسة جنبيه	نوع العمل	١
يراعى تطبيق شروط وفنات العقد		٨٠٦٤٠٠	.	٨٠٦٤٠٠	نهائى	١٩٢٠	.	١٩٢٠	٢م	٤٢٠	١٩٢٠	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة و الزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة الكشط	١
العلامات الارشادية والتلخديه متواجدة ولوحات المشروع متواجدة		١٥٦٠٠	.	١٥٦٠٠		٦٠٠	.	٦٠٠	٣م	٦٠٠	٦٠٠	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢
وثالق التأمين موجودة		١٢٠٠	.	١٢٠٠		٦٠٠	.	٦٠٠		٦٠٠	٦٠٠	علاوة مسافة نقل ٢٠ كم	-
مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجد		٤٦٦٥٦٠	.	٤٦٦٥٦٠		١٩٢٠	.	١٩٢٠	٣م	٢٤٣	١٩٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	٣
		١٧٢٨٠٠	.	١٧٢٨٠٠		١٩٢٠	.	١٩٢٠		٩٠	١٩٢٠	علاوة مسافة نقل ٨٠ كم	-
التقرير الشهري والبرنامج الزمني متواجد		٤٥٧٣٢٠	.	٤٥٧٣٢٠		١٤٨٠	٦٠٠	١٤٢٠	٢م	٣٠٩	١٤٨٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفالية بسماكة ٦ سم	٤
سيارة المعمل والمعدات متواجدة		١١٥٤٤٠	.	١١٥٤٤٠		١٤٨٠	٦٠٠	١٤٢٠	٢م	٧٨	١٤٨٠	بالمتر المسطح انشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والأساس القائمة معا	٥
مع مراعاة خصم ما ورد بمحضر الاستلام الابتكاني ومحضر التقييم		٩٥٧٦٠	.	٩٥٧٦٠		٣٩٩	١٩	٣٨٠	طن	٢٤٠٠	٣٩٩	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٦
		٧١٠٤٠	.	٧١٠٤٠		١٤٨٠	٦٠٠	١٤٢٠	٢م	٤٨	١٤٨٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الاسفلت السائل متوسط التطوير m.c.o بمعدل ١ كجم/٣م ^٢	٧
		٨٨٦٨٩٦٠		٨٨٦٨٩٦٠		الإجمالي							
		٤٤٣٤٤,٨		٤٤٣٤٤,٨		٥٪ طبقاً للمقاومة							
		٨٨٢٤٦١٥,٢		٨٨٢٤٦١٥,٢		الاجمالي							

فقط (ثمانية مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة عشر جنيها وثلاث قرشا) لا غير

تحرير فى / ٢٠٢٤ /

الجهة المالكة
مهندس المشروع / عاصم عبد الله
م/ محمد عاصم عبد الله

جشنى المشروع / مصطفى قرداد
م/ محمود قرداد

مدير عام الصيانة
عبدالرحيم محمد حسين
مهندس /

الشركة المئذنة
م/ محمد مجاهد



رئيس الادارة المركزية
مهندس / عماد حسين

اقرر بن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة به ظهرها وقدرها
تحريراً في

نهائياً
غير واردة بمسك الشروط اعتمد من

ملحوظة الليل

تحرير في

الاستقطاعات	
١٣١١٢,٧٦	تأمين
٦٦٩٤,١٢	دمغات
٠,٠٠	معمل
	الاجمالي

يراعي خصم ماستجد بمحضر تقييم العملية

٤١٠٦٢٣٦٠

٨٨٢٤٦١٥,٢	جملة الاعمال
٨٥٦٢٣٦٠	السابق صرفه
٢٦٢٢٥٥,٢٠	المستحق صرفه

اجمالي الاستقطاعات
الصافي

