

عن عملية: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
لتنفيذ المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم (اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر) (بالأمر المباشر).

مستخلص جاري رقم: (1)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 5 / 2024

تنفيذ شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

العقد رقم : (2024/2023/1489) بتاريخ: 30 / 4 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس المعجدة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه		قرش / جنيه	
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن: 1 : سن 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة 1:2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المواد المحجيرة . يتم احتساب 1.3 جنية للكم طبقا لمسافة النقل .										يراعي تطبيق نصوص العقد
											مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
											وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
											التقارير (المبدئي - الإسيوعي - الشهري) متواجدة.
	لمسافة نقل 20 كم طبقا للمفاوضة	344.00	24200	م3	0	22000	22000	7568000.00	0	0	لوحات المشروع متواجدة
2-3	علاوة مسافة نقل 96 كم	98.80	24200	م3	0	22000	22000	2173600.00	0	0	
3-3	كارتة توريد سن	25.00	24200	م3	0	22000	22000	550000.00	0	0	المعدات متواجدة.
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
البرنامج الزمني متواجد											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)											



يعتمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م. ع. ع. /
م. ع. ع. /

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)
مهندس / طارق يوسف الخازن
التوقيع /

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
الاسم / مصطفى شمسان
التوقيع /
الاسم / محمد /
التوقيع /

الاستشاري العام
(systra)
التوقيع /

استشاري الهيئة (مكتب انترانس)
مدير المشروع
التوقيع /

الشركة المنفذة
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /

عن عملية: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) لتنفيذ المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم (اعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر) (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

اسم المقاول :

العقد رقم (1489) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (جاري 1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
—	٥١٤٥٨٠	5% تأمين أعمال
٤٠	٢٢٥٦٢٣	رسم الدمغة
٢٥	٩٨٠١٥	حساب الارباح التجارية والصناعية
—	—	تكاليف معمل
—	—	15% مصاريف ادارية
—	—	14% ضريبة قيمة مضافة

عادي

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التي تمت الان	١٠٢٩١٦٠٠	—
محجوز	—	—
مصرح بصرفه	—	—
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	١٠٢٩١٦٠٠	—
جملة الاستقطاعات	—	—
صافي المبلغ المستحق	—	—
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٤٩٠٠٧٦	٢٠
حساب التامينات الاجتماعية	١٧٦٤٢٧	٤٥
الصافي النهائي	—	—

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

(٦) استلمت _____
 شريك
 إذن صرف
 امضاء طالب أو كاتب التصدير
 في _____ سنة ٢٠٢