

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
مرحلة استكمال الحفر والردم حبي (2) وأعمال الفاتر والسجج الصناعي المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تفصيل شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 5 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجب قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
3-1	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤدي إلى معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل الآلية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وذلك بعد أن تشون بجانب القطاع لتجف لم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر لتصبح 1.1 جنيه/ كم لمسافة النقل ابتداء من 4/5/2023 - علاوة زيادة السولار 1 جنيه/ 3م ابتداء من 4/5/2023	34.00	16000	م3	0	15200	15200	516800.00	0	516800.00	يراعي تطبيق نصوص العقد مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
4-1	علاوة مسافة نقل 15 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	15.95	16000	م3	0	15200	15200	242440.00	0	242440.00	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
5-1	علاوة زيادة السولار بعد تاريخ 4/5/2023	1.00	16000	م3	0	15200	15200	15200.00	0	15200.00	
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشييدها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الرموية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التكم عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التكم لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل مواقع العمل - السعر لا يشمل القيمة المحجيرة.										التقارير (المبدئي - الإجمالي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
2-2	مسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضة علاوة مسافة نقل (26.73) كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	67.20	12000	م3	0	11400	11400	766080.00	0	766080.00	المعدات متواجدة.
3-2	كارتة توريد آتربة	37.095	12000	م3	0	11400	11400	422883.00	0	422883.00	
4-2	قيمة المواد المحجيرة للآتربة بالإضافة إلى نسبة التكم 25% + 12% استقطاعات	13.00	12000	م3	0	11400	11400	148200.00	0	148200.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد ورش طبقة فتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة الغار من مختل 200 عن 5% والنشر الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن: 2 : سن 4 : سن 6 بسببة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة 2:1 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن 45% والفة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل 20 كم . - الفنة شاملة قيمة المواد المحجيرة . - يتم احتساب 1.3 جنيه لكل كم طبقا لمسافة النقل .	344.00	17000	م3	0	14330	14330	4929520.00	0	4929520.00	البرنامج الزمني متواجد مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
2-3	مسافة نقل 20 كم طبقا للمفاوضة علاوة مسافة نقل 96 كم	98.80	17000	م3	0	14330	14330	1415804.00	0	1415804.00	
3-3	كارتة توريد سن	25.00	17000	م3	0	14330	14330	358250.00	0	358250.00	
6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكستائل مستورد التخلخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لذت وزن لا يقل عن 400 جم/م2	60.00	12500	م2	0	11875	11875	712500.00	0	712500.00	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											10,038,397.00
اجمالي قيمة الاستقطاعات											0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											10,038,397.00
ما سبق صرفه											0.00
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)											10,038,397.00

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ
المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى

المقاول تحويراً / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصفحة الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات

الاسم / مصطفى شعبان

التوقيع /

الاستشاري العام
(systra)

الاسم /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات

الاسم /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات

الاسم /

التوقيع /

تحويراً /

شركة المتفلة

الاسم /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بن سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /