

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
مرحلة استكمال الحفر والردم حبي (2) وأعمال الفلتر والسجج الصناعي المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تفصيل شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 5 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجب قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
3-1	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤدي على معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل الآلية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وذلك بعد أن تشون بجانب القطاع لتجف لم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر لتصبح 1.1 جنيه/ كم لمسافة النقل ابتداء من 4/5/2023 - علاوة زيادة السولار 1 جنيه/ 3م ابتداء من 4/5/2023	34.00	16000	م3	0	15200	15200	516800.00	0	516800.00	يراعي تطبيق نصوص العقد مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
4-1	علاوة مسافة نقل 15 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	15.95	16000	م3	0	15200	15200	242440.00	0	242440.00	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
5-1	علاوة زيادة السولار بعد تاريخ 4/5/2023	1.00	16000	م3	0	15200	15200	15200.00	0	15200.00	
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشيغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الرموية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التكم عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التكم لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل مواقع العمل - السعر لا يشمل القيمة المحجزة.										التقارير (المبدئي - الإجمالي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
2-2	مسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضة علاوة مسافة نقل (26.73) كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	67.20	12000	م3	0	11400	11400	766080.00	0	766080.00	المعدات متواجدة.
3-2	كارتة توريد آتربة	37.095	12000	م3	0	11400	11400	422883.00	0	422883.00	
4-2	قيمة المواد المحجزة للآتربة بالإضافة إلى نسبة التكم 25% + 12% استقطاعات	13.00	12000	م3	0	11400	11400	148200.00	0	148200.00	
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد ورش طبقة فتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة الغار من مختل 200 عن 5% والنشر الوارد بالاشترائط الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن: 2: سن: 4 او سن 6 بلسية 1:1:1 والا يقل معامل المرونة 2:1 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن 45% والفة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل 20 كم . - الفنة شاملة قيمة المواد المحجزة . يتم احتساب 1.3 جنيه لكل كم طبقا لمسافة النقل .	344.00	17000	م3	0	14330	14330	4929520.00	0	4929520.00	البرنامج الزمني متواجد مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
2-3	مسافة نقل 20 كم طبقا للمفاوضة علاوة مسافة نقل 96 كم	98.80	17000	م3	0	14330	14330	1415804.00	0	1415804.00	
3-3	كارتة توريد سن	25.00	17000	م3	0	14330	14330	358250.00	0	358250.00	
6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكستائل مستورد التخلخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لذت وزن لا يقل عن 400 جم/م2	60.00	12500	م2	0	11875	11875	712500.00	0	712500.00	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											10,038,397.00
اجمالي قيمة الاستقطاعات											0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											10,038,397.00
ما سبق صرفه											0.00
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)											10,038,397.00

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ
المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحويرا / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصفحة الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات

الاسم / مصطفى شعبان

التوقيع /

الاستشاري العام
(systra)

الاسم /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات

الاسم /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات

الاسم /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بن سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع /

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
مرحلة استكمال الحفر والردم حتي (2-) وأعمال الفلتر والنسيج الصناعي المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم
(بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شاذلي عباس"

اسم المقاول :

العقد رقم (1501) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (جاري 1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
١٥	٥٠٩١٩	5% تأمين أعمال
٩٠	٢٢٩٨٤٥	رسم المفعة
٨٠	٩٥٦٠٣	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		15% مصاريف ادارية
		14% ضريبة قيمة مضافة

يتم خصم مبلغ سبعة اربعمائة الف وخمسة مائة
فقط من غير نظير عدم توافر الجارية لمدة (١٩) يوم

٤١٥ --

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	—	١٠٣٨٣٩٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	—	١٠٣٨٣٩٧
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٩٠	٤٧٨٠١٨
حساب التامينات الاجتماعية	٨٥	١٧٢٠٨٦
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا،

مارة لاعتماد الصرف
مصلحة العامة للمعروف والمعاشرة

ایک نوا پرست

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : الرفع الاستدوي

شينك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي: مد احمد سارني عثمان

[illegible]

100

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
١٠-٢٨٢٩٧٠					جميع المصاريف العامة المستحقة
١٠-٢٨٢٩٧٠					الخطوات المتخذة لتفويض العمل
					١٩٦٠ - ١٩٦١ - ١٩٦٢ - ١٩٦٣ - ١٩٦٤ - ١٩٦٥ - ١٩٦٦ - ١٩٦٧ - ١٩٦٨ - ١٩٦٩ - ١٩٧٠ - ١٩٧١ - ١٩٧٢ - ١٩٧٣ - ١٩٧٤ - ١٩٧٥ - ١٩٧٦ - ١٩٧٧ - ١٩٧٨ - ١٩٧٩ - ١٩٨٠ - ١٩٨١ - ١٩٨٢ - ١٩٨٣ - ١٩٨٤ - ١٩٨٥ - ١٩٨٦ - ١٩٨٧ - ١٩٨٨ - ١٩٨٩ - ١٩٩٠ - ١٩٩١ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ - ١٩٩٦ - ١٩٩٧ - ١٩٩٨ - ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ - ٢٠١١ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨ - ٢٠٢٩ - ٢٠٣٠ - ٢٠٣١ - ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣ - ٢٠٣٤ - ٢٠٣٥ - ٢٠٣٦ - ٢٠٣٧ - ٢٠٣٨ - ٢٠٣٩ - ٢٠٤٠ - ٢٠٤١ - ٢٠٤٢ - ٢٠٤٣ - ٢٠٤٤ - ٢٠٤٥ - ٢٠٤٦ - ٢٠٤٧ - ٢٠٤٨ - ٢٠٤٩ - ٢٠٥٠ - ٢٠٥١ - ٢٠٥٢ - ٢٠٥٣ - ٢٠٥٤ - ٢٠٥٥ - ٢٠٥٦ - ٢٠٥٧ - ٢٠٥٨ - ٢٠٥٩ - ٢٠٦٠ - ٢٠٦١ - ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣ - ٢٠٦٤ - ٢٠٦٥ - ٢٠٦٦ - ٢٠٦٧ - ٢٠٦٨ - ٢٠٦٩ - ٢٠٧٠ - ٢٠٧١ - ٢٠٧٢ - ٢٠٧٣ - ٢٠٧٤ - ٢٠٧٥ - ٢٠٧٦ - ٢٠٧٧ - ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩ - ٢٠٨٠ - ٢٠٨١ - ٢٠٨٢ - ٢٠٨٣ - ٢٠٨٤ - ٢٠٨٥ - ٢٠٨٦ - ٢٠٨٧ - ٢٠٨٨ - ٢٠٨٩ - ٢٠٩٠ - ٢٠٩١ - ٢٠٩٢ - ٢٠٩٣ - ٢٠٩٤ - ٢٠٩٥ - ٢٠٩٦ - ٢٠٩٧ - ٢٠٩٨ - ٢٠٩٩ - ٢١٠٠ - ٢١٠١ - ٢١٠٢ - ٢١٠٣ - ٢١٠٤ - ٢١٠٥ - ٢١٠٦ - ٢١٠٧ - ٢١٠٨ - ٢١٠٩ - ٢١١٠ - ٢١١١ - ٢١١٢ - ٢١١٣ - ٢١١٤ - ٢١١٥ - ٢١١٦ - ٢١١٧ - ٢١١٨ - ٢١١٩ - ٢١٢٠ - ٢١٢١ - ٢١٢٢ - ٢١٢٣ - ٢١٢٤ - ٢١٢٥ - ٢١٢٦ - ٢١٢٧ - ٢١٢٨ - ٢١٢٩ - ٢١٣٠ - ٢١٣١ - ٢١٣٢ - ٢١٣٣ - ٢١٣٤ - ٢١٣٥ - ٢١٣٦ - ٢١٣٧ - ٢١٣٨ - ٢١٣٩ - ٢١٤٠ - ٢١٤١ - ٢١٤٢ - ٢١٤٣ - ٢١٤٤ - ٢١٤٥ - ٢١٤٦ - ٢١٤٧ - ٢١٤٨ - ٢١٤٩ - ٢١٥٠ - ٢١٥١ - ٢١٥٢ - ٢١٥٣ - ٢١٥٤ - ٢١٥٥ - ٢١٥٦ - ٢١٥٧ - ٢١٥٨ - ٢١٥٩ - ٢١٦٠ - ٢١٦١ - ٢١٦٢ - ٢١٦٣ - ٢١٦٤ - ٢١٦٥ - ٢١٦٦ - ٢١٦٧ - ٢١٦٨ - ٢١٦٩ - ٢١٧٠ - ٢١٧١ - ٢١٧٢ - ٢١٧٣ - ٢١٧٤ - ٢١٧٥ - ٢١٧٦ - ٢١٧٧ - ٢١٧٨ - ٢١٧٩ - ٢١٨٠ - ٢١٨١ - ٢١٨٢ - ٢١٨٣ - ٢١٨٤ - ٢١٨٥ - ٢١٨٦ - ٢١٨٧ - ٢١٨٨ - ٢١٨٩ - ٢١٩٠ - ٢١٩١ - ٢١٩٢ - ٢١٩٣ - ٢١٩٤ - ٢١٩٥ - ٢١٩٦ - ٢١٩٧ - ٢١٩٨ - ٢١٩٩ - ٢٢٠٠ - ٢٢٠١ - ٢٢٠٢ - ٢٢٠٣ - ٢٢٠٤ - ٢٢٠٥ - ٢٢٠٦ - ٢٢٠٧ - ٢٢٠٨ - ٢٢٠٩ - ٢٢١٠ - ٢٢١١ - ٢٢١٢ - ٢٢١٣ - ٢٢١٤ - ٢٢١٥ - ٢٢١٦ - ٢٢١٧ - ٢٢١٨ - ٢٢١٩ - ٢٢٢٠ - ٢٢٢١ - ٢٢٢٢ - ٢٢٢٣ - ٢٢٢٤ - ٢٢٢٥ - ٢٢٢٦ - ٢٢٢٧ - ٢٢٢٨ - ٢٢٢٩ - ٢٢٣٠ - ٢٢٣١ - ٢٢٣٢ - ٢٢٣٣ - ٢٢٣٤ - ٢٢٣٥ - ٢٢٣٦ - ٢٢٣٧ - ٢٢٣٨ - ٢٢٣٩ - ٢٢٤٠ - ٢٢٤١ - ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣ - ٢٢٤٤ - ٢٢٤٥ - ٢٢٤٦ - ٢٢٤٧ - ٢٢٤٨ - ٢٢٤٩ - ٢٢٥٠ - ٢٢٥١ - ٢٢٥٢ - ٢٢٥٣ - ٢٢٥٤ - ٢٢٥٥ - ٢٢٥٦ - ٢٢٥٧ - ٢٢٥٨ - ٢٢٥٩ - ٢٢٦٠ - ٢٢٦١ - ٢٢٦٢ - ٢٢٦٣ - ٢٢٦٤ - ٢٢٦٥ - ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧ - ٢٢٦٨ - ٢٢٦٩ - ٢٢٧٠ - ٢٢٧١ - ٢٢٧٢ - ٢٢٧٣ - ٢٢٧٤ - ٢٢٧٥ - ٢٢٧٦ - ٢٢٧٧ - ٢٢٧٨ - ٢٢٧٩ - ٢٢٨٠ - ٢٢٨١ - ٢٢٨٢ - ٢٢٨٣ - ٢٢٨٤ - ٢٢٨٥ - ٢٢٨٦ - ٢٢٨٧ - ٢٢٨٨ - ٢٢٨٩ - ٢٢٩٠ - ٢٢٩١ - ٢٢٩٢ - ٢٢٩٣ - ٢٢٩٤ - ٢٢٩٥ - ٢٢٩٦ - ٢٢٩٧ - ٢٢٩٨ - ٢٢٩٩ - ٢٣٠٠ - ٢٣٠١ - ٢٣٠٢ - ٢٣٠٣ - ٢٣٠٤ - ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦ - ٢٣٠٧ - ٢٣٠٨ - ٢٣٠٩ - ٢٣١٠ - ٢٣١١ - ٢٣١٢ - ٢٣١٣ - ٢٣١٤ - ٢٣١٥ - ٢٣١٦ - ٢٣١٧ - ٢٣١٨ - ٢٣١٩ - ٢٣٢٠ - ٢٣٢١ - ٢٣٢٢ - ٢٣٢٣ - ٢٣٢٤ - ٢٣٢٥ - ٢٣٢٦ - ٢٣٢٧ - ٢٣٢٨ - ٢٣٢٩ - ٢٣٣٠ - ٢٣٣١ - ٢٣٣٢ - ٢٣٣٣ - ٢٣٣٤ - ٢٣٣٥ - ٢٣٣٦ - ٢٣٣٧ - ٢٣٣٨ - ٢٣٣٩ - ٢٣٤٠ - ٢٣٤

المختتم ذو التاريخ

8-91 $\frac{c-c}{\sqrt{11}}$

رئيس المصلحة
السيد ابو بكر بن

علامة

سنة ٢٠٢٢

الامضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

جاری

الإيرادات

توقيع الكاتب الموقوف بالسجل :-

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع فی ————— سنة ۲۰۲

شیک

ذَن صَرَف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

امضاءات موظفي الشطب

امضاء الكاتب المنوط : _____

مضاء الكاتب المنوط : _____

مضاء الكاتب المنوط : _____

فر. _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أه كاتب التصدير

شیک

إذن صرف

(۶) استلمت