

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+760 الى الكم 336+980 بطول 0.220 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-1) اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة
عن شهر مايو 2023 وما يليه

تنفيذ :شركة الصفوة العامة للمقاولات

0.00 3م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	البند
	العرض	طول		الى	من		
3795.00	17.25	220	29-5-2023	336+980	336+760	CL 1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من لاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
3795.00	الاجمالي						
3795.00	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاخر

مهندس الاستشاري

مكتب (أ.د.) خالد قنديل

م / سيد سيف

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+760 الى الكم 336+980 بطول 0.220 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-1) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية
عن شهر مايو 2023 وما يليه

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	الإبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
3061.20	25.51	120	12/6/2023	336+880	336+760	C1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات لميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياة لأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك لجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوي (ومحمل علي البند تحميل ينقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات لعرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بالبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات لمهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج لحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1C جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .
2502.00	25.02	100	13/6/2023	336+980	336+880	C2	
5563.20	الاجمالي						
5563.20	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريتي مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين)
في المسافة من الكم 336+760 الى الكم 336+980 بطول 0.220 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

عن شهر مايو 2023 وما يليه

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
560.00	3.50	160	19/6/2023	336+920	336+760	F-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهاسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
154.80	2.58	60	19/6/2023	336+980	336+920	F-2	
560.00	3.50	160	22/6/2023	336+920	336+760	F-3	
154.80	2.58	60	22/6/2023	336+980	336+920	F-4	
476.80	2.98	160	7/8/2023	336+920	336+760	F-5	
109.80	1.83	60	7/8/2023	336+980	336+920	F-6	
657.60	4.11	160	27/8/2023	336+920	336+760	F-7	
209.40	3.49	60	28/8/2023	336+980	336+920	F-8	
209.40	3.49	60	30/8/2023	336+980	336+920	F-9	
829.40	3.77	220	19/9/2023	336+980	336+760	F-10	
1029.60	4.68	220	1/10/2023	336+980	336+760	F-11	
1027.40	4.67	220	12/10/2023	336+980	336+760	F-12	
1018.60	4.63	220	14/10/2023	336+980	336+760	F-13	
1003.20	4.56	220	23/10/2023	336+980	336+760	F-14	
1001.00	4.55	220	6/11/2023	336+980	336+760	F-15	
9001.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
9001.80	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري

مكتب م / خالد خليل

م / سيد هاشم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+760 الى الكم 336+980 بطول 0.220 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل تربة 164 كم (80%)

طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتري		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
448.00	80%	3.50	160	19/6/2023	336+920	336+760	F-1
123.84	80%	2.58	60	19/6/2023	336+980	336+920	F-2
448.00	80%	3.50	160	22/6/2023	336+920	336+760	F-3
123.84	80%	2.58	60	22/6/2023	336+980	336+920	F-4
381.44	80%	2.98	160	7/8/2023	336+920	336+760	F-5
87.84	80%	1.83	60	7/8/2023	336+980	336+920	F-6
526.08	80%	4.11	160	27/8/2023	336+920	336+760	F-7
167.52	80%	3.49	60	28/8/2023	336+980	336+920	F-8
167.52	80%	3.49	60	30/8/2023	336+980	336+920	F-9
663.52	80%	3.77	220	19/9/2023	336+980	336+760	F-10
823.68	80%	4.68	220	1/10/2023	336+980	336+760	F-11
821.92	80%	4.67	220	12/10/2023	336+980	336+760	F-12
814.88	80%	4.63	220	14/10/2023	336+980	336+760	F-13
802.56	80%	4.56	220	23/10/2023	336+980	336+760	F-14
800.80	80%	4.55	220	6/11/2023	336+980	336+760	F-15
7201.44	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
7201.44	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري

مكتب ك/ خالد فتاح

م / سيد محمد

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

مهندس الاستشاري
مكتب ك/ خالد فتاح
م / سيد محمد
القطاع الخامس
القطار الكهربائي السريع

مشروع: القطار الكهربائي السريع
م / محمد خليل

ATSAHWA
GENERAL CONTRACTING
م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 336+760 الى الكم 336+980 بطول 0.220 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل تربة 114 كم (20 %)

طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
112.00	20%	3.50	160	19/6/2023	336+920	336+760	F-1
30.96	20%	2.58	60	19/6/2023	336+980	336+920	F-2
112.00	20%	3.50	160	22/6/2023	336+920	336+760	F-3
30.96	20%	2.58	60	22/6/2023	336+980	336+920	F-4
95.36	20%	2.98	160	7/8/2023	336+920	336+760	F-5
21.96	20%	1.83	60	7/8/2023	336+980	336+920	F-6
131.52	20%	4.11	160	27/8/2023	336+920	336+760	F-7
41.88	20%	3.49	60	28/8/2023	336+980	336+920	F-8
41.88	20%	3.49	60	30/8/2023	336+980	336+920	F-9
165.88	20%	3.77	220	19/9/2023	336+980	336+760	F-10
205.92	20%	4.68	220	1/10/2023	336+980	336+760	F-11
205.48	20%	4.67	220	12/10/2023	336+980	336+760	F-12
203.72	20%	4.63	220	14/10/2023	336+980	336+760	F-13
200.64	20%	4.56	220	23/10/2023	336+980	336+760	F-14
200.20	20%	4.55	220	6/11/2023	336+980	336+760	F-15
1800.36	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
1800.36	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري

مكتب م / خالد فنديل

م / محمد صيف

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

شركة
القطاع الخامس
القطار الكهربائي السريع
مكتب م / خالد فنديل
م / محمد صيف

شركة
مكتب XYZ
م / محمد خليل

شركة
م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين)
في المسافة من الكم 336+760 الى الكم 336+980 بطول 0.220 كيلو متر

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

طبقاً للمفاضله بتاريخ 2023-12-18

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات

الكمية	الابعاد (متر)		الارتفاع	الموقع الكيلومتر		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
560.00	100%	3.50	160	19/6/2023	336+920	336+760	F-1
154.80	100%	2.58	60	19/6/2023	336+980	336+920	F-2
560.00	100%	3.50	160	22/6/2023	336+920	336+760	F-3
154.80	100%	2.58	60	22/6/2023	336+980	336+920	F-4
476.80	100%	2.98	160	7/8/2023	336+920	336+760	F-5
109.80	100%	1.83	60	7/8/2023	336+980	336+920	F-6
657.60	100%	4.11	160	27/8/2023	336+920	336+760	F-7
209.40	100%	3.49	60	28/8/2023	336+980	336+920	F-8
209.40	100%	3.49	60	30/8/2023	336+980	336+920	F-9
829.40	100%	3.77	220	19/9/2023	336+980	336+760	F-10
1029.60	100%	4.68	220	1/10/2023	336+980	336+760	F-11
1027.40	100%	4.67	220	12/10/2023	336+980	336+760	F-12
1018.60	100%	4.63	220	14/10/2023	336+980	336+760	F-13
1003.20	100%	4.56	220	23/10/2023	336+980	336+760	F-14
1001.00	100%	4.55	220	6/11/2023	336+980	336+760	F-15
9001.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
9001.80	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريتا مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م/ شيمس سيف
القطاع الخاص
القطار الكهربائي السريع

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عادل

ATSALWA
GENERAL CONTRACTING
م.م. محمد عادل