



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - منطقة البحيرة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢٦
عدد المرفقات:
التاريخ: ١١/٨/٢٠٢٣
التوقيع:

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٤) ختامي لعملية رفع كفاءة طريق
حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبو المطامير محافظة البحيرة
بطول ١١ كم .
عقد رقم (٧٢٦/٢٠٢٢/٢٠٢٣) .

تنفيذ شركة : النبال العامة للإنشاء والطرق.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / /

مدير المشروع

م / أمير هلال

مدير عام التنفيذ و الصيانة

م / سعد علي مصطفى



رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
مهندس /
مجدي عبدالسلام عامر

استثمار لاجتماع المصرف

مادة الاعتماد الصرف
المصلحة :
المس :
المبلغ المستحق إلى :
الطلاب طلب : أ ر :
موجب { صالحة رقم (ع) ختاصي

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : أصرف المندوب

شريك على الخارج
بمسحوب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو
شركة النيل العامة للإنشاء والإقامة

بيانات المواليد		
رقم	التاريخ	الجنس
	٢٨٥٢١٩٧	♀
	٢٨٥٢١٩٧	♀

الم

مكتب المراجعة

زئيمىر القسم

Y. J. — — —

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتاب الموطأ

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع المحصم					
نوع المحصم						بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	محل	بند	صاحب رقيم (ع) خناصي أعمال في كفارة صليبي حوش بنفسه (FDR) صرلر أبا عطا صر صا	
إجمالي الأصل							
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات					
رسم الدمغة	عادي	إضافي	دمغة ترقيع				
				قرش	جنيه		

الحتم ذو التاريخ

راجع

البحر المملحة

علامة

٢٠١ سنة _____

(۱) اقرار کاتب سجل الطبعات والنشازات؛

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها علم الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري
الائرادات

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

الحتم ذو التاريخ

٢٠ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب

الحسن عساف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي سنة ٢٠١١ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

Page (2)

شعبه
ایجاد و توسعه

الشركات

المسؤولات

الشكايات

المسؤوليات

(۴) قید فی سبیل

(۵) اُدراج فی کشف

مستخلص رقم (٤) ختامي

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المظامير بتقنية (FDR) مركز أبو المظامير محافظة البحيرة بطول ١١ كم (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢٦) تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٧/١

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمفاوضة	مقدار العمل المسابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه		
٤	أعمال توريد اترية رمليه لاتشاء الجسر والاكتاف	١٢٥	✓	م	١٠٠٠٠	٠	٣١٥.٨٤	✓	نهائي	٣٩٤٨٠.٠٠			٣٩٤٨٠.٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل MCO بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢	٢٩	✓	م	٧٥٠٠٠	٤٢٧٢٠	٢٢٤٩	✓	نهائي	١٣٠٤١٠١.٠٠	٠	٠	١٣٠٤١٠١.٠٠	البرنامج الزمني والتقارير الاسبوعية والشهرية متواجده
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة تدرج ٣ سمك ٦ سم	١٥٦	✓	م	٧٥٠٠٠	٤٢٧٢٠	٢٢٤٩	✓	نهائي	٧٠١٥١٦٤.٠٠	٠	٠	٧٠١٥١٦٤.٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده يراعي تطبيق خصومات لجنة الاستلام الابتدائي و التقييم
١٠	إنشاء طبقة أساس مثبت سمك ٢٥ سم بإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا (FDR)	٦٣	✓	م	٥٠٠٠٠	٤٣٦٩٠	٢٢٩٩	✓	نهائي	٢٨٩٧٣٠٧.٠٠	٠	٠	٢٨٩٧٣٠٧.٠٠	المعمل متواجد وثيقة التأمين متواجدة
١١	أعمال توريد واصفاه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات بالنسب المقررة بالخطة التصميمية	٢٢٥٠	✓	طن	١٤٠٠	١٠٦٧	٥٩.٧٣	✓	نهائي	٢٥٣٥١٤٢.٥٠	٠	٠	٢٥٣٥١٤٢.٥٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
	فني تأمين سلامة المرور متواجد													
	الحد الانسي من المعدات متواجد												١٣٧٩١١٩٤.٥	
	الكرافن متواجد												١٣٧٢٢٢٣٨.٥٣	
	يراعي خصم مبلغ وقدره (١٢١١٤) جنيها نظير اجراء تدوير معليه بمعمل المنطقة												٩٨٨٦٩٢٨	
	المستحق صرف												٣٨٣٥٣١٠.٥٣	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول

المحاسب /

تحريرا في سنة ٢٠٢٢
على حساب

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات نهائيا

مهندس الشركة

م / محمد عبدالحكيم

مدير المشروع

م / امير هلال

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / سعد علي مصطفى

رئيس الادارة المركزية

(المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

مهندس / مجدي عبد السلام عامر