



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٤) جاري لعملية أعمال إنشاء تنفيذ كوبرى  
نهاية النوبارية من طريق الاسكندرية الصحراوي الي نهاية النوبارية ( اتجاه النوبارية ) عند الكيلو ٢٧١,٧٥٠  
ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع ( السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

عقد رقم ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٢ )

تنفيذ: شركة جاما للبنية التحتية

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ....

مهندس الهيئة

م/ احمد الشاعر

مدير المشروع

م/ أحمد أبودقيقة

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبدالسلام عامر



| البند    | نوع العمل    | الكمية بالمقايضة | الفئة   | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراءه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جارى أم نهائى | نسبة الصرف | اجمالى قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                      |
|----------|--------------|------------------|---------|--------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------|
|          |              |                  |         |        |                           |                                          |                                      |               |            | جنيه                                  | جنيه           | جنيه                 |                                              |
| ١        | بعد المفاوضة | ٢٣٣              | ١٢      | م.ط    | ٢٣٠                       | ٠                                        | ٢٣٠                                  | جارى          | %٩٨        | ٢,٧٠٤,٨٠                              |                | ٢,٧٠٤,٨٠             | المعدات متواجدة                              |
| ٢        | بعد المفاوضة | ٣٣٠              | ٤٥٠     | م.ط    | ٣٢٧                       | ٠                                        | ٣٢٧                                  | جارى          | %٩٨        | ١٤٤,٢٠٧,٠٠                            |                | ١٤٤,٢٠٧,٠٠           | لوحات المشروع متواجدة                        |
| ٤        | بعد المفاوضة | ٥٩٠              | ١١٥     | م.٣    | ٥٨٨                       | ٠                                        | ٥٨٨                                  | جارى          | %٩٨        | ٦٦,٢٦٧,٦٠                             |                | ٦٦,٢٦٧,٦٠            | المكاتب متواجدة                              |
| ٣        | بعد المفاوضة | ٥٠               | ٦٥      | م.٣    | ٤٨                        | ٠                                        | ٤٨                                   | جارى          | %٩٨        | ٣,٠٥٧,٦٠                              |                | ٣,٠٥٧,٦٠             | وثائق التأمين متواجدة                        |
| ٥        | بعد المفاوضة | ٢١٨٠             | ١٠٠     | م.٣    | ٢,١٦٨                     | ٠                                        | ٢,١٦٨                                | جارى          | %٩٨        | ٢١٢,٤٦٤,٠٠                            |                | ٢١٢,٤٦٤,٠٠           | المهندسون والعمال متواجدون                   |
| ٦        | بعد المفاوضة | ٤٠٥              | ١٦٠     | م.٣    | ٤٠٢                       | ٠                                        | ٤٠٢                                  | جارى          | %٥٠        | ٣٢,١٦٠,٠٠                             |                | ٣٢,١٦٠,٠٠            | البرنامج الزمني متواجد                       |
| ٧        | بعد المفاوضة | ٤٠               | ٩٠      | م.٣    | ٣٤                        | ٠                                        | ٣٤                                   | جارى          | %٩٨        | ٢,٩٩٨,٨٠                              |                | ٢,٩٩٨,٨٠             | التجهيزات الموقعية و مكاتب الاستشارى متواجدة |
| ٨        | بعد المفاوضة | ١٠               | ١٩٠     | م.٣    | ٤                         | ٠                                        | ٤                                    | جارى          | %٩٨        | ٧٤٤,٨٠                                |                | ٧٤٤,٨٠               |                                              |
| ٩        | بعد المفاوضة | ٣٦               | ٥,٠٠٠   | يوم    | ٣٦                        | ٠                                        | ٣٦                                   | جارى          | %٩٨        | ١٧٦,٤٠٠,٠٠                            |                | ١٧٦,٤٠٠,٠٠           |                                              |
| ١٠       | بعد المفاوضة | ١                | ٢٧٠,٠٠٠ | عدد    | ١                         | ٠                                        | ١                                    | جارى          | %٩٨        | ٢٦٤,٦٠٠,٠٠                            |                | ٢٦٤,٦٠٠,٠٠           |                                              |
| ١١       | بعد المفاوضة | ١٤٨٤             | ٥,٣٣٠   | م.ط    | ١,٤٨٢                     | ٠                                        | ١,٤٨٢                                | جارى          | %٩٨        | ٧,٧٤١,٠٧٨,٨٠                          |                | ٧,٧٤١,٠٧٨,٨٠         |                                              |
| ١٢       | بعد المفاوضة | ١                | ٢٠٦,٠٠٠ | عدد    | ١                         | ٠                                        | ١                                    | جارى          | %٩٨        | ٢٠١,٨٨٠,٠٠                            |                | ٢٠١,٨٨٠,٠٠           |                                              |
| ١٣       | بعد المفاوضة | ٦٣               | ٢,٠٦٠   | م.٣    | ٦١                        | ٠                                        | ٦١                                   | جارى          | %٩٨        | ١٢٣,١٤٦,٨٠                            |                | ١٢٣,١٤٦,٨٠           |                                              |
| الاجمالى |              |                  |         |        |                           |                                          |                                      |               |            | ٨,٩٧١,٧١٠,٢٠                          | ٠,٠٠٠          | ٨,٩٧١,٧١٠,٢٠         |                                              |

يعتمد ،  
رئيس الادارة المركزية  
"المنطقة الثالثة عشر"  
"البحيرة - كفر الشيخ"  
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً  
غير الواردة بصك الشروط أعمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى سنة ٢٠٢٤

تحريراً فى سنة ٢٠٢٤

قرش

يدفع إلى الناقول مبلغ ...

ملاحظة : الفئات .....

٣ / ١

مدير ادارة المشروعات

مهندس / كارم إمام

مهندس الهيئة

المهندس / أحمد الشاعر

مدير المشروع

المهندس / أحمد أبو دققة

عن الشركة المنفذة  
مدير المشروع  
المهندس / وليد سمير  
مهندس المكتب الفني  
المهندس / حازم محمد ربيع



عقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٢

مستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٤

| الهيئة العامة للطرق والكبارى |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |                                          |                                      |               |            |                                       |                |                      |         |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| البند                        | نوع العمل | الكمية بالمقاييس                                                                                                                                                                                                           | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراءه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جارى أم نهائى | نسبة الصرف | اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات |
|                              |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |                                          |                                      |               |            | جنيه                                  | جنيه           | جنيه                 |         |
| اجمالي ما سبق                |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |                                          |                                      |               |            |                                       |                |                      |         |
| بعد المفاوضة                 | ١٤        | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والسعر لا يشمل حديد التسليح....الخ . | ١٣٩٠  | ٢,٨٠٠  | م <sup>٣</sup>            | ١,٣٨٧                                    | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٣,٨٠٥,٩٢٨,٠٠                          |                | ٨,٩٧١,٧١٠,٢٠         |         |
| بعد المفاوضة                 | ١٤-أ      | علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> و زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                                                          | ١٣٩٠  | ٢٤٠    | م <sup>٣</sup>            | ١,٣٨٧                                    | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٣٢٦,٢٢٢,٤٠                            |                | ٣٢٦,٢٢٢,٤٠           |         |
| بعد المفاوضة                 | ١٥        | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ....الخ .                                            |       |        |                           |                                          |                                      |               |            |                                       |                |                      |         |
|                              | ١٥-أ      | ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ١٨    | ٣,٦٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ١٧                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٦٠,٦٤٢,٤٠                             |                | ٦٠,٦٤٢,٤٠            |         |
|                              | ١٥-ب      | ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ٥٨    | ٣,٧٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٥٦                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٢٠٥,٢٥١,٢٠                            |                | ٢٠٥,٢٥١,٢٠           |         |
|                              | ١٥-ج      | ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ٦٠    | ٣,٨٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٥٨                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٢١٨,٢٦٥,٦٠                            |                | ٢١٨,٢٦٥,٦٠           |         |
|                              | ١٥-د      | ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ٣٣    | ٣,٩٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٣٢                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ١٢٣,٥٥٨,٤٠                            |                | ١٢٣,٥٥٨,٤٠           |         |
|                              | ١٥-د      | ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                       | ٧٤    | ٤,٠٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٧٣                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٢٨٩,٠٢١,٦٠                            |                | ٢٨٩,٠٢١,٦٠           |         |
|                              | ١٥-هـ     | ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                       | ٢٠٠   | ٤,١٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ١٩٧                                      | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٧٩٩,٢٦٨,٤٠                            |                | ٧٩٩,٢٦٨,٤٠           |         |
|                              | ١٥-و      | ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                       | ٤٦    | ٤,٣٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٤٤                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ١٨٧,١٤٠,٨٠                            |                | ١٨٧,١٤٠,٨٠           |         |
|                              | ١٦        | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري ( الهامات ) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي واجهاد لا يقل ٤٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> ومحتوي اسمنت لا يزيد ٤٥٠ كجم/ م <sup>٣</sup> ...الخ .                |       |        |                           |                                          |                                      |               |            |                                       |                |                      |         |
| بعد المفاوضة                 | ١٦-أ      | ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ٧٦    | ٣,٨٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٦٣                                       | ١١                                   | جارى          | %٩٨        | ٢٧٨,٤٧٦,٨٠                            |                | ٢٧٨,٤٧٦,٨٠           |         |
|                              | ١٦-ب      | ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ٦٢    | ٣,٩٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٥٨                                       | ٢٨                                   | جارى          | %٩٨        | ٢٢٣,٩٤٩,٦٠                            |                | ٢٢٣,٩٤٩,٦٠           |         |
|                              | ١٦-ج      | ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                        | ٣١    | ٤,١٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٠                                        | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٠,٠٠                                  |                | ٠,٠٠                 |         |
|                              | ١٦-د      | ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                       | ٣١    | ٤,٢٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ٢٩                                       | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ١٢٠,٥٠٠,٨٠                            |                | ١٢٠,٥٠٠,٨٠           |         |
|                              | ١٦-هـ     | ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.                                                                                                                                                       | ١٢٢   | ٤,٣٤٠  | م <sup>٣</sup>            | ١٢٠                                      | ٠                                    | جارى          | %٩٨        | ٥١٠,٣٨٤,٠٠                            |                | ٥١٠,٣٨٤,٠٠           |         |
| الاجمالي                     |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |                                          |                                      |               |            |                                       |                |                      |         |
|                              |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                           |                                          |                                      |               |            | ١٦,١٢٠,٣٢٠,٢٠                         | ٠,٠٠           | ١٦,١٢٠,٣٢٠,٢٠        |         |

الاجمالي

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع  
المهندس / وليد سمير

مهندس المكتب الفني

المهندس / حازم محمد ربيع

مهندس الهيئة

المهندس / أحمد الشاعر



مدير المشروع

المهندس / أحمد أبو دقيقة

مدير ادارة المشروعات

ہندس / کارم امام

تحريراً في.....سنة ٢٠٢٤

ش

يدفع إلى المفاوض مبلغ

..... ملاحظة : الفئات

۲ / ۲

جنيہ

.....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من .....

..... مدير المصلحة

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزية

### "المنطقة الثالثة عشر"

**"البحيرة - كفر الشيخ"**

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر



