

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العطين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادي النطرون/ برج العرب/ الاسكندرية من الكم ٢٩٥٤٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧٤٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مدينة السادات
مع شركة الحسام للمتااولات المعمومية
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٩ / ٨ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٦١٥) بتاريخ : ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقد	كمية البند بالمقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورم من ١ ومن ٢ مترج نتائج كسرات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣ % ولا تحتوي على اي المواد الناعسة او البودره (ماده من مشفل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت التمل ولا يزيد نسبة القاذر بجهاز لوس الجلوبس عن ٣٠ % يتم تنفيذها بطريقة تأسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم العمل الجيد للطبقة بمراس زنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة اسفل الدراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بمواصفات الخاضع للمعملية على كل السطح العلوي ونهيو العمل طبقا لاصول الصناعة المستظه. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او التخصن. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة								الاجهزة المساحية متواجدة .			
	- مسافة نقل حتى ٢٠ كم.	١٠٥,٠٠	١٠٨٧٦,٦٧	٣م	١١٠٠٠,٠٠	١٢٣,٣٢٨٣٨	١٠٨٧٦,٦٧١٦٢	ختامى	١١٤٢٠٥٠,٥٢	٠,٠٠	١١٤٢٠٥٠,٥٢	يراعى تطبيقى نصوص التعاقد
	- علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ١٣٦-٢٠٠١٦٦ كم)	١٣٩,٢٠		٣م	١١٠٠٠,٠٠	١٢٣,٣٢٨	١٠٨٧٦,٦٧١٦٢	ختامى	١٥١٤٠٣٢,٦٩	٠,٠٠	١٥١٤٠٣٢,٦٩	المعدات متواجدة.
	- رسوم المادة المحجورة طبقا لبيرو العقد (مساراة العروية) (١١٩٥٠٠)	١٦٨,٠٠		٣م	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠٠٠	ختامى	٢٧٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٢٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	- رسوم التكرات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء باللقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		٣م	١١٠٠٠,٠٠	١٢٣,٣٢٨	١٠٨٧٦,٦٧١٦٢	ختامى	٢٧١٩١٦,٧٩	٠,٠٠	٢٧١٩١٦,٧٩	تأمين سلامة المرور
	الاجمالى								٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
اجمالى قيمة الاستقطاعات												مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												البرنامج الزمنى متواجد
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

عن الاستشارى (SYSTRA)

عن الاستشارى (KK)

عن الاستشارى (XYZ)

مكتب فنى

مهندس التنفيذ

مدير المشروع

م/ احمد عادل الشاعر

م/ احمد ابو دقيفة

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع

المحاسب

سبق صرفها الى

على الحساب

نهائيا

يدفع الى المقاول مبلغ

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

ملاحظة الفئات

غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

السيد اللواء ا.ح / احمد باسم حصى الكردانى