

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٨+٣٥٠ الى الكم ٢٦٦+٣٥٠ بطول ٨ كم اتجاة شمالوط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة توشكا للتجارة والمقاولات تاريخ بداية العمل ٢٠٢٣ / ٦ / ٤
العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢١) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	المدة	الأعمال	نهائي	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٦,٠٠	م	٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٩٤,٣٦	جاري ١	٢١٥٣٦٦,١٦		٢١٥٣٦٦,١٦	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد لوائح المشروع متواجدة *التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣,٠٠	م	٣	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٤٩٠,٧١	جاري ١	١٧٢٢٨٦,٣١		١٧٢٢٨٦,٣١	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. وتصحيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	٦٠,٠٠	م	٣	١٥١٩,٠٠,٧٠	٠,٠٠	٣٢٩٢٨,٣١	جاري ١	١٩٧٥٦٩٨,٥٤		١٩٧٥٦٩٨,٥٤	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة توشكا للتجارة والمقاولات
م/مصطفى أحمد عبداللاد



عن الاستشارى أ.د حسن مهدي

عن استشارى المساحة (XYZ) المكتب الفني

م/ محمد عبدالرحمن سالم م/ احمد عزب

م/ حاتم سيد الدين مهران م/ محمد طاهر احمد



عن الاستشارى (سيسترا)

مهندس الاشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

سوق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية (بني سويف)

مهندس/ طارق الجزار