

عملية اعمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من طريق
مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق)
بخصوص :- اعمال صناعيه (مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم
ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
(بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب
يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (٩٩٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٥ ختامي) عن العملية عاليه من اصل
و صورته و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى :- ٢٠٢٣/٠٩/١٣

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عدد ٣ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
عدد (٧) شهادات
خطاب محملات
اصل المقاييس النهائية
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

عملية اعمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من طريق
مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق (
بخصوص :- اعمال صناعيه) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم
ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
(بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب
يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (٩٩٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الى الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه
و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١- لا يوجد محملات علي هذا العقد
٢- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٣- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
٤- لا يوجد بند اتربه في المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحرير أ.ف.ب. ٢٠٢٣/٠٩/١٣
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

مارة الاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للمرقق والكيمياء

مل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



تتبع المراجعة

5

رئيس اللجنة المركزية

10/10/10

طابقہ سوغاتی

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				بيانات		عدد المرفقات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	نقل	بند	بيانات	عدد المرفقات	عدد	
١٠٠ - ٢٦٢						الحمل المبيح فيه استحقاقه رهن (مقابل) غماليه اتمال رهن قفلة (استحقاقه الا منه طلبة مقارنه الملاء استحقاقه الا اطلاق ضابطة) مركز يوسف السعيد (مقابل) حقه رقم ٩٩٩			
١٠٠ - ٢٦٢		إحالي الأصل				بيانات الاستقطاعات			
	قرش	جنيه				عادي إضافي دمغة توقيع			
						قرش جنيه قرش جنيه			
						رسم الدمغة			

المختتم ذو التاريخ



ۛ—ۛۛ

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمتضاء : —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الارادات

(هـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۲۰ بمبلغ



الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢١ - ١٤٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ ح ») ————— إضاء الكاتب الموقوف :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(2)

عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

[illegible]

عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الوصفي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٣١٩٩.٥		٣١٩٩.٥	٣.٩٥	٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	١٨٥٦.٥		١٨٥٦.٥	٣.٩٥	٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	١١٥٢.٧٥		١١٥٢.٧٥	٤.٣٥	٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	١٧٤٣		١٧٤٣	٤.١٥	٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	٤.٥٠		٤.٥٠	٣.٧٥	٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	١٩٥٧		١٩٥٧	٣.٨	٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
أسفل المواسير	٥٤٦.٢٥٨		٥٤٦.٢٥٨	٣	٣.٦٢	٥٠.٣	١	مصرف قرية أبو	٧
أسفل غرف الترسيب	١٠٥.٤١٣		١٠٥.٤١٣	٣.٨٥	٣.٧	٣.٧	٢	عش	
	١٤٦١٠.٤٢			الاجمالي					

عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الوصفي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٤٠.٥		٤٠.٥	٠.٥	٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	٢٣٥		٢٣٥	٠.٥	٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	١٣٢.٥		١٣٢.٥	٠.٥	٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	٢١٠		٢١٠	٠.٥	٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	٥٤٠		٥٤٠	٠.٥	٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	٢٥٧.٥		٢٥٧.٥	٠.٥	٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
أسفل المواصلير	٩١.٠٤٣		٩١	٠.٥	٣.٦٢	٥٠.٣	١	مصرف قرية أبو عش	٧
أسفل غرف الترسيب	١٣.٦٩		١٣.٦٩	٠.٥	٣.٧	٣.٧	٢		
	١٨٨٤.٧٣٣	الاجمالي							


المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٢٠٢٧٧٨٠٨٢ - ٢٧٧٧٨١٩٤



القطاع الثالث بطول ٩ كم

مشروع شبكة الطرق القروية

كشف حصر لبند الخرسانة العادية
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٢٠٢.٥		٢٠٢.٥	٠.٥	٢.٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	١١٧.٥		١١٧.٥	٠.٥	٢.٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	٦٦.٢٥		٦٦.٢٥	٠.٥	٢.٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	١٠.٥		١٠.٥	٠.٥	٢.٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	٢٧.٠		٢٧.٠	٠.٥	٢.٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	١٢٨.٧٥		١٢٨.٧٥	٠.٥	٢.٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
اسفل المواسير	٦٧.٢		٦٧	٠.٥	٢.٦٢	٥١.٣	١	مصرف قرية أبو عش	٧
اسفل غرف الترسيب	٧.٣		٧.٢٩	٠.٥	٢.٧	٢.٧	٢		
خرسانة تغليف	١١٢.٣		١١٢.٣٠١٦	١.٣٧	١.٦٢	٥٠.٦	١		
خصم فتحة ماسورة	٤٩.٨	٤٩.٨٣		٠.٩٨٥		٥٠.٦	١		
	١٠٢٧							الاجمالي	

كشف حصر لبند الخرسانة المسلحة
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
للحوائط	٣٨٨.٨		٣١٥.٩	١.٩٥	٠.٥	١٦٢	٢	١٧+٣٩٨	١
للبلطة			٧٢.٩	٠.٢٥	١.٨	١٦٢	١		
للحوائط	٢٢٥.٦		١٨٣.٣	١.٩٥	٠.٥	٩٤	٢	١٧+٥٦٠	٢
للبلطة			٤٢.٣	٠.٢٥	١.٨	٩٤	١		
للحوائط	١٢١.٩		٩٨.٠٥	١.٨٥	٠.٥	٥٣	٢	١٧+٦٥٤	٣
للبلطة			٢٣.٨٥	٠.٢٥	١.٨	٥٣	١		
للحوائط	١٧٦.٤		١٣٨.٦	١.٦٥	٠.٥	٨٤	٢	١٧+٨١٠	٤
للبلطة			٣٧.٨	٠.٢٥	١.٨	٨٤	١		
للحوائط	٤٧٥.٢		٣٧٨	١.٧٥	٠.٥	٢١٦	٢	١٧+٩١٠	٥
للبلطة			٩٧.٢	٠.٢٥	١.٨	٢١٦	١		
للحوائط	٢٣١.٧٥		١٨٥.٤	١.٨	٠.٥	١٠٣	٢	١٨+١٢٠	٦
للبلطة			٤٦.٣٥	٠.٢٥	١.٨	١٠٣	١		
غرف الترسيب	٣٢.٣٣		٦٢.٣٢٩٥	٢.٨٥	٢.٧	٢.٧	٣	مصرف قرية أبو عش	٧
خصم فراغ داخلي		٣٠		٢.٥	٢	٢	٣		
	١٦٥٢.٠							الاجمالي	

مهندس السريعة
أحمد عبد الحامد

مهندس الاستشارة
إيهاب عبد الله





القطاع الثالث بطول ٩ كم

مشروع شبكة الطرق القروية

كشف حصر لبند الردم علي جانبي العمل الصناعي
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
خضم خرسانة عادية	١١٥٠.٢	٢٠٢.٥	١٩٨٤.٥	٢.٤٥	٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
خضم خرسانة مسلحة للحواط		٣١٥.٩							
خضم فراغ داخلي		٣١٥.٩		١.٩٥	١		١		
خضم خرسانة عادية	٦٦٧.٤	١١٧.٥	١١٥١.٥	٢.٤٥	٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
خضم خرسانة مسلحة للحواط		١٨٣.٣							
خضم فراغ داخلي		١٨٣.٣		١.٩٥	١		١		
خضم خرسانة عادية	٣٦٠.٤	٦٦.٢٥	٦٢٢.٧٥	٢.٣٥	٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
خضم خرسانة مسلحة للحواط		٩٨.٠٥							
خضم فراغ داخلي		٩٨.٠٥		١.٨٥	١		١		
خضم خرسانة عادية	٥٢٠.٨	١.٥	٩.٣	٢.١٥	٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
خضم خرسانة مسلحة للحواط		١٣٨.٦							
خضم فراغ داخلي		١٣٨.٦		١.٦٥	١		١		
خضم خرسانة عادية	١٤٠.٤	٢٧.٠	٢٤٣.٠	٢.٢٥	٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
خضم خرسانة مسلحة للحواط		٣٧٨							
خضم فراغ داخلي		٣٧٨		١.٧٥	١		١		
خضم خرسانة عادية	٦٨٤.٩٥	١٢٨.٨	١١٨٤.٥	٢.٣	٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
خضم خرسانة مسلحة للحواط		١٨٥.٤							
خضم فراغ داخلي		١٨٥.٤		١.٨	١		١		
علي جانبي المواسير	١٦٠.٤٨		٣٤٧.٢٧٠.٢	١.٨٧	٣.٦٢	٥١.٣	١	مصرف قرية أبو عش	٧
خضم خرسانة عادية		٧٤.٤٩							
خضم خرسانة تغليف		١١٢.٣							
	٤٩٤٨.٢							الاجمالي	


كشف حصر لبند العزل
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٧١٦		٧١٦		٢.٢١	١٦٢	٢	١٧+٣٩٨	١
	٤١٥		٤١٥.٥		٢.٢١	٩٤	٢	١٧+٥٦٠	٢
	٢٢٤		٢٢٤		٢.١١	٥٣	٢	١٧+٦٥٤	٣
	٣٢١		٣٢١		١.٩١	٨٤	٢	١٧+٨١٠	٤
	٨٦٩		٨٦٩		٢.٠١	٢١٦	٢	١٧+٩١٠	٥
	٤٢٥		٤٢٥		٢.٠٦	١٠٣	٢	١٨+١٢٠	٦
الارضية	١٢		١٢		٢.٠٠	٢	٣	مصرف قرية أبو عش	٧
داخلي	٣٠		٣٠	٢.٥	٢.٠٠	٢	٣		
خارجي	٩٢		٩٢	٢.٨٥					
	٣١٠٤.٥٦٢								

مهندس السريعة
احمد محمد عيسى

مهندس السريعة
اياب ابراهيم





المقاولات

مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع أعمال طريق مفارق المسلات - شكشو ك - قوته
القطاع الثالث بطول ٩ كم

الهيئة العامة
للطرق و (الباري) و (النقل البري)
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية




كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصر حديد مصرف مقار خليل

تسليح الحوائط												
الحديد الافقي						الحديد الرأسى						الارتفاع
الوزن (الجانبين)	القطر	مجموع الاطوال	عدد الاسياخ / م.ط	طول التوزيع	العدد / م	الوزن (الجانبين)	القطر	اجمالي الطول	طول السيخ	طول الرجل	العدد / م	
٤٦٩٣	١٢	٢٤٠٠	١٥	٢.٣٥	٦	٤٤٨٠	١٢	٢٥٢٠	٢.٦٣	٠.٥	٦	١.٩٥
٢٦٤٠	١٢	١٣٥٠	١٥	٢.٣٥	٦	٢٥٢٠	١٢	١٤١٨	٢.٦٣	٠.٥	٦	١.٩٥
١٣٦٩	١٢	٧٠٠	١٤	٢.٢٥	٦	١٣٤٧	١٢	٧٥٧.٥	٢.٥٣	٠.٥	٦	١.٨٥
٢٧٣٨	١٢	١٤٠٠	١٤	٢.٢٠	٦	٢٦٤٠	١٢	١٤٨٥	٢.٤٨	٠.٥	٦	١.٨
٥٣٣٩	١٢	٢٧٣٠	١٣	٢.١٥	٦	٥٤٣٢	١٢	٣٠٥٦	٢.٤٣	٠.٥	٦	١.٧٥
٢٠٣٤	١٢	١٠٤٠	١٣	٢.٠٥	٦	١٩٨٤	١٢	١١١٦	٢.٣٣	٠.٥	٦	١.٦٥
١٨.٨١٢٤						١٨.٤٠٢٧						

مهندس المتر
أحمد بن محمد

المرءى الاستشارى
أحمد بن محمد





المشورة للمقاولات

مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع أعمال طريق مفارق المسلات - شكشو ك - قوته

القطاع الثالث بطول ٩ كم

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



تسليح السقف												الارتفاع	الطول	التسليح
الحديد في الاتجاه الطويل						الحديد في الاتجاه القصير					الغطاء الخرساني			
الوزن (علوي وسفلي)	القطر	اجمالي الطول	مسافة التوزيع	طول السيخ	العدد	الوزن (سفلي وعلوي)	القطر	اجمالي الطول	طول السيخ	العدد				
٣٣٦٧	١٢	١٨٩٤	١.٨٠	١٧٥.٣٥	٦	٣٦٦٩	١٢	٢٠٦٤	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٩٥	١٦٢	القطاع الاول
١٩٠٨	١٢	١٠٧٣	١.٨٠	٩٩.٣٥	٦	٢٠٦٤	١٢	١١٦١	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٩٥	٩٤	القطاع الثاني
١٠٦٣	١٢	٥٩٨	١.٨٠	٥٥.٣٥	٦	١١٤٧	١٢	٦٤٥	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٨٥	٥٣	القطاع الثالث
٢١١٩	١٢	١١٩٢	١.٨٠	١١٠.٣٥	٦	٢٢٩٣	١٢	١٢٩٠	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٦٥	٨٤	القطاع الرابع
٤٤٢٣	١٢	٢٤٨٨	١.٨٠	٢٣٠.٣٥	٦	٤٨١٦	١٢	٢٧٠٩	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٧٥	٢١٦	القطاع الخامس
١٦٩٦	١٢	٩٥٤	١.٨٠	٨٨.٣٥	٦	١٨٣٥	١٢	١٠٣٢	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٨	١٠٣	القطاع السادس
١٤.٥٧٥						١٥.٨٢٤								
										٦٧.٦١		الاجمالي		

حصر حديد غرف الترسيب لمصرف قرية أبو عث


عدد الغرف	كمية الحديد (طن)	الكمية (طن)
٣	٥	١٥

إجمالي كمية الحديد (طن) ٨٢.٦١

المهندس الشربة
المهندس (المراد)

المهندس الاستاذ

المهندس



مشروع سبحة الطرق العمومية
مشروع أعمال طريق مفارق المصليات - شكشو ك - قوته
القطاع الثالث بطول ٩ كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل (البري)
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق التوسعية



مصرف بطمس سعيد وكورنيش البركة

كشف حصر لبند التطهير
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تطهير	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي	ملاحظات
١	٣٠٠	٥	-	١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	بطمس سعيد

كشف حصر لبند الردم على جانبي العمل الصناعي
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

احلال	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي	ملاحظات
١	٣٠٠	٤	٢	٢٤٠٠	٢٤٠٠		٢٤٠٠	بطمس سعيد

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة لزوم الخوازيق
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

خرسانة مسلحة لزوم الخوازيق	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م.ط)	الخصم (م.ط)	الصافي (م.ط)	ملاحظات
٢٠٠	١٢				٢٤٠٠		٢٤٠٠	بطمس سعيد

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة لزوم الاساسات
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

خرسانة مسلحة لزوم الاساسات	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م.ط)	الخصم (م.ط)	الصافي (م.ط)	ملاحظات
المتكسر	٢٠٠.٠٠	١.٥	٠.٣	١.٥	١٣٥			بطمس سعيد
المخددة	١٢.٠٠	٢٥	١.٢	٠.٦	٢١٦			
الكربسة	١٢.٠٠	٢٥	٠.٤	١	١٢٠			
الاجمالي							٤٧١	

كشف حصر لبند القيسونات
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيسونات	العدد	طول القيسون	السمك	القطر	الحجم	وزن الحديد (طن / م.ط)	وزن القيسون	ملاحظات
٢٨	٤	٠.٠٠٦	٠.٦	١.٢٦٦٠١٨	٧.٨٧٤	١٠.٠	١٠.٠	بطمس سعيد

كشف حصر لبند الحفر
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الحفر	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي	ملاحظات
١	٥٠٠	١	٠.٥	٢٥٠	٢٥٠		٢٥٠	كورنيش البركة

كشف حصر لبند الخرسانة العادية
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


خرسانة عادية	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي	ملاحظات
١	٥٠٠	١	٠.٥	٢٥٠	٢٥٠		٢٥٠	كورنيش البركة


كشف حصر لبند الرمال النظيفة
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رمال نظيفة	العدد	الطول	العرض	السمك	الكمية	الخصم	الصافي	ملاحظات
١	٥٠٠	١	٠.٥	١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	كورنيش البركة
١	١٦٠	٥	٠.٤	٢٢٠	٢٢٠		٢٢٠	كورنيش البركة
الاجمالي							١٨٢٠	

المهندس الاستشاري
١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ

المهندس المسير
أحمد محمد العبد





المتممة للمقاولات

مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع أعمال طريق مفارق المسلات - شكشو ك - قوته
القطاع الثالث بطول ٩ كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)


مشروع شبكة الطرق القومية



كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصر حديد الخوازيق								
الحديد الراسي			حديد الكاتات			الطوق		
العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي
١٢	١٦	١٨٤٣٢	١٢	٨	٢٢٥٣	١١	١٦	١٢٨
الاجمالي			الاجمالي			الاجمالي		
العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي
١٢	١٦	١٨٤٣٢	١٢	٨	٢٢٥٣	١١	١٦	١٢٨
الاجمالي			الاجمالي			الاجمالي		
العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي
١٢	١٦	١٨٤٣٢	١٢	٨	٢٢٥٣	١١	١٦	١٢٨
الاجمالي			الاجمالي			الاجمالي		
العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي	العدد	القطر	الاجمالي
١٢	١٦	١٨٤٣٢	١٢	٨	٢٢٥٣	١١	١٦	١٢٨

عدد الستائر								الابعاد							
الارتفاع				العرض		السمت		١٢٧							
الحديد في الاتجاه القصير / م								الحديد في الاتجاه الطويل / م							
كتات عادية				كتاة حياية				علوي				سفني			
العدد		القطر		العدد		القطر		العدد		القطر		العدد		القطر	
٥		١٢		٥		٨		٥		١٦		٥		١٦	
الحديد في الاتجاه القصير / ستارة								الحديد في الاتجاه الطويل / ستارة							
كتات عادية				كتاة حياية				علوي				سفني			
العدد		القطر		العدد		القطر		العدد		القطر		العدد		القطر	
٩		١٦		٤٥		٨		٩		١٦		٩		١٦	
طول الحديد								اجمالي الطول							
الاتجاه القصير				الاتجاه الطويل				الاتجاه القصير				الاتجاه الطويل			
كتات عادية		كتاة حياية		علوي		سفلي		كتات عادية		كتاة حياية		علوي		سفلي	
٣.٩		٠.٦٠		١.٩٥		١.٩٥		٤٤٥٨		٣٤٢٩		٢٢٢٨.٨٥		٢٢٢٨.٨٥	
الوزن								الاجمالي (طن)							
								الاتجاه القصير				الاتجاه الطويل			
كتات عادية		كتاة حياية		علوي		سفلي		كتات عادية		كتاة حياية		علوي		سفلي	
٣٩٦٢		١٣٥٥		٣٥٢٢.١٣		٣٥٢٢.١٣		٣٥٢٢.١٣		٣٥٢٢.١٣		٣٥٢٢.١٣		٣٥٢٢.١٣	



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع أعمال طريق مفارق المسلات - شكشو ك - قوته
القطاع الثالث بطول ٩ كم

الهيئة العامة
للطرق و الجاري و النقل (البري)
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية




حصر حديد المعدة والكوبستة							
المعدة والكوبستة	الطول الكلي	طول الباكية	العدد	المعدة	الكوبستة	الارتفاع	الغطاء الخرساني
	١٩٢	٢٥	٨	١.٢	٠.٦	١	٠.٠٢٥
المعدة				الكوبستة			
الحديد في الاتجاه الطويل		كثافات		حديد رأسي		حديد طولي	
العدد	القطر	عدد	قطر	العدد	القطر	العدد	القطر
١٤	١٦	٧	١٠	٦	١٢	٦	١٢
طول الميخ				اجمالي الطول			
المعدة	الكوبستة	حديد رأسي	حديد طولي	الحديد في الاتجاه الطويل	الكثافات	حديد رأسي	حديد طولي
٢٧.٩	٤.٨	٤	٢٧.٧	٣١٢٥	٦٧٢٠	٤٨٠٠	٢٦٥٤
وزن المتر الطولي من الحديد				الوزن الكلي			
المعدة	الكوبستة	الكوبستة	المعدة	الكوبستة	الكوبستة	الكوبستة	الاجمالي (طن)
١٦	١٠	١٢	١٢	١٦	١٠	١٢	١٦
١.٥٨	٠.٦٢	٠.٨٩	٠.٨٩	٤.٩٤	٤.١٥	٤.٢٧	٢.٣٦

اجمالي كمية الحديد ٧٠

المهندس الاستشاري
أ. ب. ب. ب.

المهندس المدني
أ. ب. ب. ب.



العملية : أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ١٩٧٨٧٨٥٤ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: (٦) ستة أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٣ م

قيمة العملية طبقا لآخر مقايضة معتمدة: ١٩٩٨٧٧٣٢ جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي: ١٩٧٨٧٨٥٢,٩٨ جنيه

تاريخ النهو الفعلي: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٣ م


النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
طارق يوسف الجزار





شهادة

اسم العملية : - أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	مؤمن محمد عبدالله	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهاامي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد جمال سيد	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن


مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

إيهاب إلهام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

طارق يوسف الجزار





كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)


- قيمة العملية طبقا للعقد: ١٩٧٨٧٨٥٤ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ١٩٧٨٧٨٥٢,٩٨ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٤ م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري
إ. م. م. م.

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر. والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالاتي :


- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٣ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار





شهادة


تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر. والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
طارق يوسف الجزار




شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.


وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع


مهندس الاستشاري


رئيس الادارة المركزية
المهندس /
طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوّة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.


والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المنجدة للمقاولات المتكامله وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الاول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف الصديق
حائط ساند (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم

إشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)

الاستشاري / المركز المصري للاستشارات الهندسية (الفا كونسلت)

تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

عقد : ٩٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


محضر استلام ابتدائي

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ م، وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة بني سويف رقم (١٤٠) بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ و طبقاً لتعليمات السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة لاستلام الأعمال ابتدائياً بنطاق محافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم :

- | | |
|--|--|
| ١. السيد المهندس/ حسام الدين حسن حسين | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة ببني سويف (رئيساً). |
| ٢. السيدة المهندس/ منال سعد عبدالحفيظ | مدير إدارة المشروعات بالمنطقة السادسة (عضواً). |
| ٣. السيد المهندس/ فرحات محمد عبدالبر | مهندس مشروعات بالمنطقة السادسة (عضواً). |
| ٤. السيدة المهندس/ بسمة مصطفى ابراهيم | مهندسة إدارة المعامل بالمنطقة السادسة (عضواً). |
| ٥. السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد | مهندس استشاري هيئة الطرق والكباري بالفيوم (عضواً). |
| ٦. السيد المهندس/ ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة. |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية (أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف الصديق (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ودفتر الشروط والمواصفات، المشروع عبارة عن حائط ساند أعمال صناعية، ثم انتقلت لمعاينة الأعمال علي الطبيعة في الموقع ظاهرياً وتبين للجنة الآتي : الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ سوء معالجة فواصل التمدد والإنكماش على بند أعمال الكوبستة الخرسانية وقد قدرت اللجنة معالجة الفواصل بنسبة ٥٪ من إجمالي قيمة أعمال الكوبستة الخرسانية، وقد قررت اللجنة خصم خمسة بالمائة من الخمسة بالمائة قيمة بند الكوبستة الخرسانية. وبناء عليه ترى اللجنة أنه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً، ويعتبر تاريخ محضر الاستلام الابتدائي هو تاريخ بدء الضمان لأعمال المنفذة عليه.


٣- 

٤- 

٦- 

١- 

٢- 

٥- 

محضر تقييم

عملية / أعمال رفع كفاءة طريق المسلات / شكشوك / يوسف الصديق (أعمال صناعية)
تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب بسن وشريكه)
اشراف / المنطقة السادسة بني سويف

بناءا علي العقد رقم ٩٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ والمدرج ضمن مشاريع حياة كريمة بمحافظة
الفيوم .

اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم العملية عاليه وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات المالية
وبيانها كالآتي :

اجمالي الخصم طبقا للفحص الظاهري = ١٤٢٤٢,٣٨ جنيه


إجمالي الخصم طبقا للتقييم المعملّي = صفر جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = ١٤٢٤٢,٣٨ جنيه

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس العملية (هيئة الطرق)

مهندس الاستشاري



مقايضة ختامية
عملية أعمال رفع كفاءة القطاع الاول - طريق (المسلات - شكشوك - قوته) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات العمومية
عقد رقم 994 / 2022 / 2023

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالعدد اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق وعلى الشركة المئذنة اخذ كافة الاجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك من تفكيك الماكينة واعادة تجميعها في الموقع في الاماكن الضيقة واستخدام الاوتاش بحمولات مختلفة لتزليز الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكراجات (الوجه القبلي)	عدد	2	273360	546720
2	عمل جسارت ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.ط	40	375	15000
3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لالعمال للرفع المساحي لكامل حدود المشرع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2م	5255.48	5.15	27066
4	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهائيا والبلد والبنت شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2م	0	75	0
5	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن 150 كجم / سم 2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل ستد جوانب الحفر وزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الشرح انا لزوم الامر ونقل نواتج الحفر الرتانة الى المقالب العمومية والبنت شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	14860.42	50	743021
6	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م 3 واجهاد لات يقل عن 300 كجم / سم 2 والسعر لا يشمل حديد التسليح .	3م	471	2300	1083300
7	بالمتر المكعب غلاوة زراثة محتوى الاسمنت من 350 الى 450	3م	471	150	70650
8	بالمتر المكعب توريد وزد رمال نظيفة أو تربة رطبة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن 25 سم مع الري بالمياه والتمكك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكما ما يترجم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	3م	9165.605	145	1329013
9	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من السن والرمال بنسبة 1:2 تحت الخرسانة العادية بسك 50 سم تتفد على طبقتين سمك الطبقة 25 سم بعد الدمك التام والبنت يشمل اعمال الحفر والتجفيف إن لزم الامر والتمكك بالهراسات . والبنت يجمع مشتملاته طبقا للوحات التصميمية المعتمدة والمواصفات العامة والاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1884.733	300	565420
10	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم / م 3 واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 .	3م	1277	1620	2068740
11	بالمتر المكعب اعمال توريد وحسب خرسانة مسلحة (براخ) (box sec) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م 3 اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 250 كجم / سم 2 مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسلف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنت يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1652	2750	4543000
12	بالمتر الطولي توريد وحسب وعمل خرسانة مسلحة لزوم خوازيق CFA بقطر 60 سم وذلك بمونة مكونة من 0.8 م 3 رط و 0.40 م 3 رمل و 600 كجم اسمنت مقاوم للتكويرات للمتر المكعب الواحد مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بوزارة الري وطبقا للرسومات .	متر طولي	2400	1830	4392000
13	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري العادي حتي منسوب اسفل المخرطة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للتصدأ (إتق رشش أو ما يعادلها)	طن	10	32500	325000
14	بالمتر الطولي بتوريد وتركيب water stop طبقا للرسومات المعتمدة من الاستشاري للحوائط (السنة) .	م.ط	0	260	0
15	بالمتر المربع عمل طبقة غازلة من البيتومين والسحاب وجهين على الجدار والسعر يشمل كل ما يترجم لنهو العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اقتناء كافة المواد قبل التنفيذ وكما ما يترجم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	2م	3104.562	51	158333
16	بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (60 / 40) روم والسعر يشمل انقلع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المعطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكما المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل جداول الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يترجم لنهو العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	152.61	27000	4120470
تم المدد على متوسط سعر الاسمنت 1350 جيه / طن					
تم المدد على متوسط سعر الحديد اعدام 17700 جيه / طن					
الاجمالي					
29987732					


مهندس
رئيس الإدارة العامة
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس (مراقب يوسف الجبل)

مدير المشروع الاستشاري
مهندس المشروع الهيكلي
مهندس عام تنفيذ والصيانة
مهندس إعدام التسليح حسن
م.الرحمان محمد
إ.بابه السيد

شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	كمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اعمال نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الي موقع العمل	عدد	٢	٠	٢			
2	عمل جسات و يشمل تقديم تقرير استشاري	م.٥٠ ط	٠	٤٠	٤٠			
3	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا	م٢	٥,٢٥٥	٠.٤٨	٥,٢٥٥			
4	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكه و شديدة التماسك و الصخرية)	م٣	١٤,٨١٠	٥٠	١٤,٨٦٠.٤٢			
5	اعمال خرساته مسلحه للأساسات و البلاطات الانتقاليه	م٣	٤٧١	٠	٤٧١			
6	محتوى الاسمنت من ٣٥٠ الى ٤٥٠	م٣	٤٧١	٠	٤٧١			
7	توريد و ردم رمال نظيفه او اتربه زلطيه مورده من خارج الموقع	م٣	٧,٣٤٨	١,٨١٧.٦٠	٩,١٦٥.٦٠			
8	توريد و تشغيل طبقه احلال من لسن و الرمل بنسبه ١:٢ تحت الخرساته العاديه بسمك ٥٠ سم	م٣	١,٨٨٤.٧٣	٠.٠	١,٨٨٤.٧٣			
9	اعمال خرسته عليه لاسبات مع استخدام اسنت بورتلندي عدي و محتوى اسنت لا يقل عن ٣٠٠ كم / م٣ و اجهه لا يقل عن ٢٥٠ كم / م٣	م٣	١,٢٧٧	٠	١,٢٧٧			
10	اعمال توريد و صب خرسته مسلحه (براج) طبقا للرسومات التفصيلي ذات محتوى اسنتي لا يقل عن ٣٥٠ كم / م٣	م٣	١,٦٥٢	٠	١,٦٥٢			
11	توريد و صب خرساته مسلحه لزوم خوازيق CFA بقطر ٦٠ سم	م.٥٠ ط	٢,٤٠٠	٠	٢,٤٠٠			
12	توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائي	طن	١٠	٠	١٠			
13	عمل طبقه عازله من الببتيوميين و الجهان وجهين علي البارد	م٢	٣,١٠٤.٥٦	٠.٠٠	٣,١٠٤.٥٦			
14	توريد و تركيب و رص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم	طن	١٥٢.٦١	٠.٠٠	١٥٢.٦١			

مهندس المشروع



المحيطات المائية - علم صوري

تاريخ استلام الموقع : 01/11/2022

تاريخ إصدار الأعمال طبقاً للمقدّم: ٢٠٢٣/٠٦/٢٤

العقد، رقم ٢٠٠٣/٢٠٠٠

عن الفترة من بدء الفصل حتى ١٠/١٢/٢٠٢١

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصویر الحاصل: ۹/۱۳.۷۳

المطلوب = $\frac{1.044/1.0114}{\text{rep}}$

مما جعلها ثم الثمانون
ظهر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبدأ السليم يظهر ولقد بدأ

١٩٥٠-١٩٤٩-١٩٤٨-١٩٤٧-١٩٤٦-١٩٤٥-١٩٤٤-١٩٤٣-١٩٤٢-١٩٤١-١٩٤٠

1992

وہم لکھتے ہیں کہ

طهر الزور وذا يحدك الشر وطأ اعلمت من

ملحق: الف

مهندس المشروع :

2

مدير عام التفتيش والضيافة

一



100

اسم العميل : عملية اعمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من طريق مفاريق الممسلات / شكتشوك / قوته / يوسف الصديق (اعمال صناعيه) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب بسن جابر و شريكه)

اسم المقاول : رقم ومقدار التصديدين : العقد رقم (٩٩٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم (٥ ختامي)

قيمه امر الاسناد : ١٩,٧٨٧,٨٥٤.٠٠

جمله الاستقطاعات

فرش	جنيته	
	٠.٠٠	%٥ ثامن اصل
	٦,٤٣١.١٢	رسم الدفعة
	٠.٠٠	تكليف معمل
	٠.٠٠	%١٥ مصاريف اداريه
	٠.٠٠	%١٤ ضريبه مضافه
	٢,٥١٤.٣٠	الارباح ث من
	١٤,٢٤٢.٣٨	خصم مبلغ (فقط و فترة اربعة عشر الف و مائتان و الثمان و اربعون جنيها و ثمانية و ثلاثون قرش لا غير) قيمه محضر التقيم

براعي قبل الصرف :

براعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصة به

مدير عام الشئون المالية والادارية

رواج حسابيا،

فرش	قيمه الاصل	جنيته
	١٩,٧٨٧,٨٥٢.٩٨	بيان المنصرف من المقاول
	١٤,٢٤٢.٣٨	قيمه محضر التقييم
	٠.٠٠	مصرفه
	١٩,٥٠٩,٦٠٩.٠٥	سابق مصرفه
	٢٦٤,٠٠١.٥٥	مستحق مصرفه
	٢٣,١٨٧.٨٠	جمله الاستقطاعات
	٢٤٠,٨١٣.٧٥	مباقي المبلغ المستحق
الشيكات		
	١٢,٥٧١.٥٠	حساب مصلحة الضرائب
	٩,٠٥١.٤٨	التأمينات الاجتماعيه

اسم العمل : عملية اعمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من طريق مفارق المسلات / شكشوك / نونه / يوسف الصديق ، (اعمال صناعيه) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٩٩٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بند العيزانية :

مستخلص رقم (٥ ختامي)

قيمه امر الاسناد

١٩,٧٨٧,٨٥٤,٠٠

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٠,٠٠	٥% تامين اصل
	٦,٤٣١,١٢	رسم الدمغه
	٠,٠٠	تكاليف معمل
	٠,٠٠	١٥% مصاريف اداريه
	٠,٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	٢,٥١٤,٣٠	الارباح ت.ص
	١٤,٢٤٢,٣٨	خصم مبلغ (فقط و قدره اربعة عشر الف و مائتان و اثنان و اربعون جنيهاً و ثمانيه و ثلاثون قرش لا غير) قيمه محضر التقيم

براعي قبل الصرف :

براعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،،

قيمة الاصل	فرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان		١٩,٧٨٧,٨٥٢,٩٨
قيمه محضر التقيم		١٤,٢٤٢,٣٨
مصرح بصرفه		٠,٠٠
سابق صرفه		١٩,٥٠٩,٦٠٩,٠٥
مستحق صرفه		٢٦٤,٠٠١,٥٥
جمله الاستقطاعات		٢٣,١٨٧,٨٠
صافى المبلغ المستحق		٢٤٠,٨١٣,٧٥
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		١٢,٥٧١,٥٠
التأمينات الاجتماعيه		٩,٠٥١,٤٨