

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العنبر الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٠٠٠٠٠ الى الكم ٢٧٥٠٠٠٠ بطول ٥ كم إتجاه القيوم (بالأمم الميثر)



الهيئة العامة
للطرق والكباري

العدد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٤) بتاريخ : ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقاً للحد		كمية البند بالحد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري ام نهائي	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه										
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٥%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.												الاجهزة المسماة متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠			٣م	٩٠٠٤٣,٣٦	٥٨٩٥٥,٢٧	١٣٩٠٠,٠٠	٧٢٨٥٥,٢٧	جاري		٤١٥٢٧٥٠,٣٧	لوحات و لافتات المشروع متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١١٠ كم - ٢٠١١=١٠٨ كم . (السلام)	١٥١,٢٠		٥٨٩٥٥,٢٧			١٣٩٠٠,٠٠	٧٢٨٥٥,٢٧	جاري	١١٠١٥٧١٦,٧٨	البرنامج الزمني متواجد		
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبند العقد . (السلام)	٤٨٠,٤٨		٥٨٩٥٥,٢٧			١٣٩٠٠,٠٠	٧٢٨٥٥,٢٧	جاري	٣٥٠٠٥٠,٠٠	مقالب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة .		
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		٥٨٩٥٥,٢٧			١٣٩٠٠,٠٠	٧٢٨٥٥,٢٧	جاري	٩٤٧١١٨,٥١	المهندسون وعلمك الإشراف متواجد		
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المدرجة نائج تكسير الكسارات والطبقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والأترتد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة. بالمشرع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥٠ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% والأقل معامل المرونة (EV2) من تجرية لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.											يتم خصم مبلغ (.....) قيمة اجراء تجارب معملية بالهيدنه	
١٥	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.	١٠٠,٠٠			٣م	٢٠٠٠٠,٠٠	٤٣٢٩,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٩,١٣	جاري		٤٣٢٩١٢,٢٢	تأمين سلامة المرور
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبند العقد . (كساره النيل)	١٢٣,٧٦		٤٣٢٩,١٣			٠,٠٠	٤٣٢٩,١٣	جاري	٥٣٥٧٧٢,٦٦	التقارير (السنوي - الشهري - الاسوعى) متواجدة		
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		٤٣٢٩,١٣			٠,٠٠	٤٣٢٩,١٣	جاري	١٠٨٢٢٨,١٦			
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20=81 كم.	٩٧,٢٠		٤٣٢٩,١٣			٠,٠٠	٤٣٢٩,١٣	جاري	٤٢٠٧٩١,٠٧	السيارة متواجدة		
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.												
١٤	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م ٢	٤٢,٠٠	✓	٩٠٠٠,٠٠	٢م	٤٨٩٣,٢٠	٠,٠٠	٤٨٩٣,٢٠	جاري			٢٠٥٥١٤,٥٦	
	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج نائج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوي علي اي المواد الناعمة او البودرة (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طافية او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كدقيقة تاسيس بالمصار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس رنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية علي كل السطح العلوي ونهو لعمل طبقاً لأصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.												
١٣	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.	١٠٥,٠٠	✓		٣م	١٠٠٠٠,٠٠	٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	٩٧٣,٠٠	جاري		١٠٢١٦٥,٠٠	
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبند العقد . (كساره النيل)	١٦٨,٠٠	✓	٤١٢٦,٤٢			٩٧٣,٠٠	٤١٢٦,٤٢	جاري	٦٩٣٢٣٨,٢٢			
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠	✓	٩٧٣,٠٠			٩٧٣,٠٠	٩٧٣,٠٠	جاري	٢٤٣٢٥,٠٠			
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة (كساره النيل) 101 - 20=81 كم.	٩٧,٢٠	✓	٩٧٣,٠٠			٩٧٣,٠٠	٩٧٣,٠٠	جاري	٩٤٥٧٥,٦٠			
	الاجمالي											٢٢٢٣٣٦٥٨,٥٥	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٢٢٢٣٣٦٥٨,٥٥	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٢٢٢٣٣٦٥٨,٥٥	
	ما سبق صرفه											١٧٥٧٦٨٠٧,٥٣	
	اجمالي قيمة المستخلص (٢) جاري											٤٦٥٦٨٥١,٠٢	

عن الهيئة العامة ل طرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر لخط البحيرة وبناي الشيخ

عن الاستشاري (SYSTRA)

م / احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقينة

مبلغ الى المقتول مبلغ

ملاحظة الفات

تاريخي / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

المصاحب

على الحساب

نهاية

غير الواردة بسلك الشروط اعتدت من

تاريخي / سنة ٢٠٢٣

شركة المنفعة

شركة الصين للمقاولات و التجارة

م / ايمن مصطفى

عن الاستشاري (XYZ)

مدير المكتب الفني

م / احمد نواج

المكتب الاستشاري (اد بالحد قليل)

مدير المكتب الفني

م / محمد فهد

عن الاستشاري (SYSTRA)

مدير المكتب الفني

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج

م / احمد نواج