



رقم البند	بيان الاعمال	الغلة طبقا للعدد		كمية البند بالعدد	الوحدة	قدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه											
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحفر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك اليد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.		٥٧,٠٠	١٤٤٥٥,٠٠	م	٧٠٥٨١,٠٠	٤٩٢,٠٠	٧٥٥٠١,٠٠	جاري	٤٣٠٣٥٥٧,٠٠		٤٣٠٣٥٥٧,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٨٧ كم =٨٥ كم . (اطلس للمقاولات)		١١٩,٠٠			٣٤٢,٠٠	٣٤٢,٠٠	جاري	٤٠٦٩٨,٠٠	٣٤٢,٠٠	المعدات متواجدة.		
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٩٢ كم =٩٠ كم . (السوي-مشون ٢)		١٢٦,٠٠			١٧٩٦١,١٦	١٧٩٦١,١٦	جاري	٢٢٦٣١٠٦,١٦	١٧٩٦١,١٦	تأمين سلامة المرور		
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٩٠ كم =٨٨ كم . (الفيروز)		١٢٣,٢٠			٣٣١٠٤,٤٦٠٠	٣٣١٠٤,٤٦٠٠	جاري	٤٠٧٨٤٦٩,٤٧	٣٣١٠٤,٤٦٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون		
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٩٣ كم =٩١ كم . (السادات)		١٢٧,٤٠			١١١٤٦,١٥	١١١٤٦,١٥	جاري	١٤٢٠٠١٩,٥١	١١١٤٦,١٥	التقارير (النسوي - الشهري - الاسويجي) متواجدة		
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ١١٠ كم =١١٠ كم . (السلام)		١٥١,٢٠			٤٩٤٩,٢٣	٤٩٤٩,٢٣	جاري	١٤٩٢٢٢٧,٥٨	٤٩٤٩,٢٣	بلاطات المشروع متواجدة		
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد . (اطلس)	١,١٢*١,٣*٣٣	٤٨,٠٤٨			٣٤٢,٠٠	٣٤٢,٠٠	جاري	١٦٤٣٢٤,١٦	٣٤٢,٠٠	المهندسون متواجدون		
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد . (السوي)	١,١٢*١,٣*٣٣	٤٨,٠٤٨			١٧٩٦١,١٦	١٧٩٦١,١٦	جاري	٨٦٢٩٩٧,٨٢	١٧٩٦١,١٦	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .		
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد . (السادات)	١,١٢*١,٣*٣٣	٤٨,٠٤٨			١١١٤٦,١٥	١١١٤٦,١٥	جاري	٥٣٥٥٥٠,٢٢	١١١٤٦,١٥	السيارة غير متواجده ويراعي الخصم		
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد . (الفيروز)	١,١٢*١,٣*٣٣	٤٨,٠٤٨			٣٣١٠٤,٤٦	٣٣١٠٤,٤٦	جاري	١٥٩٠٦٠٣,٠٩	٣٣١٠٤,٤٦			
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد . (السلام)	١,١٢*١,٣*٣٣	٤٨,٠٤٨			٤٩٤٩,٢٣	٤٩٤٩,٢٣	جاري	٤٧٤١٩٦,٧٦	٤٩٤٩,٢٣			
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١,١٢*١,٣*٣٣	١٣,٠٠			٧٠٥٨١,٠٠	٧٠٥٨١,٠٠	جاري	٩٨١٥١٣,٠٠	٧٠٥٨١,٠٠			
	٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجحر أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.				٢,٠٠	١٨٠٠٠٧,٧٩	م	٥٩٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥١٨,٠٠	جاري	١١٩٦٣١١,٨٠
لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.			٧,٦٠	٨٦٨١٦,٠٠	٨٦٨١٦,٠٠	جاري			٦٥٩٨٠١,٦٠	٧,٦٠			
علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة ٠,٥ - ١٠ كم = ٩,٥ كم .													
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ١ متدرج ناتج كسرات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣ % ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (مارة من متخل ٢٠٠) نهالها أو مواد طفليه أو بيت التمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلس عن ٣٠ % يتم تنفيذها كطبقة تأسيس للمسار أسفل سطح المياه بمقد ١٠٠ سم حتى أعلا من أعلا مد وب المياه الأرضية بمقد ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى التثبيت للطبقة أسفل الهراسات على أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التدرج بالمعملية والتحليل (اختبار الواج التحميل قطر ٣٠ سم) على أن لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدار KN ٨ طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوي وهو العمل طدا لاصول الصناعة الممتازة . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة		١٠٥,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م	١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٢٠٣٧٠,٠٠		٢٠٣٧٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم.		١٦٨,٠٠			٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	جاري	٣٦١٢٠,٠٠	٢١٥,٠٠			
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد . (كساره النيل)		٢٥,٠٠			١٩٤,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٤٨٥٠,٠٠	١٩٤,٠٠			
	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .		٩٧,٢٠			١٩٤,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	١٨٨٥٦٨,٠٠	١٩٤,٠٠			
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم مسافة النقل المعتمدة 101 - 81=20 كم.												
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف ، البديلة طبقاً للأورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف و محمل على بند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب ، التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف وتسليمها للجهة المسؤولة من هيئة الصرف .		٢٣,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	م	٣١٧٤٨,٠٠		٣١٧٤٨,٠٠	جاري	٧٣٠٢٠٤,٠٠		٧٣٠٢٠٤,٠٠	
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م		٩,٥٠			٣١٧٤٨,٠٠	٣١٧٤٨,٠٠	جاري	٣٠١٦٠٦,٠٠	٩,٥٠			
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٠-٥٠=٩٠ كم .												
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص الحالي													

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر : شارع البحيرة وفقر الشيخ

عن الاستشاري (SYSTRA)

م / احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو ذليقة

مقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

بمبلغ الى المقاول مبلغ

ملاحظة فوات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

نهالها

غير الواردة بهذا الشروط اعلمت من

