



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مأدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لإكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكاف (على الاقل نسبة تحمل كافيورنيا لاقل عن ٢٠%) والارض الطينية متخثرة ورشها بالماء الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والديك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (96% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المحددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السير يشمل عمل تشويكات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.										الاجهزة المساحية متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧			١٧٣١٠	٧١٩,٩٥٠٠	١٨٠٢٩,٩٥٠٠	١٠٢٧٧٠٧,١٧٩	٠	١٠٢٧٧٠٧,١٧٩	براعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ١١٦ - ٢ = ١١٤ كم) (محجر المتعددة)	١٥٩,٦			٧١٣٥	٠	٧١٣٥	١١٣٨٧٤٦	٠	١١٣٨٧٤٦	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ١١٥ - ٢ = ١١٣ كم) (محجر السادات)	١٥٨,٢			٩٨٩٠	١٠٠٤,٩٥٠٠	١٠٨٩٤,٩٥٠٠	١٧٢٣٥٨١,١٦٩	٠	١٧٢٣٥٨١,١٦٩	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبيئود العقد (محجر المتعددة) (1.3*1.12*34)	٤٩,٥٠٤			٧١٣٦	٠	٧١٣٦	٣٥٣٢٦٠,٥٤٤	٠	٣٥٣٢٦٠,٥٤٤	تأمين سلامة المرور
	رسوم المواد المحجورة طبقا لبيئود العقد (محجر السادات) (1.3*1.12*33)	٤٨,٠٤٨			٩٨٨٦,١٥	١٠٠٧,٨٠٠٤	١٠٨٩٣,٩٥٠٠	٥٢٣٤٣٢,٥٢٣٦	٠	٥٢٣٤٣٢,٥٢٣٦	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم الكفريات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣			١٧٠٣٠	٩٩٩,٩٥٠٠	١٨٠٢٩,٩٥٠٠	٢٣٤٣٨٩,٣٥٦٥	٠	٢٣٤٣٨٩,٣٥٦٥	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
	بالمتر المكعب اصصال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لمرسة نهو الاصل) لجميع أنواع التربة عدا التربة اسفريفة وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والديك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المحددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل في حالة الزيادة او النقصان.										مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠			٢٥١١٠	٢١٩٠,٠٢٨٠	٢٢٩١٩,٩٧٢	٤٦٠٦٩١,٤٤	٠	٤٦٠٦٩١,٤٤	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ٨, جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ١٠ - ٥ = ٩,٥ كم).	٧,٦٠			١٧١١٠	٢١٩٠,٠٢٨٠	١٤٩١٩,٩٧٢	١١٣٣٩١,٧٩	٠	١١٣٣٩١,٧٩	
	علاوة ٨, جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ٢٠ - ٥ = ١٩,٥ كم).	١٥,٦٠			٨٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	١٢٤٨٠٠,٠٠	٠	١٢٤٨٠٠,٠٠	
	الإجمالي							٥٧٠٠٠٠٠,٠	٠	٥٧٠٠٠٠٠,٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٥٧٠٠٠٠٠,٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٥٧٠٠٠٠٠			
	ما سبق صرفه							٥٤٩٩٢٢١,٢٨			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣)							٢٠٠٧٧٨,٧٣			

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

عن الاستشاري (xyz)

عن الاستشاري (KK)

عن الاستشاري (SYSTRA)

م/ أحمد عادل الشاهر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع

م/ أحمد أبو دققة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

يبلغ الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

يتمتع بـ

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

السيد اللواء ا.ح / أحمد باسم حسنى الكردانى