

رقم البند	بيانات التعاقد		المستخلص				عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل				مادة قانون (م)					قيمة التعويض أو الخصم	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند طبقا للموافقة	كمية المستخلص الحالية (الكمية المتبقية)	شهور تنفيذ الأعمال	الكمية المتبقية خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	نسبة تأثير المخصر	ح	رقم القياسي بتاريخ الموافقة	ع	رقم القياسي بتاريخ الموافقة	ت	ف		
٧٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب ملقى متقنب اسمنت	٢م	١٨٠٠	٧٠	نوفمبر	٥٤,٠٩	٩٧٣١٣,٦٤	الأسمنت	٠,٨٠٠	%٢٠	٢٢٤,٦	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	١,٠١٦	١,٠١٦	١,٥٦٠,٤٧	
			١٨٠٠	٧٠	ديسمبر	٥٤,٠٩	٩٧٣١٣,٦٤	الأسمنت	٠,٨٠٠	%٢٠	٢٢٤,٦	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	١,٠٣٠	١,٠٣٠	٨٧١,٥٤	
			١٨٠٠	٧٠	نوفمبر	٥٤,٠٩	٩٧٣١٣,٦٤	الأسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
			١٨٠٠	٧٠	ديسمبر	٥٤,٠٩	٩٧٣١٣,٦٦	الأسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبية اسمنت	٢م	٢٠٥	٤٧٥	نوفمبر	٣٦٧,٠٥	٧٥٢٤٤,٣٢	الأسمنت	٠,٨٠٠	%٢٠	٢٢٤,٦	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	١,٠١٦	١,٠١٦	١,٢٠٥,٩٦	
			٢٠٥	٤٧٥	ديسمبر	٣٦٧,٠٥	٧٥٢٤٤,٣٢	الأسمنت	٠,٨٠٠	%٢٠	٢٢٤,٦	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	١,٠٣٠	١,٠٣٠	٦٧٣,٥٤	
			٢٠٥	٤٧٥	نوفمبر	٣٦٧,٠٥	٧٥٢٤٤,٣٢	الأسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
			٢٠٥	٤٧٥	ديسمبر	٣٦٧,٠٥	٧٥٢٤٤,٣٦	الأسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
٣٠	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتي المصمت	٢م	١٩٠٠	٨٠	نوفمبر	٦١,٨٢	١١٧٤٥٤,٥٥	الأسمنت	٠,٨٠٠	%٢٠	٢٢٤,٦	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	١,٠١٦	١,٠١٦	١,٨٨٢,٤٨	
			١٩٠٠	٨٠	ديسمبر	٦١,٨٢	١١٧٤٥٤,٤٥	الأسمنت	٠,٨٠٠	%٢٠	٢٢٤,٦	٢٥٣,٤	٢٥٣,٤	١,٠٣٠	١,٠٣٠	١,٠٥١,٣٨	
			١٩٠٠	٨٠	نوفمبر	٦١,٨٢	١١٧٤٥٤,٥٥	الأسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
			١٩٠٠	٨٠	ديسمبر	٦١,٨٢	١١٧٤٥٤,٤٥	الأسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
٦١	توريد وتشغيل وتركيب وتزبيط حديد تسليح ٥٢١٢٧ بجمع	طن	٢٧٦٠٠	٦٦	نوفمبر	٥١,٠٠	١٤٠٧٦٠٠,٠٠	حديد التسليح	٠,٣٥	%٦٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٤٢,٢	١,٠٣٥	١,٠٣٥	٨٨,٢٤٩,٨٥	
			٢٧٦٠٠	٦٦	ديسمبر	٥١,٠٠	١٤٠٧٦٠٠,٠٠	حديد التسليح	٠,٣٥	%٦٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٤٢,٢	١,١٣٥	١,١٣٥	٥٥,٧١٤,٩٨	
			٢٧٦٠٠	٦٦	نوفمبر	٥١,٠٠	١٤٠٧٦٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
			٢٧٦٠٠	٦٦	ديسمبر	٥١,٠٠	١٤٠٧٦٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠
٨٨	بالمعد توريد وإنشاء خندق صرف (ترش) حديد تسليح	عدد	٤٠٠٠٠	٢	نوفمبر	١,٥٥	٦١٨١٨,١٨	حديد التسليح	٠,٩٤	%٦	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٤٢,٢	١,٠٠٦	١,٠٠٦	٢٥٧,٧٦	
			٤٠٠٠٠	٢	ديسمبر	١,٥٥	٦١٨١٨,١٨	حديد التسليح	٠,٩٤	%٦	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٤٢,٢	١,٠١٢	١,٠١٢	٢٢٥,٨٦	
			٤٠٠٠٠	٢	نوفمبر	١,٥٥	٦١٨١٨,١٨	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٣٨	١,٠٣٨	١,٧٣٣,٨٦
			٤٠٠٠٠	٢	ديسمبر	١,٥٥	٦١٨١٨,١٨	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٥٣	١,٠٥٣	٩٦٨,٣٨
١٩٩,١٩٣,١٤	بالمعد توريد وإنشاء خندق صرف (ترش) سولار	عدد	٤٠٠٠٠	٢	نوفمبر	١,٥٥	٦١٨١٨,١٨	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	
			٤٠٠٠٠	٢	ديسمبر	١,٥٥	٦١٨١٨,١٨	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عميد مهندس ()
هاني محمد مخلوق طه

مدير عام المشروعات
محمد حسني قياض
م / محمد حسني قياض

مهندس الهيئة
محمد حاتم
م / محمد حاتم

مهندس الشركة

