




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) ختامي اعمال طريق ترعة كوم
امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد اتجاة اطفيح بطول ١٠ كم مركز
اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالامر
المباشر (القطاع الثانى) .

تنفيذ شركة / الهلال للمقاولات "محمد هلال عبيد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/٢٩

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

خطاب محملات

حصر أعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

شهادات

محضر استلام ابثاني

محضر تقييم

مقاييسه ختاميه

كميات ختاميه



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الى العقد (رقم العقد ٤٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥

اعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد اتجاة
اطفيح بطول ١٠ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الرئاسية "حياة كريمة" بالامر المباشر (القطاع الثانى) .

تنفيذ شركة / الهلال للمقاولات "محمد هلال عبيد


برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه يشمل على عدد (١) سيارة حديثة لنقل العينات
المنصوص عليها بكراسه الشروط تم توريدها ولايوجد محملات اخرى.

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/٢٩

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ



مهندس /

مصلحة : المكتب العام للمصارفقسم : المصارفالمبلغ المستحق إلى : شركة / بنك / مؤسسة (مصر)الطلبات طيه ، أو : مصلحةبموجب : مصلحة

صار مراجعته ووجد على صحة وتقديم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيكشيك على البنك المركزي في : شيكصاحب الحق أو : شركة / بنك / مؤسسة (مصر)يسحب باسم : شركة / بنك / مؤسسة (مصر)ويرسل إليه بالعنوان الآتي : شركة / بنك / مؤسسة (مصر)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٨٤٤.٧٥	٩٥
			
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١٠ - ٢٠١١

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٤٨٤٤.٧٥	٩٥
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

في سنة ٢٠١٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رواجع في سنة ٢٠١٠

يعتمد سحب : _____

شيك : _____

إذن صرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات : _____

وكيل الحسابات : _____

في سنة ٢٠١٠ بمبلغ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٢ س ٢٠١٨ - ٥٠.٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم	بيانات امر الإنسان او التعاقد	الوحدة	الكمية طبقا لآخر مقايضة معدلة	سعر الوحدة	كمية الأعمال السابقة	كمية الأعمال الحالية	اجمالي الكميات	اجمالي قيمة الأعمال		قيمة الاستقطاعات		الاجمالي بعد الاستقطاعات		ملاحظات
								قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع	3م	٧٠٠٠	٧٦	٥٥٥٥	٠	٥٥٥٥	٤٢٢١٨٠	صفر%	٤٢٢١٨٠	✓	٤٢٢١٨٠	✓	التقرير المبدئي والتقارير الأسبوعية والشهرية متواجده تواجد مهندسى الشركة طبقا للكشف المرفق
٣	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما مجاميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل 30 كم .	3م	٤٠٠٠	٣٧,٤	٣٨٤٠٠	٩٥٦٣	٤٧٩٦٣	١٧٩٣٨١٦	صفر%	١٧٩٣٨١٦	✓	١٧٩٣٨١٦	✓	البرنامج الزمني متواجد السيارة متواجده لنقل العينات المعمل متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافات 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500م من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنية للكيلومتر زيادة	3م	٤٠٠٠	١٧	٥٤٥	٠	٥٤٥	٩٢٦٥	صفر%	٩٢٦٥	✓	٩٢٦٥	✓	المعدات متواجده
٦	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١٠٠٠٠	٥١,٦	٢٠٠٠	١٦٦٥٤	١٨٦٥٤	٩٦٢٥٤٦	صفر%	٩٦٢٥٤٦	✓	٩٦٢٥٤٦	✓	مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكشير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10 % وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم	3م	٢٥٥٠٠	٢٠٠	٢٢٥٠٠	٨٤٧١	٣٠٩٧١	٦١٩٤٢٠٠	صفر%	٦١٩٤٢٠٠	✓	٦١٩٤٢٠٠	✓	تأمين وسلامة المرور متواجده
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /2م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	٣٥٠٠٠	٢٧,٧٥	٣٣٢٨٠	٠	٣٣٢٨٠	٩٢٣٥٢٠	صفر%	٩٢٣٥٢٠	✓	٩٢٣٥٢٠	✓	براقه فهد ماجاد محند لتقني
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكشير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسيوى او ما يمثلهما والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	٣٥٠٠٠	١٤٣	٣٣٠٠٠	٢٨٠	٣٣٢٨٠	٤٧٥٩٠٤٠	صفر%	٤٧٥٩٠٤٠	✓	٤٧٥٩٠٤٠	✓	
٢	رسوم الكثرة والموازين	3م	١٠٠٠٠	١٣	٠	١٨٦٥٤	١٨٦٥٤	٢٤٢٥٠٢	صفر%	٢٤٢٥٠٢	✓	٢٤٢٥٠٢	✓	
٣	كثرة أعمال توريد تربة	3م	٢٥٥٠٠	٢٥	٠	٣٠٩٧١	٣٠٩٧١	٧٧٤٢٧٥	صفر%	٧٧٤٢٧٥	✓	٧٧٤٢٧٥	✓	
٤	أعمال طبقة الاساس	3م	٢٥٥٠٠	٣	٣٣٠٠٠	٢٨٠	٣٣٢٨٠	٩٩٨٤٠	صفر%	٩٩٨٤٠	✓	٩٩٨٤٠	✓	
٥	أعمال الطبقة الاسفلتية	2م	٣٥٠٠٠	٣	٣٣٠٠٠	٢٨٠	٣٣٢٨٠	١٧٠٩٥٢٣٠,٦	صفر%	١٧٠٩٥٢٣٠,٦	✓	١٧٠٩٥٢٣٠,٦	✓	
اجمالي قيمة الاعمال														
خصم قيمة 1 % طبقا للمقايضة														
اجمالي قيمة الاعمال بعد خصم 1 %														١٦٩٢٤٢٧٧,٧٠


يعتمد

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولى

التوقيع :

عبد الحميد طيخ

مدير عام الشؤون العامة والادارية



مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع :
محمد صالح

مهندس المشروع .

التوقيع :

عبد الحميد طيخ

مهندس المكتب الاستشاري

التوقيع :



مهندس الشركة



بيان الأعمال التي تمت الإن		جنية	قرش
محجوز	١٩٤٦٥٧, -	١٦٩٩٢٢٧٧,١	
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه		١٢٩٠٢١٠٧,٧	
مستحق صرفه		٤٨٤٤٧٥١,٥٠	
الاستقطاعات			
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
	0		
صافى المبلغ المستحق			

..... سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات امضاء :

قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء :

ان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ امضاء :

الكاتب الموقوف
 الختم نو التاريخ

الختم ذو التاريخ



صحب $\frac{\text{شيك}}{\text{اذن صرف}}$

١٢١ - ١٢٢

رئيس الحسابات

.....

- 1- شطب
شيك
سحب
- 2- اذن صرف
شيك
تحت رقم
- 3- تقييد فى سجل
اذن صرف
- 4- وادرج فى كشف الحوالات رقم
رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتفام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول :

[illegible]