

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

شركة زيادك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٢) جاري

عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية-الأعمال الانشائية-أعمال الكهرباء- أعمال التكيف-الأعمال الصحية-أعمال الحريق لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"

صار مراجعته و وجد على صراحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة زيادك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٦٦٠٩٩٠٥	
الجملة		٦٦٠٩٩٠٥	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

فقط وقدره ستة مليون وستمائة وتسعة ألف وتسعمائة وخمسة جنيه لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
		بيانات		نوع الخصم			
		بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
		مستخلص رقم (٢) جاري عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية-الأعمال الانشائية-أعمال الكهرباء-أعمال التكيف-الأعمال الصحية- أعمال الحرق لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"					
		إجمالي الأصل					
بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش			
دمغة توقيع							
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة		
.....							

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتماريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات



إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص جاري رقم (٢)
أعمال إنشاء محطات التردد السريعة (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبري المشاه)
العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠١/١٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة قبل التفاوض	كمية البند بالمقايضة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيه		إجراءه		تمت حتى الآن	جنيه	جنيه	جنيه	
ب- أعمال التكسير والإزالة والهدم ونقل المخلفات											
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان.	م٢	١٢٥	٢٥٠٠	٥٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣,٠٠	٧٢٨٧٥,٠٠		٧٢٨٧٥,٠٠	
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في أسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١١٠	٦٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠		٢٢٠٠٠,٠٠	
ج- الأعمال الترابية											
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة ، شديدة التماسك ، الصخرية) بالمعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم² بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تضره ونزع مياه الرشع إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٠٠	٣٠٠٠	١٣٣,٠٠	٥٧٢,٠٠	٧٠٥,٠٠	١٤١٠٠٠,٠٠		١٤١٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد ورم بمرام نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونحو السطح العلوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٣٠	١٩٠٠	٠,٠٠	١٧٨,٠٠	١٧٨,٠٠	٤٠٩٤٠,٠٠		٤٠٩٤٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب ردم بأنترية من ناتج الحفر والصباحة للردم والتي يوافق عليها المهندس الإستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية... ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب..	م٣	١١٠	٣٥٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠	٥٠٦٠,٠٠		٥٠٦٠,٠٠	
د- أعمال الخوازيق											
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخوازيق والاعتماد من الإستشاري المشرف .	عدد	١٢٠٠٠	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠		٤٨٠٠٠,٠٠	
هـ- أعمال الخرسانة العادية											
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكوبري المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م زلط و ٠,٥ م رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات على أن لا تقل المقاومة الممثلة للمكعبات القياسية بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم² والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	م٣	٢٧٠٠	٣٥٠	١١٨,٠٠	٥٧,٠٠	١٧٥,٠٠	٤٧٢٥٠,٠٠		٤٧٢٥٠,٠٠	
و- أعمال الخرسانة المسلحة											
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كوبري المشاه وذلك من مونة مكونة من ٢م زلط و ٠,٤ م رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة الممثلة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم² والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصبب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونحو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب..	م٣	٤٢٠٠	٤٨٠	١٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٥٥٤٤٠,٠٠		٥٥٤٤٠,٠٠	
الإجمالي											
								١٣٥٦٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٦٧٧٥,٠٠	

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة
مهندس المشروع
التوقيع / م / أمير عمرو
م / محمد عبد الباسط
مدير المشروع
التوقيع / م / محمد عبد الباسط
مهندس المشروع
التوقيع / م / سعد الملا
مهندس المكتب الفني
التوقيع / م / محمد عبد النبي
إستشاري المشروع
التوقيع / م / محمد عبد النبي
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
التوقيع / م / إسلام أشرف
مدير إدارة المشروعات
التوقيع / م / محمود الشيخ
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع / م / أحمد عبد الجواد

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٠١/١٠

أقر بصحة ذلك ...		الشركة المنفذة		إستشارى المشروع		المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
مهندس المشروع	مدير المشروع	مهندس المكتب الفني	مهندس المشروع	مهندس المشروع	مدير ادارة المشروعات	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	
التوقيع / 	التوقيع / 	التوقيع / 	التوقيع / 	التوقيع / 	التوقيع / 	التوقيع / 	
م/امير عمرو	م/ محمد عبدالباسط	م/ محمد عبد البني	م/ المهندس النور	م / إسلام أشرف	م / محمود الشيخ	أ/ أحمد عبدالجواد	

مستخلص جاري رقم (٢)
أعمال إنشاء محطات الاندوس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبرى المشاه)
العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
تنفيذ شركة زي دالك للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠١/١٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
	إجمالي ماسبق										
	ي- أعمال المعالجة والصيانة										
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشجار حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأسيار بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	٦٥	١٥٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٨٤٥,٠٠		٨٤٥,٠٠	
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بأي قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سلفيات الأعمال الكهروميكانيكية والفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد أثناء القطع وتزليل المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٢٠٠	٥٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠٠,٠٠	
	أعمال الكهرباء والقيام الخفيف										
	١٦-المواسير العدايات (ITS)										
٢-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل وتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	٨٠٠	٥٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	١٦٣٢٠,٠٠	٦٥٢٨٠,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠	تعليمة ٤٠% لحين تلافي الملاحظات
٣-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل وتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	٦٥٠	١٢٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٠٠	٢٦٥٢٠,٠٠	١٠٦٠٨٠,٠٠	١٥٩١٢٠,٠٠	١٥٩١٢٠,٠٠	تعليمة ٤٠% لحين تلافي الملاحظات
	تشويبات										
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٢ و ٢٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل وتركيب بالموقع والدخان بوجهين بريمر ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	١٠٠٠٠	١٧٥	١١٤,٠٠	١١٤,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	٦٨٤٠٠٠,٠٠	٤٥٦٠٠٠,٠٠	٤٥٦٠٠٠,٠٠	تعليمة ٦٠% لحين إنتهاء التصنيع والتركيب
	الاجمالي										
	الإجمالي بعد التعليمة										
	إجمالي ما سبق صرفه										
	صافي القيمة الحالية للمستخلص										

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع

التوقيع / م / امير عمرو

مدير المشروع

التوقيع / م / محمد عبد الباسط

إستشارى المشروع

مهندس المكتب الفني

التوقيع / م / محمد عبد النير

مهندس المشروع

التوقيع / م / سعد الملا

مدير إدارة المشروعات

التوقيع / م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

التوقيع / م / إسلام أشرف

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / م / أحمد عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

التوقيع / م / مشيرة السيد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

٤٩٦٣٥

Page 3