

تاريخ التعاقد	٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢١
تاريخ المفاوضه	٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١

رقم المستخلص جاري ١

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	قيمة الأعمال المنفذه خلال الشهر	الكمية المنفذه خلال الشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضه	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
٢م اعمال توريد و صب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم	٢٣٥	٩٥٠٠	٢٢٣٢٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	١٢٧٥٧١٤.٢٩	٥٤٢٨.٥٧	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	٢٧١١١.٣٤
	٢٣٥	٩٥٠٠	٢٢٣٢٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٩٥٦٧٨٥.٧١	٤٠٧١.٤٣	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	٢٠٣٣٣.٥١
	٢٣٥	٩٥٠٠	٢٢٣٢٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	١٢٧٥٧١٤.٢٩	٥٤٢٨.٥٧	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	١٣٢٥١٠.٢٨
	٢٣٥	٩٥٠٠	٢٢٣٢٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٩٥٦٧٨٥.٧١	٤٠٧١.٤٣	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٩٩٣٨٢.٧١
٣م اعمال توريد و صب خرسانته عاديه لصب قدمه الميول الجانبيه	١٥٣٥	٩٠٠	١٣٨١٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٧٨٩٤٢٨.٥٧	٥١٤.٢٩	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	١٦٧٧٦.٨٥
	١٥٣٥	٩٠٠	١٣٨١٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٥٩٢٠٧١.٤٣	٣٨٥.٧١	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	١٢٥٨٢.٦٤
	١٥٣٥	٩٠٠	١٣٨١٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٧٨٩٤٢٨.٥٧	٥١٤.٢٩	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٨١٩٩٩.٠٨
	١٥٣٥	٩٠٠	١٣٨١٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٥٩٢٠٧١.٤٣	٣٨٥.٧١	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٦١٤٩٩.٣١
٣مط اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانته (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات	٥٥٠	٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٦٢٨٥٧١.٤٣	١١٤٢.٨٦	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	١٣٣٥٨.٣٣
	٥٥٠	٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٤٧١٤٢٨.٥٧	٨٥٧.١٤	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	١٠٠١٨.٧٥
	٥٥٠	٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٦٢٨٥٧١.٤٣	١١٤٢.٨٦	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٦٥٢٩٠.٦٢
	٥٥٠	٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٤٧١٤٢٨.٥٧	٨٥٧.١٤	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٤٨٩٦٧.٩٦
	٥٥٠	٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٦٢٨٥٧١.٤٣	١١٤٢.٨٦	حديد	%٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	١٣٣٣١.٦٩
	٥٥٠	٢٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٤٧١٤٢٨.٥٧	٨٥٧.١٤	حديد	%٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	٩٩٩٨.٧٦
٤مط اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانته (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات	٧٥٠	٩٧٠	٧٢٧٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٤١٥٧١٤.٢٩	٥٥٤.٢٩	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	٨٨٣٤.٧٢
	٧٥٠	٩٧٠	٧٢٧٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٣١١٧٨٥.٧١	٤١٥.٧١	السولار	%١٠٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	٦٦٢٦.٠٤
	٧٥٠	٩٧٠	٧٢٧٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٤١٥٧١٤.٢٩	٥٥٤.٢٩	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٤٣١٨٠.٨٤
	٧٥٠	٩٧٠	٧٢٧٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٣١١٧٨٥.٧١	٤١٥.٧١	الاسمنت	%٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٦٨.٦٠	٠.١٠٣٨٧١٤	٣٢٣٨٥.٦٣
	٧٥٠	٩٧٠	٧٢٧٥٠٠	١٦	٠.٥٧١	ابريل	١٦	٠.٥٧١	٤١٥٧١٤.٢٩	٥٥٤.٢٩	حديد	%٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	٨٨١٧.٠٩
	٧٥٠	٩٧٠	٧٢٧٥٠٠	١٢	٠.٤٢٩	مايو	١٢	٠.٤٢٩	٣١١٧٨٥.٧١	٤١٥.٧١	حديد	%٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	٦٦١٢.٨٢
إجمالي																
٧١٩٦١٨.٩٧																

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع بالمنطقة

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير عام التنفيذ والصيحه

م/ حسام الدين حسن

م/ محمد عبد الرازق حبيب

يوسف شعبان عبد العليم

يتمتع
الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/ عراقي حسين

عملية اعمال الحماية الخرسانية و الميول الجانبية لطريق جنوب الفيوم / الواحات (٤) مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم) - العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٣٦)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ جاري) خلال الفترة ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ حتى ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

										٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١		تاريخ المفاوضه				
										٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢١		تاريخ التعاقد				
الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	قيمة الاعمال المنفذه خلال الشهر	الكميه المنفذه خلال الشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
١١١١٩.٨٩	٠.٠٢١٢٥١٩	٤٨٠.٤٠	٣٩٦.٢٠	%١٠.٠	السولار	٢٢٢٦.٥٦	٥٢٣٢٤٢.١٩	٠.٢٩٧	١٩	مايو	١٧٦٢٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣٥			
١٧٥٥٧.٧٢	٠.٠٢١٢٥١٩	٤٨٠.٤٠	٣٩٦.٢٠	%١٠.٠	السولار	٣٥١٥.٦٣	٨٢٦١٧١.٨٨	٠.٤٦٩	٣٠	يونيه	١٧٦٢٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣٥			
٨٧٧٨.٨٦	٠.٠٢١٢٥١٩	٤٨٠.٤٠	٣٩٦.٢٠	%١٠.٠	السولار	١٧٥٧.٨١	٤١٣٠٨٥.٩٤	٠.٢٣٤	١٥	يوليو	١٧٦٢٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣٥			
٥٤٣٤٩.٩٢	٠.١٠٣٨٧١٤	٣٦٨.٦٠	٢٧٣.٨٠	%٣٠.٠	الاسمنت	٢٢٢٦.٥٦	٥٢٣٢٤٢.١٩	٠.٢٩٧	١٩	مايو	١٧٦٢٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣٥	٢م	اعمال توريد و صب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم	
١٠٨٧١٧.٩٤	٠.١٣١٥٩٢٤	٣٩٣.٩٠	٢٧٣.٨٠	%٣٠.٠	الاسمنت	٣٥١٥.٦٣	٨٢٦١٧١.٨٨	٠.٤٦٩	٣٠	يونيه	١٧٦٢٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣٥			
٥٤٣٥٨.٩٧	٠.١٣١٥٩٢٤	٣٩٣.٩٠	٢٧٣.٨٠	%٣٠.٠	الاسمنت	١٧٥٧.٨١	٤١٣٠٨٥.٩٤	٠.٢٣٤	١٥	يوليو	١٧٦٢٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣٥			
٣٨٧٣.٨٢	٠.٠٢١٢٥١٩	٤٨٠.٤٠	٣٩٦.٢٠	%١٠.٠	السولار	١١٨.٧٥	١٨٢٢٨١.٢٥	٠.٢٩٧	١٩	مايو	٦١٤٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٥			
٦١١٦.٥٦	٠.٠٢١٢٥١٩	٤٨٠.٤٠	٣٩٦.٢٠	%١٠.٠	السولار	١٨٧.٥٠	٢٨٧٨١٢.٥٠	٠.٤٦٩	٣٠	يونيه	٦١٤٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٥			
٣٠٥٨.٢٨	٠.٠٢١٢٥١٩	٤٨٠.٤٠	٣٩٦.٢٠	%١٠.٠	السولار	٩٣.٧٥	١٤٣٩٠.٦.٢٥	٠.٢٣٤	١٥	يوليو	٦١٤٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٥			
١٨٩٣٣.٨٢	٠.١٠٣٨٧١٤	٣٦٨.٦٠	٢٧٣.٨٠	%٣٠.٠	الاسمنت	١١٨.٧٥	١٨٢٢٨١.٢٥	٠.٢٩٧	١٩	مايو	٦١٤٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٥	٣م	اعمال توريد و صب خرسانته عاديه لصب قدمه الميول الجانبيه	
٣٧٨٧٣.٩٤	٠.١٣١٥٩٢٤	٣٩٣.٩٠	٢٧٣.٨٠	%٣٠.٠	الاسمنت	١٨٧.٥٠	٢٨٧٨١٢.٥٠	٠.٤٦٩	٣٠	يونيه	٦١٤٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٥			
١٨٩٣٦.٩٧	٠.١٣١٥٩٢٤	٣٩٣.٩٠	٢٧٣.٨٠	%٣٠.٠	الاسمنت	٩٣.٧٥	١٤٣٩٠.٦.٢٥	٠.٢٣٤	١٥	يوليو	٦١٤٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٥			
إجمالي																
٣٤٣٦٧٦.٦٨																

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة

م/ محمد عبد الرازق حبيب

الشركة المنفذة
مدير المشروع

م/ يوسف شعبان عبد العليم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف

م/ احمد عراقى حسين



عملية اعمال الحماية الخرسانية والميول الجانبية لطريق جنوب الفيوم / الواحات (٤) مركز يوسف الصديق -
محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم) - العقد رقم (١٣٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣ جارى) خلال الفترة ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤ حتى ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٤

تاريخ المقابضة		رقم المستخلص		تاريخ التعاقد													
٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١		جاري ٣		٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢١													
الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد																	
رقم بند	بيان البند	الوحدة	قناة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	قيمة الاعمال المنفذه خلال الشهر	الكمية المنفذه خلال الشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x	قيمة التعويض أو الخصم
٣	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات	م.ط	٥٥.	٢٠٠	١١٠٠٠٠	يوليو	١٦	٠.٦١٥	٦٧٦٩٢.٣١	١٢٣.٠٨	السولار	١٠٠.٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	١٤٣٨.٥٩	
			٥٥.	٢٠٠	١١٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٠.٣٨٥	٤٢٣٠٧.٦٩	٧٦.٩٢	السولار	١٠٠.٠	٣٩٦.٢٠	٥٤١.٥٠	٠.٠٣٦٦٧٣٤	١٥٥١.٥٧	
			٥٥.	٢٠٠	١١٠٠٠٠	يوليو	١٦	٠.٦١٥	٦٧٦٩٢.٣١	١٢٣.٠٨	الاسمنت	٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٩٣.٩٠	٠.١٣١٥٩٢٤	٨٩٠٧.٧٩	
			٥٥.	٢٠٠	١١٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٠.٣٨٥	٤٢٣٠٧.٦٩	٧٦.٩٢	الاسمنت	٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٤٤٦.٠٠	٠.١٨٨٦٧٧٩	٧٩٨٢.٥٣	
			٥٥.	٢٠٠	١١٠٠٠٠	يوليو	١٦	٠.٦١٥	٦٧٦٩٢.٣١	١٢٣.٠٨	حديد	٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	١٤٣٥.٧٢	
			٥٥.	٢٠٠	١١٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٠.٣٨٥	٤٢٣٠٧.٦٩	٧٦.٩٢	حديد	٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	٨٩٧.٣٣	
٤	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات	م.ط	٧٥.	١٦٣.	١٢٢٢٥٠٠	يوليو	١٦	٠.٦١٥	٧٥٢٣٠٧.٦٩	١٠٠٣.٠٨	السولار	١٠٠.٠	٣٩٦.٢٠	٤٨٠.٤٠	٠.٠٢١٢٥١٩	١٥٩٨٧.٩٦	
			٧٥.	١٦٣.	١٢٢٢٥٠٠	اغسطس	١٠	٠.٣٨٥	٤٧٠١٩٢.٣١	٦٢٦.٩٢	السولار	١٠٠.٠	٣٩٦.٢٠	٥٤١.٥٠	٠.٠٣٦٦٧٣٤	١٧٢٤٣.٥٥	
			٧٥.	١٦٣.	١٢٢٢٥٠٠	يوليو	١٦	٠.٦١٥	٧٥٢٣٠٧.٦٩	١٠٠٣.٠٨	الاسمنت	٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٣٩٣.٩٠	٠.١٣١٥٩٢٤	٩٨٩٩٧.٩٨	
			٧٥.	١٦٣.	١٢٢٢٥٠٠	اغسطس	١٠	٠.٣٨٥	٤٧٠١٩٢.٣١	٦٢٦.٩٢	الاسمنت	٣٠.٠	٢٧٣.٨٠	٤٤٦.٠٠	٠.١٨٨٦٧٧٩	٨٨٧١٤.٨٨	
			٧٥.	١٦٣.	١٢٢٢٥٠٠	يوليو	١٦	٠.٦١٥	٧٥٢٣٠٧.٦٩	١٠٠٣.٠٨	حديد	٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	١٥٩٥٦.٠٧	
			٧٥.	١٦٣.	١٢٢٢٥٠٠	اغسطس	١٠	٠.٣٨٥	٤٧٠١٩٢.٣١	٦٢٦.٩٢	حديد	٩٠.٠	٩١٣.٦٠	١١٢٨.٩٠	٠.٠٢١٢٠٩٥	٩٩٧٢.٥٤	
إجمالي																	
٢٦٩٠٨٦.٥١																	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام التنفيذ والصحة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

الشركة المنفذة
مدير المشروع

م/ يوسف شعبان عبد العليم

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف
م/ احمد عراقى حسين



محافظة الفيوم (المنطقة السادسة
تنفيذ شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم) - العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
٢٠٢٤ / ٠٨ / ٢٧ حتى ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٢٧ (٤ خامي) خلال الفترة ٠٨ / ٢٧ حتى ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٢٧
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤ خامي)

تفويض شركة شركه اعمار للمعاملات العامة (يوسس)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤ جتامي) خلال الفترة ٢٠٢٤/٠٨ حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطيران المدني

3

رقم المستخلص

1.7/7.1

تاريخ المفوضية

11/10/21

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند		بيان البند		الوحدة	قوة	الكمية	قيمة الأصل	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	قيمة الأصل المنتهية قبل الشهر	الكمية المنتهية قبل الشهر	عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	المعاملات	الأرقام الرئيسية عند المطارعة	الأرقام الرئيسية للأرقام المتداولة	نسبة التحويل	قيمة التحويل أو الخصم
المستخلص																		
قوات التفقد																		
١	اصول قوريد و صبي خزينة عليه سلك ١٥ سم	٢م		٢٣٥	٢٨٩,٥٣	٢٨٠,٣٩,٥٥	١٠٠٠	٢٩٠	١٧	١٧	٢٨٠,٣٩,٥٥	٢٩٠	الاصول	٦١,٠٠	٣٩١,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٣٦٦٧٣٤	٢٤٥٥,٢٤
				٢٣٥	٢٨٩,٥٣	٢٨٠,٣٩,٥٥	١٠٠٠	٢٩٠	١٧	٢٨٠,٣٩,٥٥	٢٩٠	٦١,٠٠	٣٩١,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٣٦٦٧٣٤	٢٤٥٥,٢٤		
٢	اصول قوريد و صبي خزينة عليه سلك ١٥ سم	٢م		١٥٣٥	٤٩١٢٠	٤٩١٢٠,٠٠	١٠٠٠	٣٢	١٧	١٧	٤٩١٢٠,٠٠	٣٢	السوكل	٩١,٠٠	٣٩١,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٣٦٦٧٣٤	١٨٠١,٤٠
				١٥٣٥	٤٩١٢٠	٤٩١٢٠,٠٠	١٠٠٠	٣٢	١٧	٤٩١٢٠,٠٠	٣٢	٩١,٠٠	٣٩١,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٣٦٦٧٣٤	١٨٠١,٤٠		
				١٥٣٥	٢٢	٤٩١٢٠	١٠٠٠	١٧	١٧	١٧	٤٩١٢٠,٠٠	١٧	الاصول	٣٠,٠٠	٧٧٣,٨٠	٤٤٦,٠٠	٠,١٨٨٦٧٧٩	٩٢٣٧,٨٦
				١٥٣٥	٢٢	٤٩١٢٠	١٠٠٠	١٧	١٧	٤٩١٢٠,٠٠	١٧	٣٠,٠٠	٧٧٣,٨٠	٤٤٦,٠٠	٠,١٨٨٦٧٧٩	٩٢٣٧,٨٦		
إجمالي																		
الاجمالي																		
خصم ٠.٥ % علي جميع افعال																		
٢٧٩٣.٩٢																		
١٣٥٨٧٨٤.٢١																		
١٣٥١٩٩٠.٢٩																		

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدیر عام التفیض و الکویت

م/ حسام الدين حسن

بِعَظْمٍ

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بنى سواف

م/احمد عراقی حسین



مهندس المشروع بالمنطقة

⑤

م/ محمد عبد الرزاق حبیب

يوسف بن عبد الله

المشركة المغفلة
مدير المشروع

عليه السلام