


استمارة الاعتماد المصرفي

[illegible]

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٨٢٤٤,٦	
			
	الجملة	٥٨٢٤٤,٦	

رقم : _____

المحکم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

المحضرين

Y-1

الجملة

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخطوط

[illegible]

المحتم ذو التاريخ



راجع

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١ —————

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمداء

المعلم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ = ٣٦ = ٥٥ رقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢. _____ مدة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتبار صاحب
شريك



مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

٢٠١١

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

(١) رقم المستند (وهو رقم التيد في الدفتر رقم ٢٢٤ د ح ط) أعضاء الكاتب المنوط

(۵)

(٢٢) ليد في دلائل الحسابات المختصة

إمضات مرشفي الشطب

(٣) صحف فصل رقم إمضاء الكاتب النوط،

١٠٠٠

(٤) الهدى مجلد تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الشيخان

رسم

(٦) استلمت

الغرض	أعضاء طالب أو كاتب التصدير	في سنة
٧.		

(۶) اسعادت

[illegible]

میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

Handwritten signature and date: 1/1/1971

قریحه فکیر قلیشاری

~~542~~

روح فرید علی مسعود
۹۰۲/۷۰

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ١ جاري



تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	الكمية بالمستخلص	نسبة المنصرف
١	٤	اعمال انشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهاي العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٢٢٩٤٤,٢٠	٢٢٠٠٠,٠٠	%٩٥,٩
٢	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهاي العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	٥٧٣,١٠	٥٥٠,٠٠	%٩٦,٠
٣	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنقيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٢٢٩٤٤,٢٠	٢٢٠٠٠,٠٠	%٩٥,٩
٤	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٧٢٦٩,٢٠	٧٠٠٠,٠٠	%٩٦,٣

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (١)

مسل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
1	4	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٢٢٠٠٠,٠٠٠	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٦+٠٠٠
2	5	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	طن	٥٥٠,٠٠٠	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٦+٠٠٠
3	6	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٢٢٠٠٠,٠٠٠	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٦+٠٠٠
4	7	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٧٠٠٠,٠٠٠	في المسافة من الكم ١٣+٩٠٠ - ١٣+٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت دسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات	م ٢	
١	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٦+٠٠٠		٢٢٩٤٤,٢٠
	اجمالي البند الرابع		٢٢٩٤٤,٢٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٥	<u>بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف</u>	طن	
١	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٦+٠٠٠		٥٧٣,١٠٠
	اجمالي البند رقم الخامس		٥٧٣,١٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية :رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (٣م)	كثافة مخلوط FDR (كجم / م ^٣)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت)/1000
22000.00	0.25	5500.00	2084	5%	<u>573.10</u>

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطابق MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م ^٢	
١	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٦+٠٠٠		٢٢٩٤٤,٢٠٠
	اجمالي البند رقم السادس		٢٢٩٤٤,٢٠

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م ٢	
١	في المسافة من الكم ١٣+٠٠٠ - ١٣+٩٠٠		٧٢٦٩,٢٠٠
	اجمالي البند رقم السابع		٧٢٦٩,٢٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

