



كشفت رقم (١) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			مليم	جنيه								المطلوب صرفه	جنيه	
١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة بالعمق المطلوب لزم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المسسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترض ونزع المياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	--	١١٥	٥٠٠	صفر	صفر	جارى						جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم قواعد الاساسات وفرشة نظافة ذلك طبقاً للرسومات الهندسية باستخدام خرسانة جاهزة بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و محتوى ٢٥٠ كجم والبند يشمل كل مايلزم لنهيو الاعمال حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	--	٢١٠٠	٥٠	صفر	صفر	جارى						
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين موكسد والفئة تشمل كل مايلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	--	٢٨٥٠	٧٥	صفر	صفر	جارى						
	الإجمالى													

مَنِيْمٌ حَنِيْهٌ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

ملیم جنیہ

يدفع إلى المقاتل
ملاحظه الفئات

أَعْتَمَدَتْ مِنْ :

رئيس الإدارة المركزية

على الحساب/نهائياً
البنات غير الواردة بصك الشروط

تاریخ :

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر صحة ذلك ،،،

المراجعة الفنية

دیدا الشریعت
سید

مهندس

هویدا محمد محمد عفان



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			جنيه	مليم								المطلوب صرفه	جنيه	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	--	٣٧٠٠	١٢٠	صفر	صفر	صفر	جارى					جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتسومات سمك ٤مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم واللحام بالياشورى وعمل طبقة ليازة اسمنتية سمك ٢سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	--	٢٢٥	٢٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب عزل على البارد من مواد معتمده لدى الهيئة والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	--	٧٢	٣٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
الإجمــ														

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير المشروع
هويدا محمد محمد عنان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ :
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئه الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلى او الاسمنتى المصمت او المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئه تشمل دهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	م ^٣	--	٢٣٠٠	٩٠	صفر	صفر	صفر	جارى				٠٠	
١٢	المتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل ١٠٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والظهاره بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل ١٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ومحمل على البند عمل السقائل اللازمه وعمل البزج والاوتر والفئه تشمل تركيب شبك معدن مجلفن فى اماكن اتصال المبانى بالعناصر الخرسانية (عمود كمرة ونهايات البياض والاركان) وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	--	١٧٠	١٢٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى				٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح مخدوم وجهين مع عمل التلطيظ اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايس او يوتن او ما يمثلها وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئه تشمل دهان وجه سبيلر لنظافة الاسطح قبل الدهان وعدد ٢ سكينه معجون وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	--	١٨٠	٧٥٠	صفر	صفر	صفر	جارى				٠٠	
الإجمالى														

مدير التشجير
مهندس
هويدا محمد محمد عنان

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير المشروعات
مهندس

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتن الشروط

هویدا محمد محمد عنان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م

المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة		الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه	مليم	جنيه								مليم	جنيه	
١٨	بالعدد	--	٢١٠٠	٦	صفر	صفر	جارى	صفر	صفر	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
١٩	بالكم	--	٨٢	١٥٠٠	صفر	صفر	جارى	صفر	صفر	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
٢٠	بالعدد	--	٦٢٠٠	٦	صفر	صفر	جارى	صفر	صفر	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
الإجمالي															

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مهندس الهينه /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مدير المراجعة



هویدا محمد محمد عنان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٢١	بالعدد	---	٦٣٥٠	---	٣	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٢	بالعدد	---	٥٠٠	---	٣	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٣	م . ط	---	٣٧٥	---	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٤	م . ط	---	٦٥٠	---	٦٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
الإجمالى														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

المراجعة الفنية
مهندس الهينه /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير المشتريات
هويدا محمد محمد عنان



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ :
المحاسب :
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
رئيس الإدارة المركزيه
أعتمدت من :
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى برويلين قطر ١ بوصة معزوله B.R. او مايمثلها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الارض والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	٢٦٠	١٥٠	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى برويلين قطر ٢ بوصة معزوله B.R. او مايمثلها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الارض والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف محمل عليها اعمال الحفر ان لزم الامر.	م . ط	--	٥٥٠	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب ويردورات حدائق (بدون قدمة) يابعد ٥٠×٨×٢٥ سم او مماثلته باليردورات بالموقع وكل مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	١٤٥	٤٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٢٨	بالمتر المسطح توريد وفرش خرسانة عالية باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم لزوم اعمال الخرسانات المطبوعة او الممسوسة بسمك ١٥ سم لزوم اعمال رد انشى لاصلته باجزيرة الوسطى والبند يشمل كل مايلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	--	٤٧٥	٤٦٦	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
الإجمالي														

مدير التشغيل / م. هويدا محمد محمد عنان
مهندس الهينه /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير المشروع
مهندس
م. هويدا محمد محمد عنان

المراجعة الفنية

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٢٩	بالمقطوعية تنفيذ وعمل خزان مياه أرضى طبقاً للرسومات سعة ٣٢٥٠ م³ مياه من الخرسانة المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح والحفر والخرسانات تثبيت شريط Water stop إنتاج شركة كيمابويات البناء الحديث أو مايمثلها مابين اللبشة المسلحة وحوائط الخزان وعزل الارضيات بلفائف الانسومات ٤ مم (طبقتين متعامدتين) وطبقة واحدة لحماية حوائط الخزان من الخارج وكذلك دهان الحوائط والارضيات من الداخل بدهان كيميائى مانى مع تنفيذ مباني سمك نصف طوبة حول حوائط الخزان لحماية طبقة الانسومات ومحمل على البند بناء غرفة ظلميات أبعادها (٣*٣,٧*٣,٦ م) ويتم دهان حوائطها والسقف من الداخل ببيوية البلاستيك ومن الخارج بالسافيتو وكل مايلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	--	٢١٠٠٠٠٠	٣	صفر	صفر	جارى						جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط
الإجمالي														
إجمالي (أعمال الإنشاءات) ص ١ + ص ٢ + ص ٣ + ص ٤ + ص ٥ ص ٦ + ص ٧ + ص ٨ + ص ٩														

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئه /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،

مدير المشروعات
/

مدير التنفيذ /
وزارة النيل
المقاول
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
الهيئة العامة
للبنية التحتية للطرق والجسور
الإدارة العامة للتشجير
هویدا محمد محمد عنان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الاتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٤٣٥	--	١٧٦٠٠	صفر	١٧٦٠٠	١٧٦٠٠	جارى	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠٠٠٠	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠٠	١. يتم تغلية نسبة ١٠٪ من البند رقم (٣٠) بقيمة ٢٥٢٥٦٠٠٠ جنيه (الثلثين مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة جنيهاً) لحين الإستلام
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار والبند يشمل جميع قطع الاتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٨٠	--	١٧٥٠	صفر	١٧٥٠	١٧٥٠	جارى	٣١١٥٠٠٠	٠٠٠٠	٣١١٥٠٠٠	٠٠	٢. يتم تغلية نسبة ١٠٪ من البند رقم (٣١) بقيمة ٣١١٥٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة واحد عشرة ألفاً وخمسمائة جنيهاً) لحين الإستلام
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الاتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٠٠٠٠	--	١٤٧	صفر	١٤٧	١٤٧	جارى	١٤٧٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠	٠٠	٣. يتم تغلية نسبة ١٠٪ من البند رقم (٣٢) بقيمة ١٤٧٠٠٠٠ جنيه (مائة وسبعة واریعون ألف جنيهاً) لحين الإستلام
٣٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى إيثيلين عالى الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الاتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٩٥٠٠	--	٢٧٢	صفر	٢٧٢	٢٧٢	جارى	٢٥٨٤٠٠٠	٠٠٠٠	٢٥٨٤٠٠٠	٠٠	٤. يتم تغلية نسبة ١٠٪ من البند رقم (٣٣) بقيمة ٢٥٨٤٠٠٠ جنيه (مائتان وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيهاً) لحين الإستلام
الإجمالى														
٣٢٤٢٥٠٠٠ ٠٠٠٠ ٣٢٤٢٥٠٠٠														

المراجعة الفنية
وزارة النقل
مدير التكاليف
المقاول
الشركة القابضة للبنية التحتية والنقل
مهندس /
هویدا محمد محمد عتّان

مهندس الهيئه /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،
مدير المشروعات
التاريخ : / /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٤	بالعدد	--	٤٠٠٠٠	٢٤	صفر	صفر	صفر	جارى						٥. يتم تغذية نسبة ٣٥ % من البند رقم (٣٥) بقيمة ٨٩٢٥٠ جنيه (تسعة وثمانون ألفاً وخمسون جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
٣٥	بالعدد	--	٨٥٠٠٠	٣	صفر	صفر	٣	جارى		٢٥٥٠٠٠				٦. يتم تغذية نسبة ١٠ % من البند رقم (٣٦) بقيمة ١٠٣٥٠٠٠ جنيه (مليون وخمسة وثلاثون ألف جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
٣٦	م	--	٩٠	١١٥٠٠٠	صفر	صفر	١١٥٠٠٠	جارى		١٠٣٥٠٠٠٠				
الإجمالي														١٠٦٠٥٠٠٠

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئه /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مدير المشروعات
/

مدير التنفيذ /
مؤدرة النقد
المقاول
الشركة القابضة
للمشروعات الطرق والجسور والنقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
هويدا محمد محمد علان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م

المقاول بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة رى سطحية من خرطوم ذاتية التقيط G.R قطر ١٦ مم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم وبابلر بمشتملاته تصرف من ٥٠ - ١١٠ لتر / ساعة لزوم نخيل التليح والأشجار والبند يشمل جميع قطع الإتصال P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ٢	٥٠٠	٦١	١١٥٠٠٠	صفر	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	جارى	٧٠١٥٠٠٠	٠٠	٧٠١٥٠٠٠	٠٠	٧. يتم تغذية نسبة ٣٥ % من البند رقم (٣٧) بقيمة ٢٤٥٥٢٥٠ جنيه (الثلث مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
٣٨	بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه أفقية طارئة مركزية قدرة مناسبة تعطى تصرف ٥٠ - ٦٠ م ^٣ / س ورفع ٦ بار والبند يشمل جميع المحابس والوصلات المرنة اللازمة ، وتوريد وتركيب كابل كهرباء مسلح من الألومنيوم مقاس (٥٠x٤) mm AL/PVC/STA/PVC بالإضافة إلى كابل إرث مقاس (٢٥x١) mm AL/PVC بطول لا يزيد عن ١٠٠ متر طولى والتركيب يشمل أعمال الحفر والردم مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشراف الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	--	٥٨٥٥٠٠	٦	صفر	٦	٦	جارى	٣٥١٣٠٠٠	٠٠	٣٥١٣٠٠٠	٠٠	٨. يتم تغذية نسبة ٣٥ % من البند رقم (٣٨) بقيمة ١٢٢٩٥٥٠ جنيه (مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
٣٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة رفع مياه أفقية طارئة مركزية والبند يشمل (جميع القواطع العمومية للوحة والكونكتور والأفرلود إلخ) و إكسسوارات التركيب والتوصيل مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشراف الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	--	٢٠٠٠٠٠	٣	صفر	٣	٣	جارى	٦٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠٠	٩. يتم تغذية نسبة ٣٥ % من البند رقم (٣٩) بقيمة ٢١٠٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة ألف جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
الإجمالي														
								١١١٢٨٠٠٠		١١١٢٨٠٠٠	٠٠	١١١٢٨٠٠٠	٠٠	

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشروط

أقر بصحة ذلك .

مهندس الهينه / التاريخ :

مدير المشروعات

أقر بصحة ذلك .

مهندس الهينه / التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

هویدا محمد محمد عنان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م

المقاولة بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٤٠	بالعدد	توريد وتركيب محطة فلاتر كاملة (رملية - شبكية) تعطى تصرف لا يقل عن ٥٠ م ^٣ / ساعة والبند يشمل جميع قطع الإتصال والوصلات والمرنة والمحابس وجميع ما يلزم لنهي الأعمال - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	--	٤٩٥٠٠٠	٣	صفر	٣	٣	جارى	١٤٨٥٠٠٠	...	...	١٤٨٥٠٠٠	١٠. يتم تعلية نسبة ٣٥٪ من البند رقم (٤٠) بقيمة ٥١٩٧٥٠ جنيه (خمسمائة وتسعة عشرة ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
٤١	مقط	بالمقطورة رفع ونقل كافة المزروعات الجافة والمنزوعة بالطريق والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وأعمال تطهير الأرض قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	--	٦٧٥٠٠	١	صفر	١	١	جارى	٦٧٥٠٠	...	...	٦٧٥٠٠	١١. يتم تعلية نسبة ١٠٪ من البند رقم (٤١) بقيمة ٦٧٥٠ جنيه (مئة ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً) لحين الإستلام الإبتدائى للأعمال .
٤٢	بالعدد	توريد وزراعة شجيرات جهنمية ألوان بارتفاع كلى ٦٠ سم بمعدل أربع شجيرات أسفل كل نخلة وتدعيم الزراعات القائمة فى باقى أجزاء العملية والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٧٥٠	٦٥٤	٤٠٠٠	صفر	١٣٤٤	١٣٤٤	جارى	٨٧٩٩٨٤	...	...	٨٧٩٩٨٤	
٤٣	بالمتر المسطح	توريد وزراعة صبار إفوريا أحمر دم غزال بمعدل ٩ عود / ٢ م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش الساد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	--	١١٠٧	١٠٥٠٠	صفر	٤٧٢٩,٠٥	٤٧٢٩,٠٥	جارى	٥٢٣٥٠,٥٨,٣٥	...	٣٥	٥٢٣٥٠,٥٨	
الإجمالي														
٧٦٦٧٥٤٢,٣٥												٣٥	٧٦٦٧٥٤٢	

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية
مدير المشتريات
أقر بصحة ذلك :
مهندس الهينه /
التاريخ :
مهندس
هوينا محمد محمد عيسى



كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مليم جنيہ

ملیم جنیہ

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :

المراج

أقر بصحة ذلك ،،،،

عبد الرحمان
Signature

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاوم

هویدا محمد محمد عنان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٤٧	بالمتر المكعب توفير كميات المياه شهريا اللازمة لأعمال الري للأشجار والمزروعات المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم ، طبقاً للمقننات المائية المعتمدة بوزارة الزراعة والمحاسبة بالمتر المكعب طبقاً للكميات الموردة فعلياً بموجب كشف حصر ، وذلك لحين توصيل المياه إلى الخزانات ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	م ٣	٣٧٨	--	٣٠٨٢٦	صفر	٣٠٨٢٦	٣٠٨٢٦	جاري	١١٦٥٢٢٢٨		..	١١٦٥٢٢٢٨	
٤٨	بالشهر توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للأشجار والمزروعات القديمة والقائمة المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر تسليم الموقع ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	٤٠٥٠٠٠	--	١٦	صفر	١٢	١٢	جاري	٤٨٦٠٠٠٠		..	٤٨٦٠٠٠٠	
٤٩	بالشهر توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة للخزانات الخرسانية ومحطات الضخ ومكونات المحطات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والمزروعات الجديدة والقائمة القائمة المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر الإستلام الابتدائي لأعمال طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	٦٤١٢٥٠	--	١٢	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
الإجمالي														
								١٦٥١٢٢٢٨		١٦٥١٢٢٢٨		..	١٦٥١٢٢٢٨	

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،
مدير المشروعات
هويدا محمد محمد عثان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئه		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه							قرش	المطلوب صرفه جنيه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحدثة												
	إجمالى أعمال الإنشاءات (المدنى والإعتيادى) من صفحة رقم ١ حتى صفحة رقم ٩									..		
	إجمالى أعمال الزراعة (شبكات الري والزراعة ومحطات الري) من صفحة رقم ١٠ حتى صفحة رقم ١٤							٦٢٦٤١٢٧٣,١		١٠	٦٢٦٤١٢٧٣	
	إجمالى الأعمال الدورية صفحة رقم ١٥							١٦٥١٢٢٢٨		..	١٦٥١٢٢٢٨	
	إجمالى قيمة المستخلص بالكامل							٧٩١٥٣٥٠,١		١٠	٧٩١٥٣٥٠,١	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط

مدير التنفيذ /
المقاول /
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك
مدير المراجعات
هويدا محمد محمد عنان

المراجعة الفنية

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /