

مستخلص رقم 14 جاري عن مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة قطاع العاصمة  
القطاع من الكم 104+000 إلى الكم 105+000 بطول 1 كم

اتجاه الأوسطي

عن المدة من بداية العمل  
ال تاريخ 1/8/2023

تتمثل شركة الجوازات للمقاولات والتوريدات والرف

اتجاه الأوسطي

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الإجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-1	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات السيد المهندس المشرف والفئة شاملة مما جسيمة بالمتر المكعب لمسافة نق نتائج التكسير حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنية للكم في حالة الزيادة والتقصان	م <sup>3</sup>	2960.8		2960.8	جار	444120.00	0.00	444120.00	تأمين وسلامة المرور متواجده
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاق: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المقدمية والموضحة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>3</sup>	6287.00	0.00	6287.00	جار	339498.00	0.00	339498.00	لوحات المشروع متواجده الجدول الزمني متواجد المهندسون متواجدون التقارير (السيوي، الشهرى -البيدي) متواجد مدير المشروع و فريقه متواجد المعدات متواجده ولائق التأمين سارية السيارة متواجده بمعرفة الإدارة
	ذات إجهاد ( 200-100 ) كجم/سم <sup>2</sup>	م <sup>3</sup>				جار				
	ذات إجهاد ( 300-200 ) كجم/سم <sup>2</sup>	م <sup>3</sup>				جار				
	ذات إجهاد ( 400-300 ) كجم/سم <sup>2</sup>	م <sup>3</sup>				جار				
3-2	اعمال ردم ( Embankment ) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكد من التدرج والقياسات المطلوبة لاختيار المناخل وتصنيف التربة المعدة من قبل استشاري المشروع ( مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير ) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبدلية لطبقات الردم ( Embankment ) لمسافة نقل بين الكسارة و موقع الردم حوالي 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة.	م <sup>3</sup>	4320.3	21278.00	25598.30	جار	573880.90	0.00	573880.90	حي مسافة نقل 4 كم
	حي مسافة نقل 5.5 كم	م <sup>3</sup>	301866.00	0.00	301866.00	جار	27318873.00	0.00	27318873.00	
	حي مسافة نقل 6.5 كم	م <sup>3</sup>	128321.00	0.00	128321.00	جار	11741371.50	0.00	11741371.50	
4-5	بالمتر المكعب اعمال توريد ورش طبقة تاسيس ( prepared Subgrade ) من الاجوار الصلبة المتدرجة لتحمي الكسارات والمطابقة للمواصفات والقياسات حجم للبيوتات 100 مم والا تزيد نسبة المر من مثل 200 عن 12 % و التدرج الوردي بالاشرف طاق هضبة وبمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الجاهز لوس الجاهز عن 40 % والا تزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة ( E v2 ) من تجرية لوج التماسك عن 800 ميجاباسكال و يتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوى ( لاقل عن 95 % ) من كثافة المعالجة والقلبة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التفتيش طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف بمسافة النقل لا تقل عن 20 كم يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او التقصان. -حصر يشمل قيمة المواد الصخرية -حصر يشمل النقل الداخلي من المشرف الى القطاع -حصر يشمل التكلفة طبقا للتقنية الموحدة للطرق.	م <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	جار	1537674.60	0.00	1537674.60	مسافة نقل 117 كم
2-5	المتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع راسي لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج 3م0.44م حوش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبره سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسلك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبيند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيوتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم احذافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي).	م <sup>2</sup>	355.00	14896.00	15251.00	جار	528808.00	0.00	528808.00	اجمالي الكميات تحت ال 10 متر راسي
	اجمالي الكميات فوق ال 10 متر راسي	م <sup>2</sup>	296.00	192.00	488.00	جار	1076700.00	0.00	1076700.00	
	اجمالي الكميات فوق ال 15 متر راسي	م <sup>2</sup>	192.00	123.00	315.00	جار	700800.00	0.00	700800.00	
	اجمالي الكميات فوق ال 20 متر راسي	م <sup>2</sup>	123.00	30.00	153.00	جار	455100.00	0.00	455100.00	
	اجمالي الكميات فوق ال 25 متر راسي	م <sup>2</sup>	30.00	0.00	30.00	جار	112500.00	0.00	112500.00	
							54741317.10			

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى  
م/نصر محمد نصر طببخ

مدير المشروع  
م/الاسماء علي احمد

مدير عام الشؤون المالية  
م/مصطفى عبدالجواد

مدير عام مشروعات الطرق  
م/مشيرة السيد عبدالله

الاستشاري العام (Systra)  
التوقيع /

استشاري الهيئة (SPECTRUM)  
التوقيع /

استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الرائد)  
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)  
التوقيع /

الشركة المقننه  
التوقيع /

