

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

المنطقة الخامسة: غرب الدلتا

کشف (9) جاری

من بداية العمل، حتى: 25 / 9 / 2023

جمالی اعمال الطريق (ورقہ 1)

مدير المشروع
م / محمد كمال حسين

مکتب محرم باخوم
مکتب حال قنديل

م/ محمد حاتم

م / محمد فياض

تحريراً في :

يُدفع للمقابل مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

عبدال

الكتاب الإستشاري
(أد/ خالد خالد فاضل)
ملابس المشروع: م (الرجب سمير)
مشاريع طريق وادي المنحرون - الحاميين
قطاع ضوايا الدلتا
باخوم

مدير المشروع
م / محمد كمال حسين

من بداية العمل حتى: 2023 / 9 / 25

كشف (9) جاري
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحده	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		القيمة المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً: اعمال الطرق (ورقه 3)												
23	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تويجيسي) وجه واحد بارتفاع 90 سم	478	م . ط	15,000	12,700	0	12700	6,070,600				
24	اعمال تلوين السطح الخرساني الخارجي والحواجز الخرسانية باستخدام مونه السافيتو الاديوند	50	م2	30,000	0,000	20,000	20,000	1,000,000				
25	بالمتر المسطح اعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم	786	م2	495,500	370,000	78,000	448,000	352,128,000				
26	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل سن متدرج ناتج الكسرات (فلتر)	290	م3	15,000	7,500	0,000	7,500	2,175,000				
27	بالمتر الطولي توريد وصب برديو ره من الخرسانه العادية 30*20/25 سم	130	م . ط	3,000	1,780	0	1780	231,400				
36-1	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات وزن لا يقل عن 200 جم / م2	24	م2	10,000	8,500	0,000	8,500	204,000				
		33	م2	15,000	13,000	0,000	13,000	429,000				
36-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات وزن لا يقل عن 300 جم / م2	37	م2	35,000	31,500	0,000	31,500	1,165,500				
37	المتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد لا تقل عن 30 ك نيوتن في الاتجاهين	13	م3	1,250,000	1,069,000	0,000	1,069,000	13,897,000				
		25	م3	340,000	320,000	0,000	320,000	8,000,000				
		3	م2	155,000	152,000	0,000	152,000	456,000				
		3	م2	1,015,000	1,003,000	0,000	1,003,000	3,009,000				
		3	م2	1,011,800	995,000	0,000	995,000	2,985,000				
	تحصيل الكارطة والموازين طبقا للمادة (36) للرصف الاسفلتي الطبقة الرابطة 7 سم في حالة قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارطة والموازين طبقا للقائمة الموحدة	10	م2	495,500	370,000	78,000	448,000	4,480,000				
اجمالي اعمال الطرق (ورقه 3)												
396,230,500												
1,006,984,700												
اجمالي اعمال الطرق												
مدير عام مشروعات م/ محمد قياض												
مدير المشروع (الهيئة) م/ ابراهيم الحناوي م/ محمد حاتم												
مكتب محرم باخوم م/ محمد كمال حسين												
رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / هانى محمد محمود طه												
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرهاسبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من												

(الاسكندريه مطروح)

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

من بداية العمل حتى: 2023 /9/ 25

المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الغلة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستقطعه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1 : اعمال الكباري (ورقه 1)														
يد وكميات واسعار بعد المفاوضه														
رقم (1)	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر	355.00	م.ط	250.00	250.00	0.00	250.00			88750.00	0.00		88750.00	
رقم (3)	بالمتر المكعب تكسير خرساته عاديه و نقل المخلفات الي المقالب العموميه و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	70.00	م3	120.00	117.00	0.00	117.00			8190.00	0.00		8190.00	
رقم (4)	بالمتر المكعب تكسير خرساته مسلحه و السعر يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان تام و نقل المخلفات الي المقالب العموميه و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مع تسليم الحديد التسليح للمالك	145.00	م3	160.00	153.00	0.00	153.00			22185.00	0.00		22185.00	
رقم (5)	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعماله يدويه في ارض الموقع العام (رمليه او طينية او ترابييه شديده التماسك) بالعمق المطلوب والقياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية والغلة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	85.00	م3	750.00	700.00	0.00	700.00			59500.00	0.00		59500.00	
رقم (6)	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبويه بالقواعد المسلحه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والغلة تشمل نزع اى مياة تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية	85.00	م3	3850.00	3790.00	0.00	3790.00			322150.00	0.00		322150.00	
رقم (7)	بالمقطوعة نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دفنها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمه للذك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه و الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصنعاة	244,800.00	مقطوعيه	2.00	2.00	0.00	2.00			489600.00	0.00		489600.00	
رقم (8)	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر محفورة ومصبويه بمواقعها قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلطو الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسنة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350كجم/سم3 ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 450كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات).	3,155.00	م.ط	800.00	780.00	0.00	780.00			2460900.00	0.00		2460900.00	
رقم (9)	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر محفورة ومصبويه بمواقعها قطر 120 سم ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسنة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350كجم/سم3 ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 450كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات)	4,280.00	م.ط	1200.00	1180.00	0.00	1180.00			5050400.00	0.00		5050400.00	
اجمالي اعمال الكباري وورقه (1)														
8,501,675.00														

اجمالي اعمال الكباري ورقه (1)

لدير عام مشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي
م / محمد حاتم

المكتبة الهندسية
 (أ.د. أحمد خليل)
 مديرو المشروع: م / رجب سمير
 مشروع: تطبيق نظام التطوير - العاملين
 نظام ضرب الداتا

مدير المشروع
م / محمد كمال حسين

يعتمد،،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

..... ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاتم محمد محمود طه"

1.1/19

من بداية العمل حتى: 25 / 9 / 2023

كشف (9) جاري
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحده	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ثانيا : اعمال الكباري (ورقه 2)														
بند رقم (10)	بالحد عمل تجريبه تحميل على ختري عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمه بحمل 150% من الحمل التصميمي والفئه تشمل الانواع المعدنيه المؤقتة وأجهزه القياس والسعر يشمل ختري التجريبه الذي يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم فهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ختري قطر 1.0 م بئر)	عدد	145,000.00	1.00	1.00	0.00	1.00				0.00		145000.00	
بند رقم (12)	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفه اوتربه زلطيه موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	م 3	186.00	1000	970.00	0.00	970.00						180420.00	
بند رقم (13)	بالمتر المكعب نقل الاتربه الزائده الناتجه من الحفر الاستكشافي وحفر القواعد المسلحة وحفر الخوازيق واي مخلفات اخرى الي المقالب العموميه والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ	م3	85.00	4400.00	4350.00	0.00	4350.00						369750.00	
بند رقم (14)	خرسانه عاديه للاساسات والبلاطات الانتقاليه مع استخدام اسمنت پورتلاندي عادي و محتوي اسمنت لا يقل 300 كجم/م3 علي الا تقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحة 28 يوم من الصب بالطبيعہ عن 250 كجم/سم2	م3	1,621.00	300.00	261.00	0.00	261.00				0.00		423081.00	
بند رقم 17- ا	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف ارتفاع حتي 6 م	م3	2,906.00	5280.00	3685.00	0.00	3685.00						10708610.00	
بند رقم 17-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف ارتفاع من 6 الي 9 م	م3	3,106.00	1250.00	1235.00	0.00	1235.00						3835910.00	
بند رقم 17- ج	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف ارتفاع من 9 الي 12 م	م3	3,306.00	865.00	864.00	0.00	864.00						2856384.00	
بند رقم 19-ا	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتي 6 م	م3	3,796.00	860.00	853.00	0.00	853.00						3237988.00	
بند رقم 19 -ج	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع من 9 الي 12 م	م3	4196.00	2960.00	2959.00	0.00	2959.00						12415964.00	
بند رقم 19-د	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع اكبر من 12 م	م3	4,396.00	2970.00	2967.00	0.00	2967.00						13042932.00	
بند رقم (22)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري(العناصر والاعمده والدعامات والأكتاف والحوالط السانده والاتفاق والهياكل العلويه) والفئه تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقريد الحديد المعتمده ومحمل على الفئه كراسي تثبيت الطبقات العلويه للتسليح والتخانات بين الاسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه ... الخ	طن	27,000.00	3970.00	3964.00	0.00	3964.00				0.00		107028000.00	
بند رقم (23)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 52/36 أطول من 12م لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري(العناصر والأعمده والدعامات والأكتاف والحوالط السانده والاتفاق والهياكل العلويه) والفئه تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقريد الحديد المعتمده ومحمل على الفئه كراسي تثبيت الطبقات العلويه للتسليح والتخانات بين الاسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (حديد D مقاومه للزلازل)	طن	27,500.00	92.00	91.00	0.00	91.00				0.00		2502500.00	
بند رقم (24)	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من الببوتومين علي البازد بوجه تحضيري وثلاثة أوجه للأساسات وجميع الأعمال المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا والقياس هندسي طبقا لأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف .	م2	51.00	3800.00	3650.00	0.00	3650.00				0.00		186150.00	
بند رقم (25)	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات ذات أساس انكرت anticarbonation ومواد مقاومه للأخضر والموامل الجويه لعزل جسم الكوبري وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل حيا جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخانات قبل التوريد	م2	100.00	26500.00	20300.00	0.00	20300.00						2030000.00	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

يعتمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرهاسبق صرفها إلى المقاول
تحريرا في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير عام مشروعات

م / محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الجنائوي

م / محمد حاتم

مكتب مكرم باهيوم

مكتب خالد قنديل

مكتب سمير

م / محمد كمال حسين

من بداية العمل حتى: 2023 / 9 / 25

كشف (9) جاري
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد: (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحده	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال الي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	جنيه		
ثانيا : اعمال الكباري (ورقه 3)															
بند رقم (26)	بالعدد عمل تجربه تحميل استاتيكي على الكوبرى	100,000	عدد	3.00	3.00	0.00	3.00	300000.00						300000.00	
بند رقم (27)	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مادة THORMA JIONT بابعاد 10 سم عمق 40 سم عرض	4,200	م ط	550	540.00	0.00	540.00	2268000.00						2268000.00	
بند رقم (28)	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة.	10.00	م2	11400.00	11350.00	0.00	11350.00	113500.00						113500.00	
بند رقم (29-1)	بالعدد توريد وتركيب الركائز النيوبرينييه طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحه بالجدول والرسومات 1-حموله 180 طن بدون جوايط	12,000.00	عدد	180.00	180.00	0.00	180.00	2160000.00			0.00			2160000.00	
بند رقم (29-2)	بالعدد توريد وتركيب الركائز النيوبرينييه طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحه بالجدول والرسومات 1-حموله 150 طن بدون جوايط	12,000.00	عدد	20.00	20.00	0.00	20.00	240000.00						240000.00	
بند رقم (29-3)	بالعدد توريد وتركيب الركائز النيوبرينييه طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحه بالجدول والرسومات 1-حموله 210 طن بدون جوايط	20,000.00	عدد	52.00	52.00	0.00	52.00	1040000.00			0.00			1040000.00	
بند رقم (29-4)	بالعدد توريد وتركيب الركائز النيوبرينييه طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحه بالجدول والرسومات 1-حموله 320 طن بجوايط	46,000.00	عدد	24.00	24.00	0.00	24.00	1104000.00						1104000.00	
بند رقم (30)	بالعدد توريد وتركيب واختيار عمود اثاره الطرق بارتفاع 10م قطر 200/75 من الحديد المجلفن علي الساخن المقاومه للعوامل الجوية والتآكل ويكون اقصي طول للدراع 75 سم وزاوية ميل 20 درجة والبند يشمل التثبيت والجوايط والفلاشة والتوصيلات الكهربائيه الداخليه وتركيب سرائيل ملحومه بالريكم داخل كل عمود وغرفة التفريش وروزيته توصيل طبقا لاصول الصناعات	21,000.00	عدد	66.00	66.00	0.00	66.00	1386000.00			0.00			1386000.00	
بند رقم (32)	ماسورة 3 بوصة P.V.C	210.00	م.ط	1300.00	1280.00	0.00	1280.00	268800.00						268800.00	
بند رقم (33)	كابل ترموبلاستيك الوصل بين كشاف الاتارة وسرافيل اللحام علي ان يكون قطاع 3*2 مم	90.00	م.ط	500.00	495.00	0.00	495.00	44550.00			0.00			44550.00	
بند رقم (36)	لوحة التوزيع الرئيسيه علي ان تكون مصنعة من الصاج و مدهون الكترولستانيك وبدرجة حماية IP 54 وبها المكونات عدد 1 مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 A عدد 1 كونتاكتور A 160 وعدد 1 مجموعه (بوش / بوتن. لمبات إشارة سيليكثور) ومحمل علي اللوحة التثبيت علي ماسورة من الحديد بقطر 6 بوصة بارتفاع 8 م	75,000.00	عدد	1.00	1.00	0.00	1.00	75000.00			0.00			75000.00	
بند رقم (37)	كشاف اثاره بدرجة حماية IP65 وبقدرة LED 120W علي ان يكون عدد ساعات التشغيل لا تقل عن 60000 ساعة ويتحمل درجة حرارة تشغيل 50 درجة مئوية	7,500.00	عدد	66.00	66.00	0.00	66.00	495000.00			0.00			495000.00	
بند رقم (41)	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر قطر 150 سم , و حمل التشغيل طبقا للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقللا محتوى الاسمنت عن 450كجم /م3 و لا تقل رنيه الخرسانه بعد 28 يوم عن 350كجم/سم2 علي ان يتم ازاله رؤوس الخوازيق العليا و نقل نخلفات الحفر والتكسير الي المقالب العموميه والبند يشمل الاعمال المساحيه عمل اختبارات الموجات الصوتيه على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف (البند لا يشمل حديد التسليح).	6,420.00	م.ط	116.00	116.00	0.00	116.00	744720.00						744720.00	
بند رقم (43)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 كهربائي للاجزاء المعدنيه والبند يشمل عمل الاختبارات الازمة علي اللحامات والبرشام والتربيط وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات المعدنيه والنقل والتربيط بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بماده ايبوكسيه باللون المطلوب بسمك لا يقل عن 240 ميكرون ...الخ	47,000.00	طن	1030.00	1028.00	0.00	1028.00	48316000.00						48316000.00	
بند رقم (44)	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلويه والباكيه المعدنيه والبند يشمل التوريد والتربيط والتسبيت وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات	36,000.00	طن	46.00	45.00	0.00	45.00	1620000.00						1620000.00	
اجمالي اعمال الكباري ورقه 3															
اجمالي اعمال الكباري															
اجمالي مستخلص جاري 9															
1,234,624,634.000															
مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وأربعة وثلاثون جنيه فقط															

مدير عام مشروعات م / محمد فياض	مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الحناوي م / محمد حاتم	مكتب محمد باخوب م / محمد كمال حسين	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"
-----------------------------------	---	---------------------------------------	--