

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع (العلمين/فوكة) المسافة من الكم ٦٠٠+٥٥٠ الى الكم ٦٠٠+٥٦٠ بطول ١ كم إتجاه إستكمال مطروح

تنفيذ : شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية

كشف رقم جاري (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ١١ / ٨

المقاول: شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧٧) المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/١٣

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الفئة	مقدار الأعمال المنجز إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المسحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	أعمال الردم										
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة	٦١١٠	م³	٨٥	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٤٦٧,٥٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسنول تأمين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٦١١٠	م³	٢٨٤,٢		٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠		١,٥٦٣,١٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٦١١٠	م³	١٣		٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠		٧١,٥٠٠	- التقارير متواجده
٤	طبقات الأساس										
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع	٨٠٣٧	م³	٢٧٨	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	٢,١١٢,٨٠٠	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - تم تسليم عدد ٢ طابعة في الهيئة العامة للطرق والكباري وإحضار إفادة ببيان التسليم - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٨/١٢
	علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	٨٠٣٧	م³	٢٠٤		٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠		١,٥٥٠,٤٠٠	- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٨/١٢
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٨٠٣٧	م³	٢٥		٧٦٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠		١٩٠,٠٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص											٥,٩٥٥,٣٠٠

فقط : خمس ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة جنيه مصري

مدير عام مشروعات الهيئة

مدير المشروع (الهيئة)

الشركة المنفذة: الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية

م/محمد حسني قياض

م/إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري (د.سعد الجيوشي) - مهندس الاستشاري العام (ميسرا)
مهندس الاستشاري (المساحة) - مهندس الاستشاري العام (ميسرا)
م/عاطف محمد
م/محمد خليل
م/مصطفى نجم

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها مسبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
محرر: م.