

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - التعليمية)

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تميمه عليه وبعد : . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك ملية المستخلص رقم [٢] جارى عن عملية استكمال سعود / الحسينية /
فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية "حياء كريمة" ..
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالآزم نحو اطراجة والصرف ومها فانا برقم ولأية السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها جلف العملية .

وتفضلوا مساعدتهم بقبول جانب الامتياز ...

تحريرا فى : ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد (٢) مستخلص

عدد (١) إستمارة ع ٥٠ ح

عدد () حصر

عدد () بمعل النطقة

عدد () اصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

الإدارة المركزية لمخططة شرق الدلتا

(الشرقية - البحريه)

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ١ / ١٥٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية استكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع

الاول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية - جياه كريمة - عقد رقم ١٨٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد

(١) سيارة بالمنطقة ولا توجد أى محاملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم . .

وتفضلوا بمساعدتكم بقبول طابع الإقرار ...

تحريراً إلى : ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصادره
قسم
المبلغ المسموح إلى : مكتب لروية ماسا وروية ماسا
الطلبات ملية :
موسم

بيانات القائم			
رقم	التاريخ	جنس	قرش
		١٢٧٥٢٤٦	٧
الحاصل			

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتبة المراسم
مكتب

منار مراجعته ووجد علي نسخة ومقدم لاعتماده إداريا وسادة القصة بانه
{ إن صرف علي :
شيك علي البنك المركزي في :
شيك علي الخارج :
سحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

بيانات			
رقم	التاريخ	جنس	قرش
١٢٧٥٢٤٦		١٢٧٥٢٤٦	٧
بيانات الامتداعات			
رقم	التاريخ	جنس	قرش
١٢٧٥٢٤٦		١٢٧٥٢٤٦	٧
بيانات الامتداعات			
رقم	التاريخ	جنس	قرش
١٢٧٥٢٤٦		١٢٧٥٢٤٦	٧

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة
رئيس

رئيس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٧٠٢

- (١) قرار كاتب سجل الحركات والتناولات :
(٢) إقرار بأن القصة مرتبطة بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
١ أو ١ بأن المبلغ مقبض بحساب :
الإجراءات :
تاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ : (بسم الله الرحمن الرحيم) قد تم إرسال رقم ٥٥ - ج ١ برقم : توقيع الكاتب المفروض بالسجل :

روبع في سنة ٧٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

مصدق
مصدق

مدير أو رئيس المصالحات

وكيل الحسابات

في سنة ٧٠٢ بمبلغ

(١) رقم المستند : وهو رقم التقيد في الدفاتر رقم ٧٧٤ - ج ١ : أعضاء الكاتبات المفوض :

(٢) قد تم في دوائر الحسابات المختصة : إشارات موافق المصالحات

الختم ذو التاريخ : (٣) سحب : قسم : إشارات الكاتبات المفوض :

(٤) قيد في سجل : إشارات : إشارات الكاتبات المفوض :

[illegible]

عمر و الحسن
الأسم
مكتبة العميلة



القرآن هذا الحساب صحيح ومشروط بأن المبالغ البنيية بالعملة والذرة : ٧٨٨٣٦٥,٠٠ جنيه سبقي سرولها للمقابل
تحويلاً إلى سنة الحساب

[illegible]

تحرير: أ. طي

رواجع لوحد علی صحفہ

يُدفع إلى القاول مبلغ : ١٧٥٨٣٦٦,٠٠ جنيه على الحساب

تطوراً طبيعياً

المجلة

21615

تہذیباً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشريط اعتبرت من

اسم العميل : استكمال سعود / الحسينية / قاتوس (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية - حياة كريمة -
 اسم المساول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :

رقم السند (عدد الملحقات)
 رقم التصديق :
 نوع الميزانية :
 قيمة
 حذفت القيمة

قرش		جنيه		بيان المنصرف من القاول		رقم الإستعارة		بتحويل		تاريخ		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
رقم		تاريخ		رقم		تاريخ		رقم		تاريخ		رقم		تاريخ		رقم	
٩٠٥٧٦٩١		-		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش		جنيه		الإستقطاعات		قرش		جنيه		جنيه	
				مضجوز		٣٠		١٣٧٦٦		٥		الإشعار أعمال					
				مصرح بصرفه		٢٤		٢١٤٧٤		٢٤		تمت					
				سابق صرفه		٢٦		١١٧٥٣		٢٦		١		أرباح تجارية			
				مستحق صرفه		٥٨		٤١٧٥		٥٨		١		إيراد تجارب معمل النفطة			
				قرش		جنيه		الاستقطاعات									
				رسوم دفعة أصل													
				رسوم دفعة إضافي													
				أمانات													
				إيرادات													
				جملة الإستقطاعات													
				صافي البع المصدق													
				تحريرا في : سنة		وثبص الصلحة		علامة									
				أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		إمضاء											
				أقرار بأن ريف البند المختص بمصح بالصرف		إمضاء											
				بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ		إمضاء											
				تفيد في سجل رقم ٥٥ ع-ج برقم		الخاتب المتوط		ختم نو التاريخ									
				تحريرا في سنة		ووجه :											
				علامات الكتاب المتوطنين													
				يتمتع		شيك		إن صرف									
				مبلغ		رئيس الحسابات											
				تحريرا في سنة													
				شطب (١)		شطب		رقم		الخاتب المتوط		ختم نو التاريخ					
				شطب (٢)		شطب		رقم		الخاتب المتوط		ختم نو التاريخ					
				شطب (٣)		شطب		رقم		الخاتب المتوط		ختم نو التاريخ					
				شطب (٤)		شطب		رقم		الخاتب المتوط		ختم نو التاريخ					
				تفيد في السجل		إن صرف		تحت رقم									
				(رقم التيد وعلامة كتاب الشطب)													
				وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأني تسلمت													
				تسلمت التحويلة ورقم													

مقابلة معقدة (١) أهلية لشغل مناصب / المعيشية / القانون (القطاع الأول) مركز العدنانية - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية - حياة كريمة - بترول - كم

رقم الترتيب	الدرجة	الاسم	اللقب	الجنس	الوظيفة
المرحلة الأولى من ١ إلى ١٠					
١	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة الثانية من ١١ إلى ٢٠					
٢	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة الثالثة من ٢١ إلى ٣٠					
٣	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة الرابعة من ٣١ إلى ٤٠					
٤	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة الخامسة من ٤١ إلى ٥٠					
٥	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة السادسة من ٥١ إلى ٦٠					
٦	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة السابعة من ٦١ إلى ٧٠					
٧	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة الثامنة من ٧١ إلى ٨٠					
٨	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة التاسعة من ٨١ إلى ٩٠					
٩	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠
المرحلة العاشرة من ٩١ إلى ١٠٠					
١٠	٢٨	١٢٨٠	٢٨	م	١٢٨٠

مجلس إدارة
١٢٨٠

مجلس إدارة
١٢٨٠

ملاحظة: هذه الدراسة هي دراسة أولية، تهدف إلى التعرف على بعض الجوانب المتعلقة بالمشكلة، وليس بالتحديد على الأسباب.

1980-738,7	إجمالي المقايمة
------------	-----------------

أربعة الكرات لجمعية استكمال / سوداء / العسبينة / فالوس (القطاع الأول) مركز الحسيبة - محافظة الشريعة ضمن المبادرة الرأسمية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

اجمالي قيمة الكرات : العنبرية

5425

بسم الله الرحمن الرحيم



اسم المشروع : عملية استكمال سعود / الخصية / قنوس (القطاع الأول) حياه كريمة من ك صفر ٢٠٠٠

تتفيذ شركة :

الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٥٣١) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٠

بيانات إدارية :-

قام بإحضار العينات : / هشام منصور

بيان العينات :-

عدد (١) عينة من ٩ لعمل صلاحية سائل تكسير ك ١٠٠ -

عدد (٢) عينات دك اسفل تكسير مواقع مفتوحة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحلل المنطلي وثوابت التردج والصلابة والأوزان النوعية والامتصاص والتحلل والدمك المعمل ونسبة تحمل كاشفورنيا والانتفاخ
التشقق عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

أولاً : صلاحية من ٩

النتائج :-

المواصفات (تدرج ب)	ك ١٠٠ -	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢٢"
70-100	100	1.5"
55-85	80	1"
50-80	57	3/4"
40-70	36	3/8"
30-60	31	مهزة رقم ٤
20-50	26	10
10-30	16	40
5-15	8.5	200
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونة %
لا يزيد عن ٤%	5	نسبة السمن الطبيعي
	34	الصلابة %
	2,425	الوزن النوعي الكلي
	2,500	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2,622	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١%	3.1	الامتصاص %
لا يزيد عن ٢%	0.6	التحلل %
	2.21	الدمك المعمل
	7.3	الدمك النسبي
لا يقل عن ٨٠%	83	نسبة المياة الانصافية %
		CBR %
		الانتفاخ %

العينه تتلق مع حدود المواصفات في الموزنات

مبارك

تابع تقرير معشلي رقم (٥٣١) لسنة ٢٠٢٣

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	عينات الدمك	المواقع
	99	4.5	2.19		ك. ١٠٠
	98	4.6	2.18		ك. ١٠٠

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم للأسفل التكميل هو ٢.٢١ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧.٣ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	2	505	1010
من ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3185
م. ١٥١ %			477.75
ض. في م. ١٤ %			512.80
الإجمالي			4175.55

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/٠٥

مهندس المعمل / م. ١١ / م. ١١

مهندس الإشراف المركزي
م. ١٠ / م. ١٠
م. ١٠ / م. ١٠

مهندس /

مدير المعمل

م. ١٠ / م. ١٠

ح. ١٠ / م. ١٠

مهندس /

المعقول

٥٧٣٤
٢٠٢٣/١١/١٦

من ٢/٢

الهيئة العامة للطرق والمواصلات (المصاحفة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فالقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال (جاري ٢)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المثابسة المعدلة	ما سبق صرفه	لكمية الإجمالية المنفذة
بنود تم تنفيذها في الفترة يوليو ٢٠٢٢ إلى إبريل ٢٠٢٢ (طبقاً للقائمة الموحدة يوليو ٢٠٢٢)					
١	بالمكر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	م ^٣	١٢٥٠	٩٥٠	١٢٤٥
بنود سيتم تنفيذها من إبريل ٢٠٢٢ (طبقاً للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٢ وزيادة سعر البنودين ٢٠٢٢/٢/٦)					
١	بالمكر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	م ^٣	٣٥٠٠	١٥٠٠	٢٩٤١
٢	بالمكر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات الصخرية بالترصيف العالي ... الخ	م ^٣	١٩٥٠	١١٠٠	١٤٠٦
٥	بالمكر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الفصيلة المنتشرة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتسريح الورد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كيليوريا عن ٨٠ % ... الخ	م ^٣	١٢٨٠٠	٨٠٠٠	١٠٢٥٦
٦	بالمكر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ... الخ	م ^٢	٣٨٠٠٠	١٩٨٠٠	١٩٩٥٠
٧	بالمكر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج (٥ 3) بمسك ٦ سم ... الخ	م ^٢	٢٨٠٠٠	١٩٨٠٠	١٩٩٥٠
١٤	بالمكر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية و أسفل غرف التفتيش ... الخ	م ^٣	٤٥	١٧	١٨
١٩	بالمعدن أعمال رقع أو خفض منسوب المعليات و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ... الخ	عدد	٥	٢	٣
٢٣	بالمعدن توريد وتركيب غطاء GRS بالشبر الغرف الصرف المكشوفة ... الخ	عدد	٥٠	٤٥	٤٦

مهندس الشركة
عبدالله بن محمد

مهندس الشركة
عبدالله بن محمد

المصنف العام للطرق والكباري (المجلد الثالث)

عملية / استكمال سعرد / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بنود تم تطبيقها في الفترة يوليو ٢٠٢٢ الي ابريل ٢٠٢٣ (طبقاً للقائمة الموحدة يوليو ٢٠٢٢)

بند رقم (١)

حصر اجمالي أعمال الحفر

بند رقم (١)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	م ^٣	منتصف الطريق FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+250 TO ST.4+000	1245.13
الاجمالي			1245.13

مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري
مهندس محمد رجب م

مهندس الشركة

م. ا. ر. م



المدينة العامة للطرق والمياه (المنطقة الثالثة)
 صلبة / استكمال مسود / الصنينة / فائوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر اعمال حفر فرمة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	3.5	0.13	5.69
0+500	25	3.5	0.14	12.25
0+525	25	3.5	0.12	10.50
0+550	25	3.5	0.13	11.38
0+575	25	3.5	0.14	12.25
0+600	25	3.5	0.15	13.13
0+625	25	3.5	0.14	12.25
0+650	25	3.5	0.14	12.25
0+675	25	3.5	0.13	11.38
0+700	25	3.5	0.12	10.50
0+725	25	3.5	0.15	13.13
0+750	25	3.5	0.15	13.13
0+775	25	3.5	0.16	14.00
0+800	25	3.5	0.13	11.38
0+825	25	3.5	0.10	14.00
0+850	25	3.5	0.15	13.13
0+875	25	3.5	0.14	12.25
0+900	25	3.5	0.14	12.25
0+925	25	3.5	0.15	13.13
0+950	25	3.5	0.13	11.38
0+975	25	3.5	0.15	13.13
1+000	25	3.5	0.13	11.38
1+025	25	3.5	0.14	12.25
1+050	25	3.5	0.16	14.00
1+075	25	3.5	0.16	14.00
1+100	25	3.5	0.15	13.13
1+125	25	3.5	0.14	12.25
1+150	25	3.5	0.13	11.38
1+175	25	3.5	0.12	10.50
1+200	25	3.5	0.15	13.13
1+225	12.5	3.5	0.13	5.69

مهندس المدينة
 ١١
 ١

مهندس الاستشاري
 محمد اسم محمد محمد
 محمد المديني

مهندس الشركة
 م / محمد ضاهر

المهندسة العامة للطرق و الشوارع (المصلحة الثالثة)

عشرة / استعملت مسعود / الحسنية / فائقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تغيب / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر خرمة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+250	12.5	3.5	0.12	5.25
2+275	25	3.5	0.13	11.38
2+300	25	3.5	0.14	12.25
2+325	25	3.5	0.15	13.13
2+350	25	3.5	0.14	12.25
2+375	25	3.5	0.14	12.25
2+400	25	3.5	0.13	11.38
2+425	25	3.5	0.12	10.50
2+450	25	3.5	0.15	13.13
2+475	25	3.5	0.15	13.13
2+500	25	3.5	0.16	14.00
2+525	25	3.5	0.13	11.38
2+550	25	3.5	0.16	14.00
2+575	25	3.5	0.15	13.13
2+600	25	3.5	0.14	12.25
2+625	25	3.5	0.14	12.25
2+650	25	3.5	0.15	13.13
2+675	25	3.5	0.13	11.38
2+700	25	3.5	0.15	13.13
2+725	25	3.5	0.13	11.38
2+750	25	3.5	0.14	12.25
2+775	25	3.5	0.16	14.00
2+800	25	3.5	0.16	14.00
2+825	25	3.5	0.15	13.13
2+850	25	3.5	0.14	12.25
2+875	25	3.5	0.13	11.38
2+900	25	3.5	0.13	11.38
2+925	25	3.5	0.13	11.38
2+950	25	3.5	0.14	12.25
2+975	25	3.5	0.12	10.50
3+000	25	3.5	0.13	11.38

مهندس البلدية

مهندس الاستشاري
محمد محمد محمد
محمد محمد محمد

مهندس الشركة
محمد محمد محمد

المعهد العام للطرق والجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسنية / فانوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر فرمة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+025	25	3.5	0.14	12.25
3+050	25	3.5	0.15	13.13
3+075	25	3.5	0.14	12.25
3+100	25	3.5	0.14	12.25
3+125	25	3.5	0.13	11.38
3+150	25	3.5	0.12	10.50
3+175	25	3.5	0.15	13.13
3+200	25	3.5	0.15	13.13
3+225	25	3.5	0.16	14.00
3+250	25	3.5	0.13	11.38
3+275	25	3.5	0.16	14.00
3+300	25	3.5	0.15	13.13
3+325	25	3.5	0.14	12.25
3+350	25	3.5	0.13	11.38
3+375	25	3.5	0.15	13.13
3+400	25	3.5	0.16	14.00
3+425	25	3.5	0.13	11.38
3+450	25	3.5	0.16	14.00
3+475	25	3.5	0.15	13.13
3+500	25	3.5	0.14	12.25
3+525	25	3.5	0.14	12.25
3+550	25	3.5	0.15	13.13
3+575	25	3.5	0.13	11.38
3+600	25	3.5	0.15	13.13
3+625	25	3.5	0.13	11.38
3+650	25	3.5	0.14	12.25
3+675	25	3.5	0.16	14.00
3+700	25	3.5	0.16	14.00
3+725	25	3.5	0.15	13.13
3+750	25	3.5	0.14	12.25
3+775	25	3.5	0.16	14.00

مهندس البيئة
أ. م. م. م.

مهندس الاستشاري
أ. م. م. م.

مهندس الشركة
أ. م. م. م.

المدينة العامة للطرق و القناري (المصلحة الثالثة)

عملية / استكمال سبور / الحسنية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول 5 كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر قربة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط المبدك	الاجمالي
3+800	25	3.5	0.13	11.38
3+825	25	3.5	0.16	14.00
3+850	25	3.5	0.15	13.13
3+875	25	3.5	0.14	12.25
3+900	25	3.5	0.13	11.38
3+925	25	3.5	0.15	13.13
3+950	25	3.5	0.16	14.00
3+975	25	3.5	0.13	11.38
4+000	12.5	3.5	0.16	7.00
الاجمالي				1245.13

مهندس البلدية
[Signature]

مهندس الاستشاري
سليم احمد محمد مطاوع
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (الهيئة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحديبية / فالوجين [المطامع الأولى] ضمن المبادرة الوطنية "حياء كريمة" - برنامج ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمشاورات العامة

بند رقم (١)
حجم إجمالي أعمال الطريق

بند رقم (١)	الوحدة	ST.	الإجمالي	
بالمتر المكعب: أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	م³	طرنش يمين الطريق FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+250 TO ST.4+000	951.94	
		طرنش شمال الطريق FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+250 TO ST.4+000	630.15	
		طرنش يمين الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	720.38	
		طرنش شمال الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	239.40	
		طرنش منتصف الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	399.88	
الإجمالي			2541.75	

مهندس
إبراهيم

مهندس
إبراهيم

المدينة العامة للطريق و الخبارج (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسنية / قاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

تنفيذ / مكتب الوثيلد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	1.5	0.25	4.69
0+500	25	1.5	0.28	10.50
0+525	25	1.5	0.27	10.13
0+550	25	1.5	0.28	10.50
0+575	25	1.5	0.26	9.75
0+600	25	1.5	0.24	9.00
0+625	25	1.5	0.26	9.75
0+650	25	1.5	0.23	8.63
0+675	25	1.5	0.24	9.00
0+700	25	1.5	0.26	9.75
0+725	25	1.5	0.25	9.38
0+750	25	1.5	0.27	10.13
0+775	25	1.5	0.26	9.75
0+800	25	1.5	0.26	9.75
0+825	25	1.5	0.28	10.50
0+850	25	1.5	0.23	8.63
0+875	25	1.5	0.25	9.38
0+900	25	1.5	0.24	9.00
0+925	25	1.5	0.24	9.00
0+950	25	1.5	0.26	9.75
0+975	25	1.5	0.27	10.13
1+000	25	1.5	0.28	10.50
1+025	25	1.5	0.26	9.75
1+050	25	1.5	0.24	9.00
1+075	25	1.5	0.26	9.75
1+100	25	1.5	0.25	9.38
1+125	25	1.5	0.23	8.63
1+150	25	1.5	0.25	9.38
1+175	25	1.5	0.25	9.38
1+200	25	1.5	0.25	9.38
1+225	12.5	1.5	0.25	4.69

مهندس المدينة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الجسور (المساعدة الثالثة)
 عملية / استكمال سمود / الحصى / قاطوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب توليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرئش بيمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+250	12.5	1.5	0.23	4.31
2+275	25	1.5	0.22	8.25
2+300	25	1.5	0.25	9.38
2+325	25	1.5	0.24	9.00
2+350	25	1.5	0.26	9.75
2+375	25	1.5	0.24	9.00
2+400	25	1.5	0.25	9.38
2+425	25	1.5	0.25	9.38
2+450	25	1.5	0.28	10.50
2+475	25	1.5	0.27	10.13
2+500	25	1.5	0.28	10.50
2+525	25	1.5	0.26	9.75
2+550	25	1.5	0.24	9.00
2+575	25	1.5	0.26	9.75
2+600	25	1.5	0.23	8.63
2+625	25	1.5	0.24	9.00
2+650	25	1.5	0.26	9.75
2+675	25	1.5	0.25	9.38
2+700	25	1.5	0.27	10.13
2+725	25	1.5	0.26	9.75
2+750	25	1.5	0.26	9.75
2+775	25	1.5	0.28	10.50
2+800	25	1.5	0.23	8.63
2+825	25	1.5	0.25	9.38
2+850	25	1.5	0.24	9.00
2+875	25	1.5	0.24	9.00
2+900	25	1.5	0.26	9.75
2+925	25	1.5	0.27	10.13
2+950	25	1.5	0.28	10.50
2+975	25	1.5	0.26	9.75
3+000	25	1.5	0.26	9.75

مهندس الشركة
 ١٢/٥/٢٠٢٣

مهندس الاستشاري
 ١٢/٥/٢٠٢٣

مهندس الشركة
 ١٢/٥/٢٠٢٣

المسودة العامة للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال مسود / الحسنية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرئش يمين الطريق)

station	الطول	المعرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+025	25	1.5	0.27	10.13
3+050	25	1.5	0.26	9.75
3+075	25	1.5	0.24	9.00
3+100	25	1.5	0.23	8.63
3+125	25	1.5	0.26	9.75
3+150	25	1.5	0.26	9.38
3+175	25	1.5	0.24	9.00
3+200	25	1.5	0.25	9.38
3+225	25	1.5	0.25	9.38
3+250	25	1.5	0.25	9.38
3+275	25	1.5	0.24	9.00
3+300	25	1.5	0.26	9.75
3+325	25	1.5	0.24	9.00
3+350	25	1.5	0.25	9.38
3+375	25	1.5	0.25	9.38
3+400	25	1.5	0.28	10.50
3+425	25	1.5	0.27	10.13
3+450	25	1.5	0.28	10.50
3+475	25	1.5	0.26	9.75
3+500	25	1.5	0.24	9.00
3+525	25	1.5	0.26	9.75
3+550	25	1.5	0.23	8.63
3+575	25	1.5	0.24	9.00
3+600	25	1.5	0.26	9.75
3+625	25	1.5	0.26	9.38
3+650	25	1.5	0.27	10.13
3+675	25	1.5	0.25	9.38
3+700	25	1.5	0.26	9.75
3+725	25	1.5	0.23	8.63
3+750	25	1.5	0.24	9.00
3+775	25	1.5	0.26	9.75

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة


المهندسة العامة للطرق والمعماري (المصطفى النابند)

عملية / استكمال سبوع / الحسينية / فافوس (القضاة الأول) ضمن المباراة الرئاسية " حياة ثريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب اوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+800	25	1.5	0.25	9.38
3+825	25	1.5	0.27	10.13
3+850	25	1.5	0.26	9.75
3+875	25	1.5	0.26	9.75
3+900	25	1.5	0.28	10.50
3+925	25	1.5	0.23	8.63
3+950	25	1.5	0.25	9.38
3+975	25	1.5	0.24	9.00
4+000	12.5	1.5	0.24	4.50
الاجمالي				951.94



مهندس الاستشاري

11/11/14

مهندس الشركة

11/11/14

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فائقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)
 حصر أعمال حفر (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	1.00	0.25	3.15
0+500	25	1.00	0.24	6.00
0+525	25	1.00	0.25	6.25
0+550	25	1.00	0.25	6.25
0+575	25	1.00	0.28	7.00
0+600	25	1.00	0.27	6.75
0+625	25	1.00	0.28	6.50
0+650	25	1.00	0.28	6.50
0+675	25	1.00	0.24	6.00
0+700	25	1.00	0.23	5.75
0+725	25	1.00	0.23	5.75
0+750	25	1.00	0.24	6.00
0+775	25	1.00	0.26	6.50
0+800	25	1.00	0.25	6.25
0+825	25	1.00	0.25	6.25
0+850	25	1.00	0.25	6.25
0+875	25	1.00	0.26	7.00
0+900	25	1.00	0.27	6.75
0+925	25	1.00	0.26	6.50
0+950	25	1.00	0.26	6.50
0+975	25	1.00	0.24	6.00
1+000	25	1.00	0.23	5.75
1+025	25	1.00	0.23	5.75
1+050	25	1.00	0.24	6.00
1+075	25	1.00	0.26	6.50
1+100	25	1.00	0.25	6.25
1+125	25	1.00	0.27	6.75
1+150	25	1.00	0.26	6.50

مهندس
 مهدي العبد

مهندس الاستشاري
 محمد

مهندس الشركة
 ١٢ / ١٢

العمره العامه للطريق و المقاري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الصببية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئيسة " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)
 حصر اعمال حفر (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+175	25	1.00	0.26	6.50
1+200	25	1.00	0.28	7.00
1+225	12.5	1.00	0.23	2.88
2+250	12.5	1.00	0.24	3.00
2+275	25	1.00	0.25	6.25
2+300	25	1.00	0.23	5.75
2+325	25	1.00	0.24	6.00
2+350	25	1.00	0.25	6.25
2+375	25	1.00	0.25	6.25
2+400	25	1.00	0.24	6.00
2+425	25	1.00	0.26	6.50
2+450	25	1.00	0.25	6.25
2+475	25	1.00	0.23	5.75
2+500	25	1.00	0.24	6.00
2+525	25	1.00	0.27	6.75
2+550	25	1.00	0.26	6.50
2+575	25	1.00	0.25	6.25
2+600	25	1.00	0.24	6.00
2+625	25	1.00	0.25	6.25
2+650	25	1.00	0.25	6.25
2+675	25	1.00	0.28	7.00
2+700	25	1.00	0.27	6.75
2+725	25	1.00	0.28	7.00
2+750	25	1.00	0.26	6.50
2+775	25	1.00	0.24	6.00
2+800	25	1.00	0.26	6.50
2+825	25	1.00	0.23	5.75

مهندس المنطقة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الصينية / فافوس (القطاع الاول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+850	25	1.00	0.24	6.00
2+875	25	1.00	0.26	6.50
2+900	25	1.00	0.25	6.25
2+925	25	1.00	0.27	6.75
2+950	25	1.00	0.26	6.50
2+975	25	1.00	0.26	6.50
3+000	25	1.00	0.28	7.00
3+025	25	1.00	0.23	5.75
3+050	25	1.00	0.25	6.25
3+075	25	1.00	0.24	6.00
3+100	25	1.00	0.24	6.00
3+125	25	1.00	0.26	6.50
3+150	25	1.00	0.27	6.75
3+175	25	1.00	0.28	7.00
3+200	25	1.00	0.26	6.50
3+225	25	1.00	0.26	6.50
3+250	25	1.00	0.27	6.75
3+275	25	1.00	0.26	6.50
3+300	25	1.00	0.24	6.00
3+325	25	1.00	0.23	5.75
3+350	25	1.00	0.26	6.50
3+375	25	1.00	0.25	6.25
3+400	25	1.00	0.24	6.00
3+425	25	1.00	0.25	6.25
3+450	25	1.00	0.25	6.25
3+475	25	1.00	0.25	6.25
3+500	25	1.00	0.24	6.00
3+525	25	1.00	0.26	6.50

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
م. درويش

المعهد العام للطريق والجراري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / خافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الإستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)
 حصر أعمال حفر (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+550	25	1.00	0.24	6.00
3+575	25	1.00	0.25	6.25
3+600	25	1.00	0.25	6.25
3+625	25	1.00	0.28	7.00
3+650	25	1.00	0.26	6.50
3+675	25	1.00	0.24	6.00
3+700	25	1.00	0.23	5.75
3+725	25	1.00	0.26	6.50
3+750	25	1.00	0.25	6.25
3+775	25	1.00	0.24	6.00
3+800	25	1.00	0.25	6.25
3+825	25	1.00	0.25	6.25
3+850	25	1.00	0.25	6.25
3+875	25	1.00	0.24	6.00
3+900	25	1.00	0.26	6.50
3+925	25	1.00	0.24	6.00
3+950	25	1.00	0.25	6.25
3+975	25	1.00	0.24	6.00
4+000	12.5	1.00	0.25	3.13
الإجمالي				630.15

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس التنفيذ

العمد العامة للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرئش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	3	0.50	18.75
0+025	25	3	0.51	38.75
0+050	25	3	0.52	39.00
0+075	25	3	0.52	39.75
0+100	25	3	0.51	38.25
0+125	25	3	0.49	36.75
0+150	25	3	0.51	38.25
0+175	25	3	0.48	36.00
0+200	25	3	0.49	36.75
0+225	25	3	0.51	38.25
0+250	25	3	0.50	37.50
0+275	25	3	0.52	39.00
0+300	25	3	0.51	38.25
0+325	25	3	0.51	38.25
0+350	25	3	0.53	39.75
0+375	25	3	0.48	36.00
0+400	25	3	0.50	37.50
0+425	25	3	0.49	36.75
0+450	25	3	0.49	36.75
0+475	12.5	3	0.51	19.13
الاجمالي				720.38

مهندس الشركة
إبراهيم

مهندس العمدة

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المملكة العربية)
 عملية / استكمال سعدود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول 5 كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)
 حصر أعمال حفر (طرئش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	1.00	0.50	6.28
0+025	25	1.00	0.49	12.25
0+050	25	1.00	0.50	12.50
0+075	25	1.00	0.50	12.50
0+100	25	1.00	0.53	13.25
0+125	25	1.00	0.52	13.00
0+150	25	1.00	0.51	12.75
0+175	25	1.00	0.51	12.75
0+200	25	1.00	0.49	12.25
0+225	25	1.00	0.48	12.00
0+250	25	1.00	0.48	12.00
0+275	25	1.00	0.49	12.25
0+300	25	1.00	0.51	12.75
0+325	25	1.00	0.50	12.50
0+350	25	1.00	0.50	12.50
0+375	25	1.00	0.50	12.50
0+400	25	1.00	0.53	13.25
0+425	25	1.00	0.52	13.00
0+450	25	1.00	0.51	12.75
0+475	12.5	1.00	0.51	6.38
الإجمالي				239.40

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المدينة العامة للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سبوع / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الوطنية " حياة كريمة " بطول 5 كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر قومة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	3.5	0.23	10.06
0+025	25	3.5	0.24	21.00
0+050	25	3.5	0.22	19.25
0+075	25	3.5	0.23	20.13
0+100	25	3.5	0.24	21.00
0+125	25	3.5	0.25	21.88
0+150	25	3.5	0.24	21.00
0+175	25	3.5	0.24	21.00
0+200	25	3.5	0.23	20.13
0+225	25	3.5	0.22	19.25
0+250	25	3.5	0.25	21.88
0+275	25	3.5	0.25	21.88
0+300	25	3.5	0.26	22.75
0+325	25	3.5	0.23	20.13
0+350	25	3.5	0.26	22.75
0+375	25	3.5	0.25	21.88
0+400	25	3.5	0.24	21.00
0+425	25	3.5	0.24	21.00
0+450	25	3.5	0.25	21.88
0+475	12.5	3.5	0.23	10.06
الإجمالي				399.88

مهندس الشركة

2023

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الميزنة العامة للطرق و الجسور (المبنية التالية)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرن ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر اجمالي اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٣)
1192.50	FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+100 TO ST.4+000	م ٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ... الخ
213.75	FROM ST. 0+000 TO ST.0+475		
1406.25	الاجمالي		

مهندس الهيئة
إبراهيم

مهندس الشركة
عبدالله

المعهد العام للطرق والصحاري (المنطقة الثالثة)

علية / استكمال سغود / الحبيبية / فالوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

تنفيذ / مكتب الوئيد للمقاولات العامة

بتر رقم (٣)

حصر أعمال التكشير والالة المستطعات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	7.50	0.08	5.63
0+500	25	7.50	0.08	11.25
0+525	25	7.50	0.08	11.25
0+550	25	7.50	0.08	11.25
0+575	25	7.50	0.08	11.25
0+600	25	7.50	0.08	11.25
0+625	25	7.50	0.08	11.25
0+650	25	7.50	0.08	11.25
0+675	25	7.50	0.08	11.25
0+700	25	7.50	0.08	11.25
0+725	25	7.50	0.08	11.25
0+750	25	7.50	0.08	11.25
0+775	25	7.50	0.08	11.25
0+800	25	7.50	0.08	11.25
0+825	25	7.50	0.08	11.25
0+850	25	7.50	0.08	11.25
0+875	25	7.50	0.08	11.25
0+900	25	7.50	0.08	11.25
0+925	25	7.50	0.08	11.25
0+950	25	7.50	0.08	11.25
0+975	25	7.50	0.08	11.25
1+000	25	7.50	0.08	11.25
1+025	25	7.50	0.08	11.25
1+050	25	7.50	0.08	11.25
1+075	25	7.50	0.08	11.25
1+100	25	7.50	0.08	11.25
1+125	25	7.50	0.08	11.25
1+150	25	7.50	0.08	11.25
1+175	25	7.50	0.08	11.25
1+200	25	7.50	0.08	11.25
1+225	12.5	7.50	0.08	5.63
2+100	12.5	7.50	0.08	5.63

مهندس البيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الشوارع (الملحق الثالث)

عناية / استكمال سبوع / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٨ كم
الاستشارى العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المتهاة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+125	25	7.50	0.06	11.25
2+150	25	7.50	0.06	11.25
2+175	25	7.50	0.06	11.25
2+200	25	7.50	0.06	11.25
2+225	25	7.50	0.06	11.25
2+250	25	7.50	0.06	11.25
2+275	25	7.50	0.06	11.25
2+300	25	7.50	0.06	11.25
2+325	25	7.50	0.06	11.25
2+350	12.5	7.50	0.06	5.63
2+350	12.5	7.50	0.06	5.63
2+375	25	7.50	0.06	11.25
2+400	25	7.50	0.06	11.25
2+425	25	7.50	0.06	11.25
2+450	25	7.50	0.06	11.25
2+475	25	7.50	0.06	11.25
2+500	25	7.50	0.06	11.25
2+525	25	7.50	0.06	11.25
2+550	25	7.50	0.06	11.25
2+575	25	7.50	0.06	11.25
2+600	25	7.50	0.06	11.25
2+625	25	7.50	0.06	11.25
2+650	25	7.50	0.06	11.25
2+675	25	7.50	0.06	11.25
2+700	25	7.50	0.06	11.25
2+725	25	7.50	0.06	11.25
2+750	25	7.50	0.06	11.25
2+775	25	7.50	0.06	11.25
2+800	25	7.50	0.06	11.25
2+825	25	7.50	0.06	11.25
2+850	25	7.50	0.06	11.25
2+875	25	7.50	0.06	11.25

مهندس الاستشارى
م. م. م. م.

مهندس التنفيذ
م. م. م. م.

المعهد العام للطرق والجسور (المجلد الثالث)

عملية / استكمال مسود / الحسابية / خافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصر أعمال التكسير وإزالة المصطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+900	25	7.50	0.06	11.25
2+925	25	7.50	0.06	11.25
2+950	25	7.50	0.06	11.25
2+975	25	7.50	0.06	11.25
3+000	25	7.50	0.06	11.25
3+025	25	7.50	0.06	11.25
3+050	25	7.50	0.06	11.25
3+075	25	7.50	0.06	11.25
3+100	25	7.50	0.06	11.25
3+125	25	7.50	0.06	11.25
3+150	25	7.50	0.06	11.25
3+175	25	7.50	0.06	11.25
3+200	25	7.50	0.06	11.25
3+225	25	7.50	0.06	11.25
3+250	25	7.50	0.06	11.25
3+275	25	7.50	0.06	11.25
3+300	25	7.50	0.06	11.25
3+325	25	7.50	0.06	11.25
3+350	25	7.50	0.06	11.25
3+375	25	7.50	0.06	11.25
3+400	25	7.50	0.06	11.25
3+425	25	7.50	0.06	11.25
3+450	25	7.50	0.06	11.25
3+475	25	7.50	0.06	11.25
3+500	25	7.50	0.06	11.25
3+525	25	7.50	0.06	11.25
3+550	25	7.50	0.06	11.25
3+575	25	7.50	0.06	11.25
3+600	25	7.50	0.06	11.25
3+625	25	7.50	0.06	11.25
3+650	25	7.50	0.06	11.25
3+675	25	7.50	0.06	11.25

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة
15/5/2023

المعهد العام للطرق والسيارات (المنطقة الثالثة)
 عسيلة / استكمال سبوع / الحسيلية / شالوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول 5 كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+700	25	7.50	0.06	11.25
3+725	25	7.50	0.06	11.25
3+750	25	7.50	0.06	11.25
3+775	25	7.50	0.06	11.25
3+800	25	7.50	0.09	11.25
3+825	25	7.50	0.06	11.25
3+850	25	7.50	0.06	11.25
3+875	25	7.50	0.06	11.25
3+900	25	7.50	0.08	11.25
3+925	25	7.50	0.06	11.25
3+950	25	7.50	0.06	11.25
3+975	25	7.50	0.06	11.25
4+000	12.5	7.50	0.06	5.63
الاجمالي				1192.50



مهندس البيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المراقبة

أ. د. خ. ح. د.

تأمينه العامة للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الوطنية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وازالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الإجمالي
0+000	12.5	7.5	0.06	5.625
0+025	25	7.5	0.06	11.25
0+050	25	7.5	0.06	11.25
0+075	25	7.5	0.06	11.25
0+100	25	7.5	0.06	11.25
0+125	25	7.5	0.06	11.25
0+150	25	7.5	0.06	11.25
0+175	25	7.5	0.06	11.25
0+200	25	7.5	0.06	11.25
0+225	25	7.5	0.06	11.25
0+250	25	7.5	0.06	11.25
0+275	25	7.5	0.06	11.25
0+300	25	7.5	0.06	11.25
0+325	25	7.5	0.06	11.25
0+350	25	7.5	0.06	11.25
0+375	25	7.5	0.06	11.25
0+400	25	7.5	0.06	11.25
0+425	25	7.5	0.06	11.25
0+450	25	7.5	0.06	11.25
0+475	12.5	7.5	0.06	5.625
الإجمالي				213.75

مهندس الشركة

مهندس الشركة

العمارة العامة للطرق والنجار (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسيبية / فافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة التوعوية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
 حصر إجمالي أعمال توريد وفرش طبقة اساس

بند رقم (٥)	الوحدة	ST.	الإجمالي
أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار المبلية المستدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ... الخ	م ^٢	اساس الطريق FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+250 TO ST.4+000	6567.58
		طرنش يمين الطريق FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+250 TO ST.4+000	951.94
		طرنش شمال الطريق FROM ST. 0+475 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+250 TO ST.4+000	630.15
		اساس الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	747.50
		طرنش يمين الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	720.39
		طرنش شمال الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	239.40
		طرنش منتصف الطريق FROM ST. 0+000 TO ST.0+475	395.88
الإجمالي			10256.83

مهندس الشركة
 [Signature]

مهندس الشركة
 [Signature]

المهندسة العامة للطرق والمواصلات (المساحة الثالثة)
 عملية / استكمال سعور / الحسنية / فلقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (*)
 حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	10	0.15	18.75
0+500	25	10	0.15	37.5
0+525	25	10	0.15	37.5
0+550	25	10	0.15	37.5
0+575	25	10	0.15	37.5
0+600	25	10	0.15	37.5
0+625	25	10	0.15	37.5
0+650	25	10	0.15	37.5
0+675	25	10	0.15	37.5
0+700	25	10	0.15	37.5
0+725	25	10	0.15	37.5
0+750	25	10	0.16	40.00
0+775	25	10	0.24	61.17
0+800	25	10	0.21	51.25
0+825	25	10	0.22	54.92
0+850	25	10	0.23	57.75
0+875	25	10	0.27	67.00
0+900	25	10	0.38	94.83
0+925	25	10	0.39	98.50
0+950	25	10	0.46	114.67
0+975	25	10	0.44	109.75
1+000	25	10	0.43	106.75
1+025	25	10	0.36	89.58
1+050	25	10	0.42	103.83
1+075	25	10	0.25	63.42
1+100	25	10	0.20	48.75

المهندس المهندس

مهندس الاستشاري

مهندس التربة

المعينة العامة للمرق والشارب (المبنية الثالثة)
 صلبة / استكمال سغود / الحصى / قافوس (القطاع الأول) ضمن المبنية الرئيسية " حياء كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
 حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
1+125	25	10	0.18	45.83
1+150	25	10	0.23	57.92
1+175	25	10	0.24	60.83
1+200	25	10	0.24	59.58
1+225	12.5	10	0.26	32.08
2+250	12.5	10	0.15	18.75
2+275	25	10	0.15	37.50
2+300	25	10	0.15	37.50
2+325	25	10	0.15	37.50
2+350	25	10	0.16	40.00
2+375	25	10	0.17	42.58
2+400	25	10	0.11	27.42
2+425	25	10	0.12	30.67
2+450	25	10	0.18	45.87
2+475	25	10	0.19	47.33
2+500	25	10	0.20	50.17
2+525	25	10	0.30	74.75
2+550	25	10	0.31	77.92
2+575	25	10	0.29	72.08
2+600	25	10	0.27	67.92
2+625	25	10	0.22	55.17
2+650	25	10	0.24	60.17
2+675	25	10	0.25	62.83
2+700	25	10	0.23	57.67
2+725	25	10	0.23	57.67
2+750	25	10	0.19	47.67

المهندس العام

مهندس الاستشاري

مهندس المرق

1/2/2023

المعهد العام للطرق والمباني (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سغود / الحسنية / فالوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول 5 كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)
 حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+775	25	10	0.21	52.67
2+800	25	10	0.22	55.75
2+825	25	10	0.23	56.58
2+850	25	10	0.20	50.75
2+875	25	10	0.23	56.58
2+900	25	10	0.25	61.58
2+925	25	10	0.20	50.08
2+950	25	10	0.22	55.33
2+975	25	10	0.32	79.33
3+000	25	10	0.33	83.58
3+025	25	10	0.32	80.08
3+050	25	10	0.29	73.25
3+075	25	10	0.30	73.92
3+100	25	10	0.30	75.42
3+125	25	10	0.29	72.67
3+150	25	10	0.28	70.92
3+175	25	10	0.30	76.17
3+200	25	10	0.16	41.17
3+225	25	10	0.18	43.92
3+250	25	10	0.26	64.75
3+275	25	10	0.24	60.83
3+300	25	10	0.25	61.92
3+325	25	10	0.23	58.50
3+350	25	10	0.23	58.08
3+375	25	10	0.25	61.58
3+400	25	10	0.28	69.25

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الشرى

الموقع العام للطريق و الخواص (المصلحة الثالثة)
 عملية / استكمال معود / الصيانة / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	1.5	0.25	4.69
0+500	25	1.5	0.28	10.50
0+525	25	1.5	0.27	10.13
0+550	25	1.5	0.28	10.50
0+575	25	1.5	0.26	9.75
0+600	25	1.5	0.24	9.00
0+625	25	1.5	0.26	9.75
0+650	25	1.5	0.23	8.63
0+675	25	1.5	0.24	9.00
0+700	25	1.5	0.26	9.75
0+725	25	1.5	0.25	9.38
0+750	25	1.5	0.27	10.13
0+775	25	1.5	0.26	9.75
0+800	25	1.5	0.26	9.75
0+825	25	1.5	0.28	10.50
0+850	25	1.5	0.23	8.63
0+875	25	1.5	0.25	9.38
0+900	25	1.5	0.24	9.00
0+925	25	1.5	0.24	9.00
0+950	25	1.5	0.26	9.75
0+975	25	1.5	0.27	10.13
1+000	25	1.5	0.28	10.50
1+025	25	1.5	0.26	9.75
1+050	25	1.5	0.24	9.00
1+075	25	1.5	0.26	9.75
1+100	25	1.5	0.25	9.38
1+125	25	1.5	0.23	8.63
1+150	25	1.5	0.25	9.38
1+175	25	1.5	0.25	9.38
1+200	25	1.5	0.25	9.38
1+225	12.5	1.5	0.25	4.69

مهندس
 محمد
 محمد

مهندس الاستشاري
 محمد

مهندسين لشركة
 ٣٠
 محمد

المهند العام للتصميم و المرافق (المنطقة الثالثة)

صحية / استكمال سبوع / العيانية / قافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الوطنية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بلد رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرئش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+250	12.5	1.5	0.23	4.31
2+275	25	1.5	0.22	8.25
2+300	25	1.5	0.25	9.38
2+325	25	1.5	0.24	9.00
2+350	25	1.5	0.26	9.75
2+375	25	1.5	0.24	9.00
2+400	25	1.5	0.25	9.38
2+425	25	1.5	0.25	9.38
2+450	25	1.5	0.28	10.50
2+475	25	1.5	0.27	10.13
2+500	25	1.5	0.28	10.50
2+525	25	1.5	0.26	9.75
2+550	25	1.5	0.24	9.00
2+575	25	1.5	0.26	9.75
2+600	25	1.5	0.23	8.63
2+625	25	1.5	0.24	9.00
2+650	25	1.5	0.26	9.75
2+675	25	1.5	0.25	9.38
2+700	25	1.5	0.27	10.13
2+725	25	1.5	0.26	9.75
2+750	25	1.5	0.26	9.75
2+775	25	1.5	0.28	10.50
2+800	25	1.5	0.23	8.63
2+825	25	1.5	0.25	9.38
2+850	25	1.5	0.24	9.00
2+875	25	1.5	0.24	9.00
2+900	25	1.5	0.26	9.75
2+925	25	1.5	0.27	10.13
2+950	25	1.5	0.28	10.50
2+975	25	1.5	0.26	9.75

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الشركة

المدينة العامة للطرق والمباني (المنطقة الثالثة)
 صلية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الاول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العلم للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر اصحال اساس (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+000	25	1.5	0.26	9.75
3+025	25	1.5	0.27	10.13
3+050	25	1.5	0.26	9.75
3+075	25	1.5	0.24	9.00
3+100	25	1.5	0.23	8.63
3+125	25	1.5	0.26	9.75
3+150	25	1.5	0.25	9.38
3+175	25	1.5	0.24	9.00
3+200	25	1.5	0.25	9.38
3+225	25	1.5	0.25	9.38
3+250	25	1.5	0.25	9.38
3+275	25	1.5	0.24	9.00
3+300	25	1.5	0.26	9.75
3+325	25	1.5	0.24	9.00
3+350	25	1.5	0.25	9.38
3+375	25	1.5	0.25	9.38
3+400	25	1.5	0.28	10.50
3+425	25	1.5	0.27	10.13
3+450	25	1.5	0.28	10.50
3+475	25	1.5	0.26	9.75
3+500	25	1.5	0.24	9.00
3+525	25	1.5	0.26	9.75
3+550	25	1.5	0.23	8.63
3+575	25	1.5	0.24	9.00
3+600	25	1.5	0.26	9.75
3+625	25	1.5	0.25	9.38
3+650	25	1.5	0.27	10.13
3+675	25	1.5	0.25	9.38
3+700	25	1.5	0.28	9.75
3+725	25	1.5	0.23	8.63
3+750	25	1.5	0.24	9.00

مهندس المدينة

مهندس الاستشاري


مهندس التربة

المعهد العالي للطرق والbridges (المساعدة الثالثة)
 عمالية / استكمال مسعود / الحسنية / فالقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرئش يعين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+775	25	1.5	0.26	9.75
3+800	25	1.5	0.25	9.38
3+825	25	1.5	0.27	10.13
3+850	25	1.5	0.26	9.75
3+875	25	1.5	0.26	9.75
3+900	25	1.5	0.28	10.50
3+925	25	1.5	0.23	8.63
3+950	25	1.5	0.25	9.38
3+975	25	1.5	0.24	9.00
4+000	12.5	1.5	0.24	4.50
الاجمالي				951.94



مهندس
الهيئة

مهندس الاستشاري
م. ا. ش. م.

مهندس الشريعة
م. ا. ش. م.

المعهد العام للطرق والمباني (المنطقة الثالثة)
 عميلة / استكمال سعود / الصينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بذ رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرئش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+475	12.5	1.00	0.25	3.15
0+500	25	1.00	0.24	6.00
0+525	25	1.00	0.25	6.25
0+550	25	1.00	0.25	6.25
0+575	25	1.00	0.28	7.00
0+600	25	1.00	0.27	6.75
0+625	25	1.00	0.26	6.50
0+650	25	1.00	0.26	6.50
0+675	25	1.00	0.24	6.00
0+700	25	1.00	0.23	5.75
0+725	25	1.00	0.23	5.75
0+750	25	1.00	0.24	6.00
0+775	25	1.00	0.26	6.50
0+800	25	1.00	0.25	6.25
0+825	25	1.00	0.25	6.25
0+850	25	1.00	0.25	6.25
0+875	25	1.00	0.28	7.00
0+900	25	1.00	0.27	6.75
0+925	25	1.00	0.26	6.50
0+950	25	1.00	0.26	6.50
0+975	25	1.00	0.24	6.00
1+000	25	1.00	0.23	5.75
1+025	25	1.00	0.23	5.75
1+050	25	1.00	0.24	6.00
1+075	25	1.00	0.26	6.50
1+100	25	1.00	0.25	6.25
1+125	25	1.00	0.27	6.75
1+150	25	1.00	0.26	6.50
1+175	25	1.00	0.26	6.50
1+200	25	1.00	0.28	7.00
1+225	12.5	1.00	0.23	2.88
2+250	12.5	1.00	0.24	3.00

مهندس
الهيئة

مهندس الاستشاري
كشور

مهندس الشركة
م. ع. ع. ع.

المعهد العام للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)
 صنية / استكمال مسود / الحسنية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٨ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرئش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+275	25	1.00	0.25	6.25
2+300	25	1.00	0.23	5.75
2+325	25	1.00	0.24	6.00
2+350	25	1.00	0.25	6.25
2+375	25	1.00	0.25	6.25
2+400	25	1.00	0.24	6.00
2+425	25	1.00	0.25	6.50
2+450	25	1.00	0.25	6.25
2+475	25	1.00	0.23	5.75
2+500	25	1.00	0.24	6.00
2+525	25	1.00	0.27	6.75
2+550	25	1.00	0.26	6.50
2+575	25	1.00	0.25	6.25
2+600	25	1.00	0.24	6.00
2+625	25	1.00	0.25	6.25
2+650	25	1.00	0.26	6.25
2+675	25	1.00	0.28	7.00
2+700	25	1.00	0.27	6.75
2+725	25	1.00	0.28	7.00
2+750	25	1.00	0.26	6.50
2+775	25	1.00	0.24	6.00
2+800	25	1.00	0.28	6.50
2+825	25	1.00	0.23	5.75
2+850	25	1.00	0.24	6.00
2+875	25	1.00	0.26	6.50
2+900	25	1.00	0.25	6.25
2+925	25	1.00	0.27	6.75
2+950	25	1.00	0.23	6.50
2+975	25	1.00	0.23	6.50
3+000	25	1.00	0.23	7.00
3+025	25	1.00	0.23	5.75
3+050	25	1.00	0.25	6.25
3+075	25	1.00	0.24	6.00

مختبر الشريعة

٣٠/١٢/٢٠٢٢

مهندس الاستشاري

١٧٧٨

مهندس البلدية

المدينة العامة للطريق و الجوارح (المنطقة الثالثة)
 صلبة / استكمال سبوع / الحصى / فافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الوطنية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال أساس (طرئش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+100	25	1.00	0.24	6.00
3+125	25	1.00	0.26	6.50
3+150	25	1.00	0.27	6.75
3+175	25	1.00	0.28	7.00
3+200	25	1.00	0.26	6.50
3+225	25	1.00	0.26	6.50
3+250	25	1.00	0.27	6.75
3+275	25	1.00	0.26	6.50
3+300	25	1.00	0.24	6.00
3+325	25	1.00	0.23	5.75
3+350	25	1.00	0.26	6.50
3+375	25	1.00	0.25	6.25
3+400	25	1.00	0.24	6.00
3+425	25	1.00	0.25	6.25
3+450	25	1.00	0.25	6.25
3+475	25	1.00	0.25	6.25
3+500	25	1.00	0.24	6.00
3+525	25	1.00	0.26	6.50
3+550	25	1.00	0.24	6.00
3+575	25	1.00	0.25	6.25
3+600	25	1.00	0.25	6.25
3+625	25	1.00	0.20	7.00
3+650	25	1.00	0.26	6.50
3+675	25	1.00	0.24	6.00
3+700	25	1.00	0.23	5.75
3+725	25	1.00	0.26	6.50
3+750	25	1.00	0.25	6.25
3+775	25	1.00	0.24	6.00
3+800	25	1.00	0.25	6.25
3+825	25	1.00	0.25	6.25
3+850	25	1.00	0.25	6.25
3+875	25	1.00	0.24	6.00
3+900	25	1.00	0.26	6.50

مهندس البلدية

مهندس الاستشارة

مهندس الشركة


المدينة العامة للطرق والمياه (المنطقة الثالثة)

علوية / استكمال سعود / الحصيلية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقارلات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرئش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
3+925	25	1.00	0.24	6.00
3+950	25	1.00	0.25	6.25
3+975	25	1.00	0.24	6.00
4+000	12.5	1.00	0.25	3.13
الاجمالي				630.15



مهندس الاستشاري
KLP

مهندس الشركة
KLP

المعهد العام للطرق و الجسور (المملكة الثالثة)
عملية / استكمال سعوود / الحسينية / لاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصص أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الإجمالي
0+000	12.5	10	0.15	18.75
0+025	25	10	0.16	40
0+050	25	10	0.15	37.5
0+075	25	10	0.15	37.5
0+100	25	10	0.16	40
0+125	25	10	0.15	37.5
0+150	25	10	0.17	42.5
0+175	25	10	0.16	40
0+200	25	10	0.17	42.5
0+225	25	10	0.16	40
0+250	25	10	0.15	37.5
0+275	25	10	0.15	37.5
0+300	25	10	0.16	40
0+325	25	10	0.15	37.5
0+350	25	10	0.17	42.5
0+375	25	10	0.16	40
0+400	25	10	0.17	42.5
0+425	25	10	0.15	37.5
0+450	25	10	0.15	37.5
0+475	12.5	10	0.15	18.75
الإجمالي				747.50


المهندس المهندس

مهندس الشركة
م. م. م. م.

المعهد العلمي للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	3	0.50	18.75
0+025	25	3	0.53	39.75
0+050	25	3	0.52	39.00
0+075	25	3	0.53	39.75
0+100	25	3	0.51	38.25
0+125	25	3	0.49	36.75
0+150	25	3	0.51	38.25
0+175	25	3	0.48	36.00
0+200	25	3	0.49	36.75
0+225	25	3	0.51	38.25
0+250	25	3	0.50	37.50
0+275	25	3	0.52	39.00
0+300	25	3	0.51	38.25
0+325	25	3	0.51	38.25
0+350	25	3	0.53	39.75
0+375	25	3	0.48	36.00
0+400	25	3	0.50	37.50
0+425	25	3	0.49	36.75
0+450	25	3	0.49	36.75
0+475	12.5	3	0.51	19.13
الاجمالي				720.38

مهندس الجسور

مهندس الجسور

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المصلحة الثالثة)
عملية / استكمال سغود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر أعمال اساس (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	1.00	0.50	6.28
0+025	25	1.00	0.49	12.25
0+050	25	1.00	0.50	12.50
0+075	25	1.00	0.50	12.50
0+100	25	1.00	0.53	13.25
0+125	25	1.00	0.52	13.00
0+150	25	1.00	0.51	12.75
0+175	25	1.00	0.51	12.75
0+200	25	1.00	0.49	12.25
0+225	25	1.00	0.48	12.00
0+250	25	1.00	0.48	12.00
0+275	25	1.00	0.49	12.25
0+300	25	1.00	0.51	12.75
0+325	25	1.00	0.50	12.50
0+350	25	1.00	0.50	12.50
0+375	25	1.00	0.50	12.50
0+400	25	1.00	0.53	13.25
0+425	25	1.00	0.52	13.00
0+450	25	1.00	0.51	12.75
0+475	12.5	1.00	0.51	6.38
الإجمالي				239.40

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المدينة العامة للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال طبقة الاساس (لحفر منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	3.5	0.23	10.06
0+025	25	3.5	0.24	21.00
0+050	25	3.5	0.22	19.25
0+075	25	3.5	0.23	20.13
0+100	25	3.5	0.24	21.00
0+125	25	3.5	0.25	21.88
0+150	25	3.5	0.24	21.00
0+175	25	3.5	0.24	21.00
0+200	25	3.5	0.23	20.13
0+225	25	3.5	0.22	19.25
0+250	25	3.5	0.25	21.88
0+275	25	3.5	0.25	21.88
0+300	25	3.5	0.26	22.75
0+325	25	3.5	0.23	20.13
0+350	25	3.5	0.26	22.75
0+375	25	3.5	0.25	21.88
0+400	25	3.5	0.24	21.00
0+425	25	3.5	0.24	21.00
0+450	25	3.5	0.25	21.88
0+475	12.5	3.5	0.23	10.06
الإجمالي				399.88

مهندس الشركة
أ. ع. ع.

المدينة العامة للطرق و الجوارى (المطة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشارى العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر اجمالي أعمال انشاء طبقه تشريب M.C.O

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٦)
19950.00	FROM ST. 0+750 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+350 TO ST.3+975	م ٢	أعمال انشاء طبقه تشريب " برايم " باستخدام الاسفلت المسال متوسط التناير (M.C30) بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ طبقا للشروط و المواصفات ... الخ
19950.00	الاجمالي		

مهندس المينة

مهندس الاستشارى

مهندس الشرطة

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال مسود / الحسابية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+750	12.5	9.5	118.75
0+775	25	9.5	237.50
0+800	25	9.5	237.50
0+825	25	9.5	237.50
0+850	25	9.5	237.50
0+875	25	9.5	237.50
0+900	25	9.5	237.50
0+925	25	9.5	237.50
0+950	25	9.5	237.50
0+975	25	9.5	237.50
1+000	25	9.5	237.50
1+025	25	9.5	237.50
1+050	25	9.5	237.50
1+075	25	9.5	237.50
1+100	25	9.5	237.50
1+125	25	9.5	237.50
1+150	25	9.5	237.50
1+175	25	9.5	237.50
1+200	25	9.5	237.50
1+225	12.5	9.5	118.75
2+350	12.5	9.5	118.75
2+375	25	9.5	237.50
2+400	25	9.5	237.50
2+425	25	9.5	237.50
2+450	25	9.5	237.50

مهندس الاستشاري
أحمد

مهندس الشركة
أحمد

المهندسة لهندسة الطرق و الجسور (المهندسة الثالثة)
 مهندسة / مستكمل مسود / التصميمية / أفقوس / المقطع الأول / ضمن المديرة لمرمجة " جدد كريمة " بطول 8 كم
 الاستشاري / لعموم المقام و / مكتب توحيد للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب توحيد للمقاولات العامة

بش رقم (٠)

حصر العمل طبقاً لتقرير M.C.O

station	الطول	العرض	الاجملي
2+475	25	9.5	237.50
2+500	25	9.5	237.50
2+525	25	9.5	237.50
2+550	25	9.5	237.50
2+575	25	9.5	237.50
2+600	25	9.5	237.50
2+625	25	9.5	237.50
2+650	25	9.5	237.50
2+675	25	9.5	237.50
2+700	25	9.5	237.50
2+725	25	9.5	237.50
2+750	25	9.5	237.50
2+775	25	9.5	237.50
2+800	25	9.5	237.50
2+825	25	9.5	237.50
2+850	25	9.5	237.50
2+875	25	9.5	237.50
2+900	25	9.5	237.50
2+925	25	9.5	237.50
2+950	25	9.5	237.50
2+975	25	9.5	237.50
3+000	25	9.5	237.50
3+025	25	9.5	237.50
3+050	25	9.5	237.50
3+075	25	9.5	237.50
3+100	25	9.5	237.50

مهندس الاستشاري
 هادي

مهندس الطرق
 م. م. م. م.

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)
 صنية / استكمال سبور / الحسنية / فالويس (القطاع الأول) ضمن الميادرة الرئاسية " حياء لربعة " بطول ٩ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر اصل طبقة التثبيت M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
3+125	25	9.5	237.50
3+150	25	9.5	237.50
3+175	25	9.5	237.50
3+200	25	9.5	237.50
3+225	25	9.5	237.50
3+250	25	9.5	237.50
3+275	25	9.5	237.50
3+300	25	9.5	237.50
3+325	25	9.5	237.50
3+350	25	9.5	237.50
3+375	25	9.5	237.50
3+400	25	9.5	237.50
3+425	25	9.5	237.50
3+450	25	9.5	237.50
3+475	25	9.5	237.50
3+500	25	9.5	237.50
3+525	25	9.5	237.50
3+550	25	9.5	237.50
3+575	25	9.5	237.50
3+600	25	9.5	237.50
3+625	25	9.5	237.50
3+650	25	9.5	237.50
3+675	25	9.5	237.50
3+700	25	9.5	237.50
3+725	25	9.5	237.50
3+750	25	9.5	237.50

مهندس الجسور

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة

المعهد اتعامه للطرق و السيارى (المبلجة الثالثة)
 صنية / استكمال سعود / الحسينية / فافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشارى العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

خضر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
3+775	25	9.5	237.50
3+800	25	9.5	237.50
3+825	25	9.5	237.50
3+850	25	9.5	237.50
3+875	25	9.5	237.50
3+900	25	9.5	237.50
3+925	25	9.5	237.50
3+950	25	9.5	237.50
3+975	12.5	9.5	118.75
الاجمالي			19950.00



مهندس الشركة
 ٣١/٥/٢٠٢٠

مهندس الاستشارى
 محمد

المدينة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصر اجمالي اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

بند رقم (٧)	الوحدة	ST.	الاجمالي
اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المعتمدة... الخ	م ٢	FROM ST. 0+750 TO ST.1+225 & FROM ST. 2+350 TO ST.3+975	19950.00
الاجمالي			19950.00

مهندس التربة
عبدالله بن
عبدالله

مهندس الاستشاري
عبدالله بن
عبدالله

مهندس التربة
عبدالله بن
عبدالله

المعهد العام للطرق و الشوارع (المساحة الثالثة)
 عملية / استكمال سعور / الحصى / لاقوس (القطاع الاول) ضمن المبادرة الرئيسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصار اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+750	12.5	9.5	118.75
0+775	25	9.5	237.50
0+800	25	9.5	237.50
0+825	25	9.5	237.50
0+850	25	9.5	237.50
0+875	25	9.5	237.50
0+900	25	9.5	237.50
0+925	25	9.5	237.50
0+950	25	9.5	237.50
0+975	25	9.5	237.50
1+000	25	9.5	237.50
1+025	25	9.5	237.50
1+050	25	9.5	237.50
1+075	25	9.5	237.50
1+100	25	9.5	237.50
1+125	25	9.5	237.50
1+150	25	9.5	237.50
1+175	25	9.5	237.50
1+200	25	9.5	237.50
1+225	12.5	9.5	118.75
2+350	12.5	9.5	118.75
2+375	25	9.5	237.50
2+400	25	9.5	237.50
2+425	25	9.5	237.50
2+450	25	9.5	237.50

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المعهد العام للماروق والشهاري (المبنية الثالثة)
 عملية / استكمال سبوع / الحسنية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصار عمل توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
2+475	25	9.5	237.50
2+500	25	9.5	237.50
2+525	25	9.5	237.50
2+550	25	9.5	237.50
2+575	25	9.5	237.50
2+600	25	9.5	237.50
2+625	25	9.5	237.50
2+650	25	9.5	237.50
2+675	25	9.5	237.50
2+700	25	9.5	237.50
2+725	25	9.5	237.50
2+750	25	9.5	237.50
2+775	25	9.5	237.50
2+800	25	9.5	237.50
2+825	25	9.5	237.50
2+850	25	9.5	237.50
2+875	25	9.5	237.50
2+900	25	9.5	237.50
2+925	25	9.5	237.50
2+950	25	9.5	237.50
2+975	25	9.5	237.50
3+000	25	9.5	237.50
3+025	25	9.5	237.50
3+050	25	9.5	237.50
3+075	25	9.5	237.50
3+100	25	9.5	237.50

المجلس البلدي

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سبوع / الحسنية / قافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصرا عمل توربذ وارش نظيفة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجملى
3+125	25	9.5	237.50
3+150	25	9.5	237.50
3+175	25	9.5	237.50
3+200	25	9.5	237.50
3+225	25	9.5	237.50
3+250	25	9.5	237.50
3+275	25	9.5	237.50
3+300	25	9.5	237.50
3+325	25	9.5	237.50
3+350	25	9.5	237.50
3+375	25	9.5	237.50
3+400	25	9.5	237.50
3+425	25	9.5	237.50
3+450	25	9.5	237.50
3+475	25	9.5	237.50
3+500	25	9.5	237.50
3+525	25	9.5	237.50
3+550	25	9.5	237.50
3+575	25	9.5	237.50
3+600	25	9.5	237.50
3+625	25	9.5	237.50
3+650	25	9.5	237.50
3+675	25	9.5	237.50
3+700	25	9.5	237.50
3+725	25	9.5	237.50
3+750	25	9.5	237.50

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المهنة العامة للطرق والمباني (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الصينية / فاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصار عمل توريد وفرش طبقة رابطة بسبك ٦ ملم

station	الطول	العرض	الاجمالي
3+775	25	9.5	237.50
3+800	25	9.5	237.50
3+825	25	9.5	237.50
3+850	25	9.5	237.50
3+875	25	9.5	237.50
3+900	25	9.5	237.50
3+925	25	9.5	237.50
3+950	25	9.5	237.50
3+975	12.5	9.5	118.75
الاجمالي			19950

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / قاقوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

حصر اجمالي أعمال خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٤)
18.05	FROM ST. 0+750 TO ST.4+000	٣ م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية واسقف غرف التفتيش ... الخ
18.05	الاجمالي		

مهندس الهيئة
إبراهيم

مهندس الاستشاري
محمد

مهندس الشرطة
أحمد

الميلاد العامة للطرق و المياري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)
 أعمال خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش

بند رقم (١٤)	الوحدة	العدد	الطول	العرض	السك	خصم	اجمالي	الاجمالي
قاعده الغطاء الخرساني	م ^٣	44	1.20	1.00	0.30	0.38	—	10.82
القطر الداخلي للغطاء		46	$\frac{\pi * 0.80^2}{4}$		0.25	0.5024	—	
القطر الخارجي للغطاء			$\frac{\pi * 1.20^2}{4}$		0.25	—	1.1304	
الاجمالي								18.05

مهندس الشريعة

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

عبدالله بن محمد

محمد بن محمد

محمد بن محمد

المدينة العامة للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فافوس (القطاع الأول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)

حصر اجمالي اعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٦)
3.00	FROM ST. 0+750 TO ST.4+000	عدد	اعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ... الخ
3.00	الاجمالي		

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الاستشاري
[Signature]
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

المهند العام للطرق و الجوارى (المبلغة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الاول) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢٣)

أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف

بند رقم (٢٣)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة مع رفع او خفض الغطاء طبقا للمنسوب التصميمي ... الخ	عدد	FROM ST. 0+750 TO ST.4+000	46
الاجمالي			46

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة