



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٢ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ولاريك السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مبادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

س



مادة اعتماد الصرف
ملاحظة : السهم العامة للسهم ، للسهم
قسم :
المبلغ المستحق إلى : السهم ، السهم العامة
الطلبات طيه ، أو : السهم
توجب

سار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج :
 صاحب الحق أو :
 مسددا باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم :

المحاسب الممنوع

التاريخ

292

رئيس المصلحة

علامة

4.4 _____

(٧) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإقتضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البدل المخصص يسمح ولم يسبق التصرف: _____ الإضاء:

أو : بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري الارادات بتاريخ الإمضاء

الحكم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ج ج « رقم : توقيع الكائنات المتوط بالهـسجل :

رجوع في سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

إلى أن يفرغ
أحد طرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

تاریخ: _____ صفحہ: ۷ : ۷

المجلة ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م / العدد ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م

(٧) رقم المستند (١٠٧٩٠) رقم القيد في دفتر (٧٧٤) (١٠٧٩٠) ————— أعضاء الكتاب الموقر :

أعضاء مرزقي الشطي

(2)

المختتم ذو التاريخ (٢٢) شعب

(۴) قید فی سبیل

شركة
إف إم إف
الشركات
التي تملك

تحت رقم:

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشف رقم { ١٢ } عن عملية إزواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارمسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	-	٩٦	٣م	٣٣٦٠٠٠	١٩٠٠٠	جاري	-	٣٥٥٠٠٠	-	-	-	٣٤٠٨٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٥٠	٢٥٨	٣م	٣٣٤٠٠٠	١٧٠٠٠	جاري	-	٣٥١٠٠٠	-	-	-	٩٠٧٣٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٦٠	٣م	٧٠٠٠	-	جاري	-	٧٠٠٠	-	-	-	٣٢٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	-	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	-	جاري	-	٢٥٠٠	-	-	-	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	-	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	-	جاري	-	١٥٠٠٠	-	-	-	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	-	١٢٥	٣م	٥١١	-	جاري	-	٥١١	-	-	-	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	-	٢٢٤٠٠	طن	٣٧٨	٢٢	جاري	-	٤٠٠	-	-	-	٨٩٦٠٠٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	-	٢٧٥٠	٣م	٥٥٩	-	جاري	-	٥٥٩	-	-	-	١٥٣٧٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	-	١٧٠٠	٣م	٥٨٠٠	-	جاري	-	٥٨٠٠	-	-	-	٩٨٦٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	-	٩٥٠٠	م.ط	٢١٨٩٨	-	جاري	-	٢١٨٩٨	-	-	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البنود والدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	-	٢٦٥٠	م.ط	٤٢٣	-	جاري	-	٤٢٣	-	-	-	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	-	١٤٠	٣م	٥٠٠٠	-	جاري	-	٥٠٠٠	-	-	-	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	-	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	-	جاري	-	١٥	-	-	-	٤٥٠٠٠٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	-	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	-	جاري	-	١١٢٠	-	-	-	٢٢٤٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	-	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	-	جاري	-	٢٦٨٨	-	-	-	٩٤٠٨٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
	الإجمالي						الإجمالي						٣٧٢١١٧٠٧٥	بمعرفة إدارة المركبات
	بنود مستحدثة													مهندس العملية
١	أعمال دهانات أسمنية	-	٨٠	م.ط	٣٤٩٠٠	-	جاري	-	٣٤٩٠٠	-	-	-	٢٧٩٢٠٠٠	التوقيع
٢	دهان برنوات	-	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	-	جاري	-	٦٨٥٠	-	-	-	٤٧٢٦٥٠	أشرف جمال الجندى
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	-	جاري	-	٩٨٠٠	-	-	-	١٧٨٣٦٠	٨٠
٤	خرسانة عادية للحواط الساندة بارتفاع ٣م	-	٢٦٥٠	٣م	٣٦٤٠٠	٧٠٠٠	جاري	-	٤٣٤٠٠	-	-	-	١١٥٠١٠٠٠٠	
	الإجمالي												١١٨٤٥٣٠١٠	
	الكارتات													
١	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٣	٣م	٣٣٤٠٠٠	١٧٠٠٠	جاري	-	٣٥١٠٠٠	-	-	-	٤٥٦٣٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٧٠٠٠	-	جاري	-	٧٠٠٠	-	-	-	١٧٥٠٠٠	
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات						٤٧٣٨٠٠٠	
	الإجمالي العام						الإجمالي العام						٤٩٥٣٠٨٠٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦٩٨٢٥٧٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المداول مبلغ : ٢٥٤٨٢٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع أقر

مجلس القضاء

مدير الأعمال الاسم التوقيع

مهندس الشركة الاسم التوقيع

2/1/2020

تحریر اُفی

سنة

روجمع فوجد علي صحة

سنة

تحريراً في

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسم

14/12/2020

100

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

أسم العملية : إزدواج دمايط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق : رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 بند الميزانية : نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)					
قرش	جنيه	قرش	جنيه	الإستقطاعات	رقم الإستمارة	بتحويل	تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة	قرش	جنيه	رقم	تاريخ	الميزانية		
-	٤٩٥٣٠٨٠٨٥	٢٤	١٢٧٤١١٥	٥ % ضمان أعمال تمغات													
				محجوز													
				مصرح بصرفه													
-	٤٦٩٨٢٥٧٨٥			سابق صرفه													
-	٢٥٤٨٢٣٠٠			مستحق صرفه													
				قرش													
				جنيه													
				الأستقطاعات													
				رسوم دمغة اصل													
				رسوم دمغة إضافى													
				أمانات													
				إيرادات													
				جملة الإستقطاعات													
				صافى المبلغ المستحق													
تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة																	
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء																	
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء																	
بأن المبلغ على بالأمانات بتاريخ إمضاء																	
تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم ختم ذو التاريخ																	
تحريراً فى سنة روجع : الكاتب المنوط																	
علامات الكتاب المنوطين																	
يعتمد سحب شيك إذن صرف																	
بمبلغ رئيس الحسابات																	
تحريراً فى سنة																	
(١) شطب																	
(٢) سحب ، ، شيك رقم الكاتب المنوط																	
(٣) تقيد فى السجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط																	
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)																	
تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وأنى تسلمت																	

جملة المبالغ السابق صرفها
 الباقى للمقاول

سنة	بتاريخ	المدفوع الآن بالتحويل رقم
قرش	جنيه	الأستقطاعات
		قرش
		جنيه
		رسم دمغة أصلى
		رسم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات

الجملة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ١٢ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		المرحلة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	-	٩٦	٣م	٣٣٦٠٠٠	١٩٠٠٠	٣٥٥٠٠٠	جارى	-	٣٤٠٨٠٠٠٠	-	-	-	٣٤٠٨٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٥٠	٢٥٨	٣م	٣٣٤٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٥١٠٠٠	جارى	-	٩٠٧٣٥٠٠	-	-	-	٩٠٧٣٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٦٠	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جارى	-	٣٢٢٠٠٠٠	-	-	-	٣٢٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	-	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	جارى	-	١١٨٧٥٠٠	-	-	-	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	-	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	جارى	-	٥٢٥٠٠٠	-	-	-	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	-	١٢٥	٣م	٥١١	-	٥١١	جارى	-	٦٣٨٧٥	-	-	-	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	-	٢٢٤٠٠	طن	٣٧٨	٢٢	٤٠٠	جارى	-	٨٩٦٠٠٠٠	-	-	-	٨٩٦٠٠٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	-	٢٧٥٠	٣م	٥٥٩	-	٥٥٩	جارى	-	١٥٣٧٢٥٠	-	-	-	١٥٣٧٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	-	١٧٠٠	٣م	٥٨٠٠	-	٥٨٠٠	جارى	-	٩٨٦٠٠٠٠	-	-	-	٩٨٦٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	-	٩٥٠٠	م.ط	٢١٨٩٨	-	٢١٨٩٨	جارى	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	-	-	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البندالدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	-	٢٦٥٠	م.ط	٤٢٣	-	٤٢٣	جارى	-	١١٢٠٩٥٠	-	-	-	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	-	١٤٠	٣م	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	جارى	-	٧٠٠٠٠٠	-	-	-	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	-	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	-	١٥	جارى	-	٤٥٠٠٠٠	-	-	-	٤٥٠٠٠٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	-	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	-	١١٢٠	جارى	-	٢٢٤٠٠٠٠	-	-	-	٢٢٤٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بمعد (١)
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	-	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	-	٢٦٨٨	جارى	-	٩٤٠٨٠٠٠	-	-	-	٩٤٠٨٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
بنود مستحقة															
١	أعمال دهانات اسمنية	-	٨٠	٢م	٣٤٩٠٠	-	٣٤٩٠٠	جارى	-	٢٧٩٢٠٠٠	-	-	-	٢٧٩٢٠٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
٢	دهان برنوات	-	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	-	٦٨٥٠	جارى	-	٤٧٢٦٥٠	-	-	-	٤٧٢٦٥٠	مهندس العملية
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جارى	-	١٧٨٣٦٠	-	-	-	١٧٨٣٦٠	الأسم
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	-	٢٦٥٠	٣م	٣٦٤٠٠	٧٠٠٠	٤٣٤٠٠	جارى	-	١١٥٠١٠٠٠٠	-	-	-	١١٥٠١٠٠٠٠	التوقيع
إجمالي الكارتات															
١	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٣	٣م	٣٣٤٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٥١٠٠٠	جارى	-	٤٥٦٣٠٠٠	-	-	-	٤٥٦٣٠٠٠	إشرف على العمل
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جارى	-	١٧٥٠٠٠	-	-	-	١٧٥٠٠٠	الأسم
إجمالي الكارتات															
إجمالي العام															
٤٩٥٣٠٨٠٨٥															

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٦٩٨٢٥٧٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامي صالح

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٥٤٨٢٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
التوقيع
التوقيع
التوقيع

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة سنة

تحريراً في سنة أقر بصحة ذلك

أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

أسماء المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :

.....: **بند الميزانية:**

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

بيان المنصرف من المكاو										قرش		جنيه	
الإستقطاعات										قرش	جنيه	٤٩٥٣٠٨٠٨٥	
٥ ٪ ضمان أعمال تمغات										٢٤	١٢٧٤١١٥ ٥٨١٣٩٣		
محجوز													
مصرح بصرفه													
سابق صرفه												٤٦٩٨٢٥٧٨٥	
مستحق صرفة												٢٥٤٨٢٣٠٠	
قرش										جنيه	الأستقطاعات		
رسوم دمغة اصل													
رسوم دمغة إضافي													
أمانات													
إيرادات													
جملة الإستقطاعات													
صافي المبلغ المستحق													
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة													
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء													
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء													
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء													
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ													
تحريراً في سنة روجع :													
علامات الكتاب المنوطين													
يعتمد سحب شيك إذن صرف													
بمبلغ													
رئيس الحسابات													
تحريراً في سنة													
(١) شطب													
(٢) سحب ،،													
(٣) تقيد في السجل													
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم													
وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت													
تسلمت التحويلة رقم													

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)										قرش		جنيه	
رقم الإستمارة		بتحويل		تاريخ		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه				
											</		