

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفتنة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اعمال الكباري													
39	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر والبند شامل مما جمية طبقاً لاصول الصناعة	م ط	٣٧٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	التقارير (المبني - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام.	3م	٩٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	١٤٢٩,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٢٨٦١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦١٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	3م	٨٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٤٠٧,٠٠	١٥٠٧,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٢٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	عدد (5) مهندسون متواجدون بالموقع
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد	١٤٨٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٥٠,٠٠%	٢٩٦٠٠٠,٠٠	١٤٨٠٠٠,٠٠	١٤٨٠٠٠,٠٠	مدير المشروع متواجد بالموقع
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن .	م ط	٣٤٢٠,٠٠	٣٠٧٠,٠٠	٢٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٤,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٩٠٤٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٤٢٤٨٠,٠٠	المعمل متواجد بالموقع
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م ط	٤٥٣٠,٠٠	٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٦٥٧٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٧٩٨٠,٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م ط	٦٥٥٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٤٠١,٠٠	٠,٠٠	١٤٠١,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٩١٧٦٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٦٥٥٠,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع
50	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر 100 سم .	عدد	١٨٠٣٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٨٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
51	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك) بالمعق المطلوب	3م	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٢١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٧,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٠٦٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٣٥٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	3م	١٤٥,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٧٩١,٠٠	١٠٢١,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٤٨٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٠٤٥,٠٠	متوافر عدد (3) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3	3م	١٧٦٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٥٤٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧١٥,٠٠	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الإنشائية المدفونة	3م	٢٤٨٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٥١,٠٠	٠,٠٠	١٥١,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٣٧٤٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٤٨٠,٠٠	متواجد عدد (3) كمبيوتر + عدد (3) كرسي متحرك + طباعة ليزر + عدد (6) علية C.D. بالموقع
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منشوب ظهر المخدات .	3م	٣١٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	٧٩٧,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٢٤٧٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٧٠,٠٠	متواجد عدد (2) ماكينة تصوير + (4) هارد ديسك + عدد (6) فلاش 32 جيجا بالموقع
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعادة الكوبري .	3م	٣٢٩٠,٠٠	٦٧٩,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	متوافر عدد (1) مراقب بالموقع
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن 6 م	3م	٤١٠٥,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٨,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٣٧٦٨٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٨٣٩٠,٠٠	
63	بالمتر المكعب خرسانة للاسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكويستات.	3م	٣٣٥٠,٠٠	٥٩٦٧,٠٠	٤٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٢,٠٠	جارى	٠,٠٠%	١٥٥١٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥١٧٢٠,٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط المائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	3م	٢٩٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١١١,٠٠	٠,٠٠	١١١,٠٠	جارى	٠,٠٠%	٣٢٩			

1	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري.	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٩,٠٠	٠,٠٠	٧٥٩,٠٠	جاري	%٤٠,٠٠	٢٢٠١١٠٠٠,٠٠	٨٨٠٤٤٠٠,٠٠	١٣٢٠٦٦٠٠,٠٠
	<u>المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات</u> <u>مهندس المكتب الفني</u> <u>مهندس / وائل محمود أحمد</u> عضو الاتحاد المصري للمهندسين كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس التوقيع: <u>مدير المشروع</u> <u>مهندس/ بيبي صلاح البيبي</u> PJ-070				<u>استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن</u> <u>مدير المشروع</u> <u>مهندس / وائل محمود احمد</u>			<u>المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري</u> <u>مدير المشروع</u> <u>مهندس / أيمن محمد السيد</u>	<u>المحاسب/</u> <u>مدير عام الشؤون المالية</u> <u>استاذ/ مصطفى عبد الجواد</u>	<u>مدير عام المشروعات</u> <u>مهندسة/ جهاد محمد سعد</u>	يعتمد ,,,,, <u>للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية</u>	التوقيع/ <u>مهندس / نصر محمد نصر طيخ</u>

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنبيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	استقطاع أو حجز (بالجنبيه)	الباقى بعد الإِسْتِطْقَاع	ملاحظات
الأعمال الخاصة بمبنى المرور													
91	بالمتر المسطح اعمال دهانات حوائط بيوية البلاستيك على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفئة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م2	٧٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٩٤٢,٥٢	٠,٠٠٠	٩٤٢,٥٢	جارى	%٠,٠٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠	٠,٠٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠	
92	اعمال توريد و تركيب قاعدة حمام بلدي من اجواد الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية و السلسلة الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتي اقرب غرفة تقطيش و فك القديم ان وجد و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
93	اعمال توريد و تركيب حوض حمام غسل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (0.60 م * 0.45 م) على ان يكون من اجواد الانواع (ديورافيت او كليوباترا) او مايثلها و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتي اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
94	اعمال توريد و تركيب مطبخ فتحة واحدة من الاستالسستيل فرز اول مقاس (1 * 0.45 م) من اجواد الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياة و الصرف حتي اقرب جاليتراب او سيفون ارضية و السيفون من البلاستيك سرستة قطر 2 بوصة و فك الحوض القديم و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
95	اعمال توريد و تركيب حنفية بلية 1/2 " من اجواد الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
96	بالمتر المسطح اعمال ازالة سيراميك الارضيات و الحوائط و الفئة تشمل التكسير و نقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	م2	٥٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
97	اعمال توريد و تركيب سيراميك ارضيات مقاس (30 * 30 سم) فرز اول باللون المطلوب من اجواد الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و سقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و عمل وزرة من البلاط بكامل الدايير و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر	م2	٢٥٠,٠٠٠	٧٢,٧٠	٧١,٧٠	٠,٠٠٠	٧١,٧٠	جارى	%٠,٠٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	
98	اعمال توريد و تركيب سيراميك حوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجواد الانواع و الفئة تشمل التوريد و التركيب و سقية للحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر	م2	٢٧٥,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	
99	باكجم توريد و تشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التشييت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بيوية الاكية باللون المطلوب وكذلك الكوايلن باللون المطلوب و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	باكجم	٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
100	اعمال دهان وجة نظافة للغرفة السفلية و تركيب وحدة اضاءة و دهان السقف الصاج و سد فتحات و دهان المدخل و حوائط السلم	مقطوعة	٨٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	
101	بالعدد اعمال توريد و تركيب مخرج انارة فى الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانة و البند يشمل توريد السلك و الدويل ديكور و اللمبات و كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
102	بالمقطوعة اعمال ضبط لوحة الكهرباء و دق و تركيب الكتيل العمومي للوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة و قواطع التكييفات و دفن الكايل الرئيسي و توريد غطاء خشبي للوحة	مقطوعة	١٩٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	١٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٠٠,٠٠٠	
103	بالعدد تركيب كشاف 120 سم توريد المالك و البند يشمل عمل مخرج الانارة و توريد السلك اللازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات و ترانس او لمبات على التيار المباشر و كل مايلزم لنهو الاعمال	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٦٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٠٠,٠٠٠	
104	بالعدد توريد و عمل مخرج تكييف لزوم غرف السادة الضباط من سلك تر موبلاستيك 4 مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	
105	بالمقطوعة اعمال مراجعة البرايز القديمة واعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمة للتوصيل بند بديل بند رقم (6) ف المقاييس الاصلية	مقطوعة	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	
المحاسب/ مدير عام الشؤون المالية استاذ/ مصطفى عبد الجواد مدير عام المشروعات مهندسة/ جهاد محمد سعد المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع مهندس/ أيمن محمد السيد													

مستخلص رقم (10) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى 8/11/2023

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
106	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه ام دى اف جاهزة للوجهة والظهر والبند يشمل توريد وتركيب الواجهة وترميم الباب نظرا لوجود كسور فى الحلق والباب و ايضا توريد الاكسوار الناقص من كالون واوكر محلى واعادة تركيب الابواب وعمل اطار فى الواجهة الخارجى من سدايب 2*1 سم و تركيب ريع صود و يور ف ابواب الحمامات	عدد	٨٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣١٠,٠٠٠	
107	بالمقطوعة اعمال تنظيف و تسليك الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند لايشمل اى توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	
108	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد والنقل ومصنعية التركيب و القص على منسوب الباب وعمل معبرة كونتر بنسوب العتب للتثبيت	عدد	٦٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
109	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب اسقف معلقة من البلاط الجبسية لزوم الطرقات والغرف مقاس 60 * 60 سم	م2	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
110	بالمقطوعة توريد وتركيب الواح جبسية لزوم مرمرات الغرفة اسفل السلم وحمام قائد الوحدة	مقطوعة	١٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
111	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	٣٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	
112	بالمقطوعة اعمال مرمرات من مباني و بياض و ضبط السوك وخلافة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	
113	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مبولة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتنظيفه دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	
114	بالمقطوعة اعمال توريد وتركيب فرصة رخام لزوم حوض الاوفيس مقاس 1.27 * 0.60 م من رخام محلى شامل التشطيب وتركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات	مقطوعة	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	
115	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب دش لزوم الحمامات للعساكر بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلاط والسماعة	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	
116	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
117	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسوار الناقص وعمل الصيانة اللازمة للحمام وفك و تركيب السخان و خلاط الدش وعمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضغط	عدد	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	
118	بالعدد فك وتركيب جهاز التكييف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة واعادة شحنها وعمل الصيانة اللازمة	مقطوعة	٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	
119	بالمقطوعة اعمال فك الكاميرات ونقلها الى المبنى المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطوعة	١٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	
120	بالمقطوعة اعمال فك الابواب الخشبية والالوميتال ووحدات الاضاءة والمراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك واعادة تركيب الكولدير وعمل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب سخان كهرباء جديد مائة فرش 40 لتر	مقطوعة	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	%٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	

الاجمالي (بالجنيه)

١٨٤٢٤٥٣٧٣,٩٠

٩٥٤٣٠٧٧,٥٠

١٩٣٧٨٨٤٥١,٤٠

الاجمالي العام بالجنية

١٨٤٢٤٥٣٧٣,٩٠



يعتمد
للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

التوقيع

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ



مدير عام المشروعات
مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس / أيمن محمد السيد

التوقيع

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن


مدير المشروع

مهندس / وائل محمود احمد



المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني



مهندس / بيلي صلاح البيلي