



عن عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الخامس
(قوص - ارمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٩٣+٧٨٠ إلى الكم ٦٩٤+٣٦٠ بطول ٠,٥٨ كم (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)
مستخلص جارى (٢)

الهيئة العامة للطرق والكباري

قطاع الشركة من ٦٩٣+٧٨٠ إلى ٦٩٤+٣٦٠ العقد من ٦٩٣+٧٨٠ إلى ٦٩٤+٣٦٠

العقد رقم : (١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ١

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الكمية البند بالمقايسة	الوحدة	الاعمال السابق اجراؤها	الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة الاعمال التى تمت	جارى ام	جملة قيمة الاعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه		قرش / جنيه		
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										التقارير (المبنى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة.	
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	٣٥٠٠,٠٠	م٣	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	جارى	٩١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٢٩,٣٢	١٢٠٠٠,٠٠	م٣	١٧٩٢٨,٠٠	٢٩١٩٩,٠٠	٤٧١٢٧,٠٠	جارى	١٣٨١٧٦٣,٧١	٠,٠٠	١٣٨١٧٦٣,٧١	مسنول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										البرنامج الزمنى متواجد	
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢,٩٠	١٠٠٠,٠٠	م٣	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	٢١٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٨٥,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٣٤,٢٠	٢٠٠٠٠,٠٠	م٣	٣٥٨٥,٠٠	٤٩٢٤,٠٠	٨٥٠٩,٠٠	جارى	٢٩١٠٠٧,٧٩	٠,٠٠	٢٩١٠٠٧,٧٩	الاجهزة المساحية والمعدات متواجدة .
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										العلامات الارشادية متواجدة	
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	جارى	٩٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٣٨,٣٠	٨٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٤٣٤٣,٠٠	١٥١١٥,٠٠	٢٩٤٥٨,٠٠	جارى	١١٢٨٢٤١,٥٦	٠,٠٠	١١٢٨٢٤١,٥٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورية.											
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	٣٥٠٠٠,٠٠	م٣	٣١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٠٧,٠٠	جارى	٢٢٤٤٧١١,٩٠	٠,٠٠	٢٢٤٤٧١١,٩٠	
	ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٧٤,٥٠	١٣٢٥٠٠,٠٠	م٣	٢٨١٠٣,٠٠	٤٨٥١,٠٠	٣٢٩٥٤,٠٠	جارى	٢٤٥٥٠٧٣,٠٧	٠,٠٠	٢٤٥٥٠٧٣,٠٧	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												٧٧١٠٠٣٣,٠٢
اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												٧٧١٠٠٣٣,٠٢
ما سبق صرفه												٥٧٤٥٢١٣,٢٦
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												١٩٦٤٨١٩,٧٦

مهندس الشركة المنفذة
مدير المشروع
التوقيع /
٢١٩/٢٦/١٠
١٧٣٠٧٤

استشاري المساحة (مكتب بيريليت كونسلت)
مدير المشروع
التوقيع /
HSR-Bluezone sec 05
استشارى المساحة بالقطاع الخامس

استشارى (سبكتروم)
مدير المشروع
التوقيع /
Spectrum consulting
مدير المشروع

عن الاستشاري العام
(سبكتروم)
التوقيع /
Miro Hery Cairo - AE
Cairo - AE
EGYPT

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
المحاسب
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع :

..... **بند الميزانية**

قش	جنبه
----	------

قرش	جنيه
-----	------

[illegible]

--	--	--	--	--

--	--

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۲)

رسم الحيد وحرمة كتاب الحيد

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الجملة

قرش

--	--

الباقى للمقاو

قرش	حنيه
-----	------

--	--

[illegible]

A large coordinate grid for graphing, consisting of a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The grid extends 10 units in each direction from the origin, with major grid lines every 1 unit. The axes are labeled with numbers 1 through 10.



الجماعة

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول

المجلس الأعلى
للساكنين
بمبنى
الجامعة العامة للطبيب والصيد
وزارة
الطبيب
الصيد
الجامعة العامة للطبيب والصيد
وزارة
الطبيب
الصيد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اسناد اعمال الجسر
الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (قوص/ارمنت) القطاع الخامس
من الكم ٦٩٣.٧٨٠ الى الكم ٦٩٤.٣٦٠ بطول ٠.٥٨٠ كم
تنفيذ (شركة ابناء حسن محمد حسن المنايى وشركاه) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

اعمال الجسور والاعمال الصناعية مشروع القطر الكهرومائي الرابع
(قوس - ارنه) القطاع الخامس، المبلغ ٦٩٢,٧٨٠ الف ٢٩٤,٢٦٠ بطول ٥٨٠ م.

عن شهر اكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٧٧١,٠٤٢,٠٥	جملة الاعمال	٩٨٩٤١,٠٠
٥٧٤٥٩١٢,٠٦	السابق صرفه	٤٧٥٥٥,٧٠
	خصم معمل المنطقة	
١٩٦٤٨١٩,٧٦	المستحق صرفه	
١٤٥٧٩٦,٧٠	جملة الاستقطاعات	
١٨١٩,٠٤٢,٠٦	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الخياره رقم ١٨١٩,٠٤٢,٠٦ وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/١١/١٨

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

رقم		بيانات الفواتير		الختم ذو التاريخ	
رقم	تاريخ	جنية	قرش		
	١٨١٩.٠٢	٠٦			
مصلحة				الختم ذو التاريخ	
قسم					
المبلغ المستحق إلى شركة الجمارك من المصاريف					
الطلبات طية أو ..					
بموجب					
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة				كشف المراجعة	
إذن صرف على					
شيك على البنك المركزي في					
شيك على الخارج					
صاحب الحق أو				رئيس القسم	
يسحب باسم					
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :					
الجملة					

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الختم ذو التاريخ
	بيانات		نوع الخصم			
	بند	لمل	قسم	جنية	قرش	
			١٨١٩.٠٢	٠٦		
	إجمالي الأصل		٠.٢٢	٠٦		
	بيانات الاستقطاعات		جنية	مليم		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

مصلحة الجمارك والاعتماد الإداري
الربع (فصل - ١٨١٩) القطاع الثالث
١٨١٩.٠٢ ٦٩٤١٦٠ بطول ٥٨٠
مصلحة الجمارك والاعتماد الإداري

رئيس المصلحة
علامة
سنة
(٧) إقرار كاتب سجل الجوريات والتنازلات
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف
جاري
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في سنة