




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) عن مشروع اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة بانواعها المختلفة علي طريق وادي النطرون / العلمين طريق الخدمة الاسفلتي / الخرساني الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور (المنطقة الثالثة عشر- البحيرة) بالأمر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/١٨

رئيس الإدارة المركزية
(البحيرة وكفر الشيخ)

مهندس /

مجدى عبد السلام

المرفقات :

عدد () مرفق

المضام طالب أو كاتب التصدير

اعمال التخطيط بالبيوت المرورية العاكسة
بأشواها المختلفة على طريق وادي النطرون /
العلمين طريق الخدمة الاسفلتي / الخرساني
الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مستخلص رقم (۱) جاری

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١٨

المدينة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		الجنه								جنيه	جنيه	جنيه	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٠٣,٢٨	١٣٤٧٥	م ٢	٠	١٢٨٠١,٢٥	١٢٨٠١,٢٥	جاري		٦٤٤٢٦١٣,١٠			العلامات الإرشادية متواجدة المهندس والفني متواجدان بوليص التأمين متواجدة يراعي تنفيذ بنود التعاقد يراعى قوريد بويه بعليه (١٤٠٠٠٠ م) مهندس / محمد عبد السلام
٢	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم بنظام Spray باللون الأصفر أو الأبيض (للخطوط الطيانات) المستمرة -مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية	٣٥٤,٩٩	٢١٠٠٠	م ٢	٠	١٩٩٥٠	١٩٩٥٠	جاري		٧٠٨٢٠٥١			
٣	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون (الأصفر أو الأبيض) (للخطوط المتقطعة المحاور -مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية	٧٢٦,١١	٧٩٠٠	م ٢	٠	٧٣٩١	٧٣٩١	جاري		٥٣٦٦٦٧٩,٠١			
الاجمالى الكلى (فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان واربعون جنيها وواحد وستون قرشا لاغير)										١٨٨٩١٣٤٢,٦١			
اجمالى ماتم ادراجه سابقا													
اجمالى المستحق خلال المدة (فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان واربعون جنيها وواحد وستون قرشا لاغير)										١٨٨٩١٣٤٢,٦١			
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول										مدير عام المشروعات			رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
تدقيقه بكتبه المنطقة										م/كارم امام			مهندس / مجدي عبد السلام
التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من													