

مشروع : أعمال رفع كفاءة وصيانة مسجد السلام ضمن أعمال توسعه وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (المنطقة الرابعة عشر - الدائرى)

تنفيذ : شركة الديب للتشييد والبناء
مستخلص رقم : (٢) ختامى

شاملة المدة من : بدء العمل إلى : ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١

صفحة رقم (١)

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الكمية بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	الأعمال الإعتيادية															
١	بالعدد أعمال فك الأبواب والشبابيك الكريстал القديمة الخاصة بالمسجد	١٥٠	٠	١٣	عدد	٩	٢	١١		١٦٥٠	٠	٠	٠	٠	١٦٥٠	- إجراءات الأمن والسلامة متواجده
٢	بالمتر المسطح أعمال تكسير بياض خارجى للواجهات	٧٠	٠	٣٠	م٢	٢٤	٤,٣٩	٢٨,٣٩		١٩٨٧,٣٠	٠	٠	٠	٠	١٩٨٧,٣٠	- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجده
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير مبانى سمك ٢٥ سم أمام المسجد	١٥٠	٠	٤	م٣	٣	٠,٤٤	٣,٤٤		٥١٦	٠	٠	٠	٠	٥١٦	- مهندس الشركة متواجد
٤	بالمتر المسطح تكسير مبانى سمك ١٢ سم أعلى المسجد ودورة المياه	٥٠	٠	١٨	م٢	١٣	٢,٨٦	١٥,٨٦		٧٩٣	٠	٠	٠	٠	٧٩٣	- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجده
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتى	٢٢٠	٠	١٧	م٢	١٣	١,٩٦	١٤,٩٦		٣٢٩١,٢٠	٠	٠	٠	٠	٣٢٩١,٢٠	- الكرفان موجود
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين خارجى للواجهات	١٣٥	٠	٢١٠	م٢	١٦٠	٢٨,٨٤	١٨٨,٨٤		٢٥٤٩٣,٤٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٤٩٣,٤٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلى للأسقف والحوائط	١٠٥	٠	٤٥	م٢	٣٢	٦,٥٢	٣٨,٥٢		٤٠٤٤,٦٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٤٤,٦٠	
٨	بالمتر الطولى تركيب حلق زفرة لزوم شبابيك الحمامات قطاع ٧x٢ بوصة	٨٠	٠	٢٠	م.ط	١٥	٢,٢٨	١٧,٢٨		١٣٨٢,٤٠	٠	٠	٠	٠	١٣٨٢,٤٠	
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب حلق زفرة من الخشب الموسكى قطاع ٧x١ بوصة	١٥٠	٠	٣	م.ط	٢	٠,١٦	٢,١٦		٣٢٤	٠	٠	٠	٠	٣٢٤	
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب الموسكى تجليد قشرة قرو من الوجهين	٤٠٠٠	٠	١٠	م٢	٧	٢	٨,٩٧		٣٥٨٨٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٨٨٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب الموسكى تجليد قشرة قرو من الوجهين	٣٥٠٠	٠	٢	م٢	١	٠,٩١	١,٩١		٦٦٨٥	٠	٠	٠	٠	٦٦٨٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب الموسكى بشمسية سفلية	٣٠٠٠	٠	١٣	م٢	١٠	١,٤٨	١١,٤٨		٣٤٤٤٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٤٤٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشربيات خشب على الطراز الإسلامى لزوم شبابيك المسجد	١٣٦٥	٠	١٢	م٢	٩	١,٦٧	١٠,٦٧		١٤٥٦٤,٥٥	٠	٠	٠	٠	١٤٥٦٤,٥٥	
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط للحمامات	٣١٠	٠	١٥٠	م٢	١١٧	١٨,٨٢	١٣٥,٨٢		٤٢١٠٤,٢٠	٠	٠	٠	٠	٤٢١٠٤,٢٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات فرز أول	٣٠٠	٠	٣٨	م٢	٣٠	٥,٠٧	٣٥,٠٧		١٠٥٢١	٠	٠	٠	٠	١٠٥٢١	
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيات حجر بازلت بارتفاع ٢٢ سم لزوم الأسفلت الخارجية للمسجد	٤٥٠	٠	٢٨	م٢	٢٢	٣,٧	٢٥,٧		١١٥٦٥	٠	٠	٠	٠	١١٥٦٥	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب خرزة من الحجر الهاشمى فوق البازلت	١٠٠	٠	١١٠	م.ط	٨٥	١٤,٥	٩٩,٥		٩٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٩٩٥٠	
١٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب عرايس لزوم الواجهات عرض ٢٠ سم بارتفاع ٣٠ سم	٦١٠	٠	٧٨	م.ط	٦١	١٠,٧	٧١,٧		٤٣٧٣٧	٠	٠	٠	٠	٤٣٧٣٧	
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مقرنصات بتشكيلات إسلامية إرتفاع ٣٠ سم من الجبس	٦٤٠	٠	٧٨	م.ط	٦١	١٠,٧	٧١,٧		٤٥٨٨٨	٠	٠	٠	٠	٤٥٨٨٨	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بانوهات جبسية بتشكيلات إسلامية (لفظ الجلالة - زخارف إسلامية)	١٨٥٠	٠	٤٣	م٢	٣٣	٥,٧٢	٣٨,٧٢		٧١٦٣٢	٠	٠	٠	٠	٧١٦٣٢	
الإجمالى																

مهندس / أحمد السيد يوسف فزاع
مهندس / اسلام أشرف

مهندس / محمد السيد يوسف فزاع
مهندس / اسلام أشرف

المحاسب /

مهندس / أحمد السيد يوسف فزاع
مهندس / اسلام أشرف

م/ ضياء الدين مصطفى يوسف

مدير إدارة المشروعات /
مهندس / محمود الشيخ

مهندس / أحمد السيد يوسف فزاع
مهندس / اسلام أشرف

مهندس / أحمد السيد يوسف فزاع
مهندس / اسلام أشرف

تنفيذ : شركة الديب للتشييد والبناء
مستخلص رقم : (٢) ختامى

صفحة رقم (٢)

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائري و محاوره /

م/ ضياء الدين مصطفى يوسف

مدير إدارة المشروعات /
مهندس / محمود الشيخ

المحاسب /

مهندس الإشراف /
مهندس / اسلام أشرف

مدير عام التفقيز /
مهندس / محمد السيد يوسف مزراع

مهندس / أحمد محمد عبد الغفار

تنفيذ : شركة الديب للتشييد والبناء
مستخلص رقم : (٢) ختامى

صفحة رقم (٣)

فقط وقدره مائة وسبعة عشر الف وسبعمائة وسبعة جنيها وأربعون قرشا فقط لا غير

المحاسب /

مهندس الإشراف /
مهندس / أيمن مصطفى إبراهيم

مهندس / محمد السيد يوسف هزاع
مدير عام التنفيذ /

مهندس / المقاول /
مهندس / أحمد محمد عبد الغفار

د/ ضياء الدين مصطفى يوسف

मार्ग

مهندس / محمود السليح

25/11/20



مهندس / محمد السيد يوسف مزارع
مدير عام التخطيط /

مهندسين / احمد محمد عبد الظاهر
مهندسين / محمد المفلوح